Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркест**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №8)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июль 2020год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименов ание	код
4673513	13244	№146	16.06.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	56000000,00	56000000,00	14285714,29	14285714,29			-	-	-	1714285,71	16000000,00

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Садыков Д.А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
Базарбаев. Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Потаренко Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №8)**
Основание: **Договор №146 от 16-06-2020 год.**

АКТ №2
о стоимости выполненных работ июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3.1.8
на Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент Пфм 1 отм.-4,150 лист 2										
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**28,248**		**5053,43**	**2003,48**	**142749,26**	**56594,42**	**57493,15**	**49333,74**	**207449,64**
		НР - 93%; СП - 8%				**1014,64**	**863,26**	**28661,69**	**24385,34**		**15366,64**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
2	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**21,12**		**18327,76**	**1278,26**	**387082,28**	**26996,93**	**329034,35**	**33670,01**	**454412,46**
		НР - 91%; СП - 8%				**1470,22**	**281,68**	**31050,99**	**5949,01**		**33660,18**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
3	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**248,91**		**23248,27**	**1964,13**	**5786727,45**	**488890,70**	**4718333,57**	**630106,87**	**6930181,06**
		НР - 91%; СП - 8%				**2328,16**	**453,67**	**579503,18**	**112921,95**		**513346,75**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**11,643762**	**23213,48**	**1586,68**	**270292,21**	**18474,87**	**3353,40**	**230805,66**	**541185,70**
		НР - 91%; СП - 8%			**21338,80**	**443,90**	**248463,93**	**5168,67**		**40087,83**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
5	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**8,596194**	**18948,24**	**1092,15**	**162882,78**	**9388,37**	**2475,70**	**140204,97**	**327334,76**
		НР - 91%; СП - 8%			**17568,09**	**355,12**	**151018,71**	**3052,68**		**24247,02**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
6	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**11,643762**	**214625,00**	**--**	**2499042,42**	**--**	**2499042,42**	**--**	**2698965,81**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199923,39**	
7	**С121-050301-3302 2105-0301-3302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**8,596194**	**212713,00**	**--**	**1828522,21**	**--**	**1828522,21**	**--**	**1974804,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**146281,78**	
		Гидроизоляция									
8	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**29,302**	**920,85**	**22,72**	**26982,67**	**665,61**	**16808,63**	**8927,52**	**38783,00**
		НР - 93%; СП - 8%			**324,50**	**3,11**	**9508,43**	**91,05**		**2872,82**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11104281,27**	**601010,90**	**9455063,44**	**1093048,76**	**13173116,44**
							1048206,94	**151568,70**	**--**	**975786,40**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11104281,27**				
	Материалы		Тенге				**5127498,81**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1199775,64**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4327564,63**				
		Накладные расходы	Тенге				**1093048,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**975786,40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13173116,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**996,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1199775,64**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13173116,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**996,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1199775,64			
		РАЗДЕЛ 2.Арматурные выпуски лист 8									
		Колонны									
9	Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	т арматуры	0,432951	15548,55	1350,19	6731,76	584,57	--	5734,44	13463,50
		НР - 91%; СП - 8%			14198,36	356,59	6147,19	154,39		997,30	
		Состав работ: 1. Установка выпусков и анкеров									
10	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,023415	214625,00	--	5025,44	--	5025,44	--	5427,48
		СП - 8%			--	--	--	--		402,04	
11	С121-050301-3302 2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,409536	212713,00	--	87113,63	--	87113,63	--	94082,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6969,09	
		Пилоны									
12	Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	т арматуры	0,457983	15548,55	1350,19	7120,97	618,37	--	6065,99	14241,92
		НР - 91%; СП - 8%			14198,36	356,59	6502,61	163,31		1054,96	
		Состав работ: 1. Установка выпусков и анкеров									
13	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,457983	214625,00	--	98294,60	--	98294,60	--	106158,17
		СП - 8%			--	--	--	--		7863,57	
		Диафрагма жесткости, шахта									
14	Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	т арматуры	0,800871	15548,55	1350,19	12452,38	1081,33	--	10607,54	24904,72
		НР - 91%; СП - 8%			14198,36	356,59	11371,05	285,58		1844,79	
		Состав работ: 1. Установка выпусков и анкеров									
15	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,800871	214625,00	--	171886,94	--	171886,94	--	185637,89
		СП - 8%			--	--	--	--		13750,96	
		Стены подвала									
16	Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	т арматуры	1,009431	15548,55	1350,19	15695,19	1362,93	--	13369,92	31390,32
		НР - 91%; СП - 8%			14198,36	356,59	14332,26	359,95		2325,21	
		Состав работ: 1. Установка выпусков и анкеров									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,009431	214625,00	--	216649,13	--	216649,13	--	233981,06
	СП - 8%			--	--	--	--		17331,93	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				620970,05	3647,19	578969,74	35777,89	709287,78
						38353,12	963,24	--	52539,84	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				620970,05				
	Всего заработная плата	Тенге					39316,36			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				578969,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				709287,78				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,96
	Сметная заработная плата	Тенге					39316,36			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				709287,78				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,96
	Сметная заработная плата	Тенге					39316,36			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13882404
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1086560,06				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					604658,08			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152531,94			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10034033,18		
	- Накладные расходы	Тенге							1128826,65	
	- Сметная прибыль	Тенге							1028326,24	
	Всего, сметная стимость СМР -									**13 882 404**
	- в том числе оборудование									0
	Временные здания и сооружения 0,9%						0,9%			**124 942**
	Итого с временными сооружением									14 007 346
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%						0,49%			**68 636**
	Итого									14 075 982
	Непредиденные работы и затраты						2%			**281 520**
	Понижающие коэффициент = 0,995						0,995			**14 285 714**
	Налог на добавленную стоимсоть						12%			1 714 286
	Итого с НДС									**16 000 000**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калдыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Б.Нурсейтов