Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Форма №3

Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь 2020год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №1 к договору №146 от 16.06.2020 г.	07.09.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	165860342	165860342	53446734	53446734			-	-	-	6413608	59860342

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Тасов Ж.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Базарбаев. Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Потаренко Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №1 от 07.09.2020г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №4
о стоимости выполненных работ октябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7.1.8
Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные											
		Колонны Км1, 4 шт									
1	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	**м3**	**1,636**	**40828,87**	**6556,54**	**66796**	**10726**	**35291**	**20950**	**94766**
					12700,80	**1371,54**	**20779**	**2244**		**7020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**1,516**	**41336,90**	**6556,54**	**62667**	**9940**	**32702**	**20114**	**89404**
					13208,83	**1371,54**	**20025**	**2079**		**6622**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,168**	**42352,97**	**6556,54**	**7115**	**1101**	**3624**	**2384**	**10260**
					14224,90	**1371,54**	**2390**	**230**		**760**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,289508**	**20223,20**	**1379,72**	**5855**	**399**	**84**	**4990**	**11713**

					18555,48	386,00	5372	112		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,281296	16514,30	949,70	4645	267	81	3990	9326
					15276,60	308,80	4297	87		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,478208	219725,00	--	105074	--	105074	--	113480
					--	--	--	--		8406	
7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002596	228012,00	--	592	--	592	--	639
					--	--	--	--		47	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	228894,00	--	20600	--	20600	--	22248
					--	--	--	--		1648	
		Колонны Км2, 20 шт									
9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	8,18	40828,87	6556,54	333980	53632	176455	104752	473830
					12700,80	1371,54	103893	11219		35099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,58	41336,90	6556,54	313334	49699	163512	100572	447019
					13208,83	1371,54	100123	10396		33112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,84	42352,97	6556,54	35576	5507	18120	11922	51298
					14224,90	1371,54	11949	1152		3800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,05256	20223,20	1379,72	41509	2832	591	35379	83040
					18555,48	386,00	38086	792		6151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,59248	219725,00	--	349908	--	349908	--	377900
					--	--	--	--		27993	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	228012,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45	228894,00	--	103002	--	103002	--	111242
					--	--	--	--		8240	
		Колонны Км3, 2 шт									
16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	0,818	40828,87	6556,54	33398	5363	17646	10475	47383
					12700,80	1371,54	10389	1122		3510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,758	41336,90	6556,54	31333	4970	16351	10057	44702
					13208,83	1371,54	10012	1040		3311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,184	42352,97	6556,54	7793	1206	3970	2611	11237
					14224,90	1371,54	2617	252		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,215666	20223,20	1379,72	4361	298	61	3717	8725
					18555,48	386,00	4002	83		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,166986	219725,00	--	36691	--	36691	--	39626
					--	--	--	--		2935	
21	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001008	228012,00	--	230	--	230	--	248

					--	--	--	--		18	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,047672	228894,00	--	10912	--	10912	--	11785
					--	--	--	--		873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1577671	145942	1097795	331913	2062353
							333933	30809	--	152766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577671				
	Материалы		Тенге				468488				
	Всего заработная плата		Тенге					364742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629308				
		Накладные расходы	Тенге				331916				
		Сметная прибыль	Тенге				152767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2062354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					364742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2062354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					364742			
РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные											
		Монолитный пилон Пнм1, 2 шт									
23	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,576	33758,50	3744,64	120720	13391	77219	29883	162652
					8420,16	762,83	30110	2728		12048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	5,182	34095,31	3744,64	176682	19405	111898	44892	239300
					8756,97	762,83	45379	3953		17726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,586	34768,92	3744,64	20375	2194	12655	5436	27875
					9430,58	762,83	5526	447		2065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,311674	20223,20	1379,72	26526	1810	377	22609	53066
					18555,48	386,00	24339	506		3931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,181844	219725,00	--	259681	--	259681	--	280455
					--	--	--	--		20774	
28	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004442	228012,00	--	1013	--	1013	--	1094
					--	--	--	--		81	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125388	228894,00	--	28701	--	28701	--	30997
					--	--	--	--		2296	
		Монолитный пилон Пнм2, 4 шт									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,872	33758,50	3744,64	164471	18244	105204	40713	221599
					8420,16	762,83	41023	3717		16415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,06	34095,31	3744,64	240713	26437	152452	61161	326024
					8756,97	762,83	61824	5386		24150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,764	34768,92	3744,64	26563	2861	16497	7087	36342
					9430,58	762,83	7205	583		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,73616	20223,20	1379,72	35111	2395	501	29926	70239
					18555,48	386,00	32215	670		5203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6022	219725,00	--	352043	--	352043	--	380207
					--	--	--	--		28163	
35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006544	228012,00	--	1492	--	1492	--	1611

					--	--	--	--		119	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127416	228894,00	--	29165	--	29165	--	31498
					--	--	--	--		2333	
		Монолитный пилон Пнм3, 4 шт									
37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,944	33758,50	3744,64	99385	11024	63572	24602	133906
					8420,16	762,83	24789	2246		9919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,272	34095,31	3744,64	145655	15997	92248	37008	197277
					8756,97	762,83	37410	3259		14613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,464	34768,92	3744,64	16133	1738	10019	4304	22072
					9430,58	762,83	4376	354		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,119604	20223,20	1379,72	22642	1545	322	19298	45296
					18555,48	386,00	20775	432		3355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,012876	219725,00	--	222554	--	222554	--	240359
					--	--	--	--		17804	
42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004208	228012,00	--	959	--	959	--	1036
					--	--	--	--		77	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10252	228894,00	--	23466	--	23466	--	25344
					--	--	--	--		1877	
		Монолитный пилон Пнм4, 4 шт									

44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,668	33758,50	3744,64	90068	9991	57612	22295	121352
					8420,16	762,83	22465	2035		8989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	3,872	34095,31	3744,64	132017	14499	83611	33543	178805
					8756,97	762,83	33907	2954		13245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,42	34768,92	3744,64	14603	1573	9069	3896	19979
					9430,58	762,83	3961	320		1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,013528	20223,20	1379,72	20497	1398	293	17470	41004
					18555,48	386,00	18806	391		3037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,903228	219725,00	--	198462	--	198462	--	214339
					--	--	--	--		15877	
49	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00374	228012,00	--	853	--	853	--	921
					--	--	--	--		68	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10656	228894,00	--	24391	--	24391	--	26342
					--	--	--	--		1951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2494941	144502	1936329	404123	3130991
							414110	29981	--	231923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2494941				
	Материалы		Тенге				793549				
	Всего заработная плата		Тенге					444091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1142780				
		Накладные расходы	Тенге				404123				
		Сметная прибыль	Тенге				231925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130988				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					444091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3130988				
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
		Лестница Лм-1, 1 шт									
51	E11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007
					20754,00	576,11	89242	2477		24963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
					--	--	--	--		1141	
53	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
					18555,48	386,00	9817	204		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
					--	--	--	--		8820	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
					--	--	--	--		500	
		Лестница Лм-1н, 1 шт									
56	E11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007
					20754,00	576,11	89242	2477		24963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
					--	--	--	--		1141	
58	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
					18555,48	386,00	9817	204		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

59	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
					--	--	--	--		8820	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
					--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				740077	26840	515122	185170	999266
							198119	5363	--	74020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				740077				
	Материалы		Тенге				253598				
	Всего заработная плата		Тенге					203482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261520				
		Накладные расходы	Тенге				185169				
		Сметная прибыль	Тенге				74020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					203482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				999266				
		РАЗДЕЛ 4.Диафрагмы монолитные									
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт									
61	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,181	33758,50	3744,64	39869	4422	25503	9869	53717
					8420,16	762,83	9944	901		3979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,713	34095,31	3744,64	58405	6415	36989	14840	79105
					8756,97	762,83	15001	1307		5860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,186	34768,92	3744,64	6467	697	4016	1725	8848
					9430,58	762,83	1754	142		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,463941	20223,20	1379,72	9382	640	133	7997	18770
					18555,48	386,00	8609	179		1390	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,432391	219725,00	--	95007	--	95007	--	102608
					--	--	--	--		7601	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03155	228894,00	--	7222	--	7222	--	7799
					--	--	--	--		578	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт									
67	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,205	33758,50	3744,64	40679	4512	26021	10070	54808
					8420,16	762,83	10146	919		4060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,746	34095,31	3744,64	59530	6538	37702	15126	80629
					8756,97	762,83	15290	1332		5972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,189	34768,92	3744,64	6571	708	4081	1753	8990
					9430,58	762,83	1782	144		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,464733	20223,20	1379,72	9398	641	134	8010	18802
					18555,48	386,00	8623	179		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,432232	219725,00	--	94972	--	94972	--	102570
					--	--	--	--		7598	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032501	228894,00	--	7439	--	7439	--	8034
					--	--	--	--		595	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт									

73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,461	33758,50	3744,64	49321	5471	31548	12209	66452
					8420,16	762,83	12302	1114		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,119	34095,31	3744,64	72248	7935	45757	18357	97853
					8756,97	762,83	18556	1616		7248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,23	34768,92	3744,64	7997	861	4967	2133	10941
					9430,58	762,83	2169	175		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,740014	20223,20	1379,72	14965	1021	213	12755	29939
					18555,48	386,00	13731	286		2218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,690378	219725,00	--	151693	--	151693	--	163829
					--	--	--	--		12135	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,049636	228894,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,573	33758,50	3744,64	53102	5890	33967	13145	71547
					8420,16	762,83	13245	1200		5300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,28	34095,31	3744,64	77737	8538	49233	19752	105288

					8756,97	762,83	19966	1739		7799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,247	34768,92	3744,64	8588	925	5334	2291	11749
					9430,58	762,83	2329	188		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,869634	20223,20	1379,72	17587	1200	251	14990	35183
					18555,48	386,00	16136	336		2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,817534	219725,00	--	179633	--	179633	--	194003
					--	--	--	--		14371	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0521	228894,00	--	11925	--	11925	--	12879
					--	--	--	--		954	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт									
85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,97	33758,50	3744,64	32746	3632	20946	8106	44120
					8420,16	762,83	8168	740		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,407	34095,31	3744,64	47972	5269	30382	12189	64974
					8756,97	762,83	12321	1073		4813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,153	34768,92	3744,64	5320	573	3304	1419	7278
					9430,58	762,83	1443	117		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,457088	20223,20	1379,72	9244	631	132	7879	18492
					18555,48	386,00	8481	176		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,423228	219725,00	--	92994	--	92994	--	100433
					--	--	--	--		7440	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03386	228894,00	--	7750	--	7750	--	8370
					--	--	--	--		620	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм6, Джм6н, 2 шт									
91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,728	33758,50	3744,64	159610	17705	102094	39510	215049
					8420,16	762,83	39811	3607		15930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,852	34095,31	3744,64	233621	25658	147960	59359	316418
					8756,97	762,83	60003	5227		23438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,52	34768,92	3744,64	52849	5692	32823	14100	72304
					9430,58	762,83	14334	1160		5356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,177238	20223,20	1379,72	44031	3004	627	37529	88084
					18555,48	386,00	40400	840		6525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,04148	219725,00	--	448564	--	448564	--	484449
					--	--	--	--		35885	

96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135758	228894,00	--	31074	--	31074	--	33560
					--	--	--	--		2486	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм7, Джм7н, 2 шт									
97	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,512	33758,50	3744,64	51043	5662	32650	12635	68772
					8420,16	762,83	12731	1153		5094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,19	34095,31	3744,64	74669	8201	47290	18972	101132
					8756,97	762,83	19178	1671		7491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,498	34768,92	3744,64	17315	1865	10754	4619	23689
					9430,58	762,83	4696	380		1755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,776408	20223,20	1379,72	15701	1071	223	13383	31411
					18555,48	386,00	14407	300		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,706684	219725,00	--	155276	--	155276	--	167698
					--	--	--	--		12422	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069724	228894,00	--	15959	--	15959	--	17236
					--	--	--	--		1277	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт									
103	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,044	33758,50	3744,64	35244	3909	22544	8724	47486
					8420,16	762,83	8791	796		3517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

104	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,512	34095,31	3744,64	51552	5662	32649	13098	69823
					8756,97	762,83	13241	1153		5172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,344	34768,92	3744,64	11961	1288	7429	3191	16364
					9430,58	762,83	3244	262		1212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,569824	20223,20	1379,72	11524	786	165	9822	23053
					18555,48	386,00	10573	220		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,509432	219725,00	--	111935	--	111935	--	120890
					--	--	--	--		8955	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,060392	228894,00	--	13823	--	13823	--	14929
					--	--	--	--		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2822878	147022	2234448	429557	3512627
							441405	30634	--	260195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2822878				
	Материалы		Тенге				797821				
	Всего заработная плата		Тенге					472040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1436629				
		Накладные расходы	Тенге				429556				
		Сметная прибыль	Тенге				260195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	Тенге					472040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3512628				
РАЗДЕЛ 5.Лифтовые шахты монолитные											
		Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт									
		Стены									
109	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	8,928	33758,50	3744,64	301396	33432	192789	74607	406083

					8420,16	762,83	75175	6811		30080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,94	34095,31	3744,64	441193	48456	279422	112099	597556
					8756,97	762,83	113315	9871		44263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,932	34768,92	3744,64	101942	10979	63313	27197	139471
					9430,58	762,83	27650	2237		10331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,756922	20223,20	1379,72	96200	6563	1370	81994	192450
					18555,48	386,00	88267	1836		14256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,682714	219725,00	--	1028909	--	1028909	--	1111222
					--	--	--	--		82313	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07136	228894,00	--	16334	--	16334	--	17641
					--	--	--	--		1307	
115	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002848	228012,00	--	649	--	649	--	701
					--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1986624	99430	1582786	295897	2465124
							304408	20754	--	182602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1986624				
	Материалы		Тенге				536894				
	Всего заработная плата		Тенге					325162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1045893				
		Накладные расходы	Тенге				295898				
		Сметная прибыль	Тенге				182602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2465124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					325162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2465124				

РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия монолитные

		Монолитная плита перекрытие Пм2 на отм.+3,200, 1 шт лист 38									
116	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**104,80575**	**47121,02**	**1851,06**	**4938553**	**194002**	**2859431**	**1756141**	**7230270**
					17986,80	**426,55**	**1885120**	**44705**		**535576**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная плита перекрытие Пм3 на отм. с +6,200 по +12,200, 3 шт лист 42									
117	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**255**	**47121,02**	**1851,06**	**12015859**	**472021**	**6957204**	**4272818**	**17591771**
					17986,80	**426,55**	**4586634**	**108770**		**1303094**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,32029**	**219725,00**	**--**	**509826**	**--**	**509826**	**--**	**550612**
					--	**--**	**--**	**--**		**40786**	
119	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**48,41877**	**20223,20**	**1379,72**	**979182**	**66804**	**13944**	**834582**	**1958866**
					18555,48	**386,00**	**898434**	**18690**		**145101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**41,17428**	**219725,00**	**--**	**9047019**	**--**	**9047019**	**--**	**9770780**
					--	**--**	**--**	**--**		**723761**	
121	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,24449**	**228894,00**	**--**	**1658220**	**--**	**1658220**	**--**	**1790878**
					--	**--**	**--**	**--**		**132658**	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
122	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,20064**	**20223,20**	**1379,72**	**64727**	**4416**	**922**	**55169**	**129487**
					18555,48	**386,00**	**59389**	**1235**		**9592**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4749**	**228894,00**	**--**	**108702**	**--**	**108702**	**--**	**117398**
					--	**--**	**--**	**--**		**8696**	

124	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,72976**	**212819,00**	**--**	**580945**	**--**	**580945**	**--**	**627420**
					--	**--**	**--**	**--**		**46476**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**29903033**	**737243**	**21736213**	**6918710**	**39767482**
							7429577	**173400**	**--**	**2945740**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29903033**				
	Материалы		Тенге				**9831502**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7602977**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11904711**				
		Накладные расходы	Тенге				**6918709**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2945739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39767482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6507**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7602977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**39767482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6507**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7602977**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51937843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9121553**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1300979**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**290941**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29102693**		
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								**51 419 012**
		Стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								**462 771**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								**51 881 783**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге								**254 221**
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								**52 136 003**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**1 042 720**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								**53 178 723**
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								**53 178 723**
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								**30 843 660**
		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								**0**
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								**22 335 064**
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								**0**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								**30 843 660**
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								**3 701 239**
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								**34 544 899**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								**23 452 621**
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								**2 814 315**
		Всего по сметному расчету	Тенге								**60 811 834**

		в том числе Жильё = 98,93%	Тенге								2000
		в том числе ВП = 1,07%	Тенге								60 161 148
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,995)	Тенге								650 687
											59 860 342
		Всего:	**Тенге**								**59 860 342**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

Калмбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

Б.Нурбейтов