Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**

Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2020год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №1 к договору №146 от 16.06.2020 г.	07.09.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	226025830	226025830	53719186	53719186			-	-	-	6446302	60165488

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Ізбек Ж.Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Базарбаев. Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Потаренко Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №1 от 07.09.2020г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №5
о стоимости выполненных работ ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7.1.8
Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные									
		Колонны Км1, 4 шт									
1	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	**м3**	**3,272**	**40828,87**	**6556,54**	**133592**	**21453**	**70582**	**41901**	**189532**
					12700,80	**1371,54**	**41557**	**4488**		**14039**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**3,032**	**41336,90**	**6556,54**	**125333**	**19879**	**65405**	**40229**	**178807**
					13208,83	**1371,54**	**40049**	**4158**		**13245**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,336**	**42352,97**	**6556,54**	**14231**	**2203**	**7248**	**4769**	**20519**
					14224,90	**1371,54**	**4780**	**461**		**1520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,579016	20223,20	1379,72	11710	799	167	9980	23425
					18555,48	386,00	10744	224		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,562592	16514,30	949,70	9291	534	163	7979	18651
					15276,60	308,80	8594	174		1382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,956416	219725,00	--	210149	--	210149	--	226960
					--	--	--	--		16812	
7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005192	228012,00	--	1184	--	1184	--	1279
					--	--	--	--		95	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	228894,00	--	41201	--	41201	--	44497
					--	--	--	--		3296	
		Колонны Км2, 20 шт									
9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	16,36	40828,87	6556,54	667960	107265	352910	209503	947661
					12700,80	1371,54	207785	22438		70197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,16	41336,90	6556,54	626667	99397	327024	201145	894037
					13208,83	1371,54	200246	20792		66225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,68	42352,97	6556,54	71153	11015	36240	23844	102597
					14224,90	1371,54	23898	2304		7600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,10512	20223,20	1379,72	83019	5664	1183	70759	166080
					18555,48	386,00	76172	1585		12302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,18496	219725,00	--	699815	--	699815	--	755801
					--	--	--	--		55985	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016	228012,00	--	4597	--	4597	--	4964
					--	--	--	--		368	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9	228894,00	--	206005	--	206005	--	222485
					--	--	--	--		16480	
		Колонны Км3, 2 шт									
16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	1,636	40828,87	6556,54	66796	10726	35291	20950	94766
					12700,80	1371,54	20779	2244		7020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,516	41336,90	6556,54	62667	9940	32702	20114	89404
					13208,83	1371,54	20025	2079		6622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,368	42352,97	6556,54	15586	2413	7938	5223	22474
					14224,90	1371,54	5235	505		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,431332	20223,20	1379,72	8723	595	124	7435	17450
					18555,48	386,00	8004	166		1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

20	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,333972**	**219725,00**	**--**	**73382**	**--**	**73382**	**--**	**79253**
					--	**--**	**--**	**--**		**5871**	
21	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002016**	**228012,00**	**--**	**460**	**--**	**460**	**--**	**496**
					--	**--**	**--**	**--**		**37**	
22	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,095344**	**228894,00**	**--**	**21824**	**--**	**21824**	**--**	**23570**
					--	**--**	**--**	**--**		**1746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3155343**	**291884**	**2195594**	**663831**	**4124708**
							667867	**61618**	**--**	**305535**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3155343**				
	Материалы		Тенге				**936977**				
	Всего заработная плата		Тенге					**729485**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1258615**				
		Накладные расходы	Тенге				**663831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**305534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4124708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**
		Сметная заработная плата	Тенге					**729485**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4124708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**608**
		Сметная заработная плата	Тенге					**729485**			
		РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные									
		Монолитный пилон Пнм1, 2 шт									
23	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**7,152**	**33758,50**	**3744,64**	**241441**	**26782**	**154438**	**59766**	**325303**
					8420,16	**762,83**	**60221**	**5456**		**24097**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**10,364**	**34095,31**	**3744,64**	**353364**	**38809**	**223798**	**89784**	**478599**
					8756,97	**762,83**	**90757**	**7906**		**35452**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**1,172**	**34768,92**	**3744,64**	**40749**	**4389**	**25307**	**10871**	**55750**

					9430,58	762,83	11053	894		4130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,623348	20223,20	1379,72	53052	3619	756	45218	106132
					18555,48	386,00	48677	1013		7862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,363688	219725,00	--	519361	--	519361	--	560910
					--	--	--	--		41549	
28	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008884	228012,00	--	2026	--	2026	--	2188
					--	--	--	--		162	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,250776	228894,00	--	57401	--	57401	--	61993
					--	--	--	--		4592	
		Монолитный пилон Пим2, 4 шт									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,744	33758,50	3744,64	328943	36488	210409	81426	443198
					8420,16	762,83	82046	7433		32830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,12	34095,31	3744,64	481426	52874	304904	122322	652047
					8756,97	762,83	123648	10771		48300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,528	34768,92	3744,64	53127	5722	32995	14174	72685
					9430,58	762,83	14410	1166		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,47232	20223,20	1379,72	70221	4791	999	59852	140479
					18555,48	386,00	64431	1340		10406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

34	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,2044	219725,00	--	704087	--	704087	--	760414
					--	--	--	--		56327	
35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013088	228012,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254832	228894,00	--	58330	--	58330	--	62996
					--	--	--	--		4666	
		Монолитный пилон Пнм3, 4 шт									
37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,888	33758,50	3744,64	198770	22048	127144	49203	267811
					8420,16	762,83	49578	4492		19838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,544	34095,31	3744,64	291310	31994	184496	74017	394553
					8756,97	762,83	74820	6518		29226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,928	34768,92	3744,64	32266	3475	20039	8608	44144
					9430,58	762,83	8752	708		3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,239208	20223,20	1379,72	45284	3089	645	38597	90591
					18555,48	386,00	41550	864		6710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,025752	219725,00	--	445108	--	445108	--	480717
					--	--	--	--		35609	
42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008416	228012,00	--	1919	--	1919	--	2072

					--	--	--	--		154	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20504	228894,00	--	46932	--	46932	--	50687
					--	--	--	--		3755	
		Монолитный пилон Пнм4, 4 шт									
44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,336	33758,50	3744,64	180135	19981	115224	44590	242704
					8420,16	762,83	44930	4070		17978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,744	34095,31	3744,64	264034	28998	167222	67086	357610
					8756,97	762,83	67814	5907		26490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,84	34768,92	3744,64	29206	3145	18139	7792	39958
					9430,58	762,83	7922	641		2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,027056	20223,20	1379,72	40994	2797	584	34940	82008
					18555,48	386,00	37613	782		6075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,806456	219725,00	--	396924	--	396924	--	428677
					--	--	--	--		31754	
49	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00748	228012,00	--	1706	--	1706	--	1842
					--	--	--	--		136	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21312	228894,00	--	48782	--	48782	--	52684
					--	--	--	--		3903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4989881	289003	3872659	808246	6261975
							828220	59961	--	463854	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4989881**				
	Материалы		Тенге				**1587098**				
	Всего заработная плата		Тенге					**888181**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2285559**				
		Накладные расходы	Тенге				**808245**				
		Сметная прибыль	Тенге				**463850**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6261977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
		Сметная заработная плата	Тенге					**888181**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6261977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
		Сметная заработная плата	Тенге					**888181**			
РАЗДЕЛ 3.Лестницы											
		Лестница Лм-1, 1 шт									
51	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**8,6**	**53157,89**	**2951,22**	**457158**	**25381**	**253293**	**166929**	**674014**
					20754,00	**576,11**	**178484**	**4955**		**49927**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,09246**	**308407,00**	**--**	**28515**	**--**	**28515**	**--**	**30797**
					--	**--**	**--**	**--**		**2281**	
53	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,05816**	**20223,20**	**1379,72**	**21399**	**1460**	**304**	**18239**	**42810**
					18555,48	**386,00**	**19635**	**408**		**3171**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,00356**	**219725,00**	**--**	**220507**	**--**	**220507**	**--**	**238148**
					--	**--**	**--**	**--**		**17641**	
55	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0546**	**228894,00**	**--**	**12498**	**--**	**12498**	**--**	**13497**
					--	**--**	**--**	**--**		**1000**	
		Лестница Лм-1н, 1 шт									
56	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**8,6**	**53157,89**	**2951,22**	**457158**	**25381**	**253293**	**166929**	**674014**
					20754,00	**576,11**	**178484**	**4955**		**49927**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09246	308407,00	--	28515	--	28515	--	30797
					--	--	--	--		2281	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,05816	20223,20	1379,72	21399	1460	304	18239	42810
					18555,48	386,00	19635	408		3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,00356	219725,00	--	220507	--	220507	--	238148
					--	--	--	--		17641	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0546	228894,00	--	12498	--	12498	--	13497
					--	--	--	--		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1480155	53681	1030234	370336	1998532
							396238	10726	--	148040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1480155				
	Материалы		Тенге				507195				
	Всего заработная плата		Тенге					406964			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523040				
		Накладные расходы	Тенге				370337				
		Сметная прибыль	Тенге				148039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1998531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					406964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1998531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					406964			
		РАЗДЕЛ 4.Диафрагмы монолитные									
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт									
61	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,362	33758,50	3744,64	79738	8845	51005	19738	107434
					8420,16	762,83	19888	1802		7958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	3,426	34095,31	3744,64	116811	12829	73981	29679	158209
					8756,97	762,83	30001	2613		11719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

63	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,372	34768,92	3744,64	12934	1393	8033	3451	17695
					9430,58	762,83	3508	284		1311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,927882	20223,20	1379,72	18765	1280	268	15994	37539
					18555,48	386,00	17217	358		2781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,864782	219725,00	--	190014	--	190014	--	205215
					--	--	--	--		15201	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0631	228894,00	--	14443	--	14443	--	15599
					--	--	--	--		1155	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт									
67	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,41	33758,50	3744,64	81358	9025	52040	20139	109617
					8420,16	762,83	20293	1838		8120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	3,492	34095,31	3744,64	119061	13076	75406	30251	161257
					8756,97	762,83	30579	2664		11945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,378	34768,92	3744,64	13143	1415	8163	3506	17981
					9430,58	762,83	3565	288		1332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,929466	20223,20	1379,72	18797	1282	268	16021	37603

					18555,48	386,00	17247	359		2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,864464	219725,00	--	189944	--	189944	--	205140
					--	--	--	--		15196	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065002	228894,00	--	14879	--	14879	--	16069
					--	--	--	--		1190	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт									
73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,922	33758,50	3744,64	98642	10942	63096	24418	132905
					8420,16	762,83	24604	2229		9845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,238	34095,31	3744,64	144496	15870	91514	36714	195707
					8756,97	762,83	37112	3233		14497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,46	34768,92	3744,64	15994	1723	9933	4267	21882
					9430,58	762,83	4338	351		1621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,480028	20223,20	1379,72	29931	2042	426	25511	59877
					18555,48	386,00	27463	571		4435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,380756	219725,00	--	303387	--	303387	--	327658
					--	--	--	--		24271	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099272	228894,00	--	22723	--	22723	--	24541
					--	--	--	--		1818	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт									

79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,146	33758,50	3744,64	106204	11781	67933	26290	143093
					8420,16	762,83	26490	2400		10600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	4,56	34095,31	3744,64	155475	17076	98467	39503	210576
					8756,97	762,83	39932	3479		15598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,494	34768,92	3744,64	17176	1850	10667	4582	23499
					9430,58	762,83	4659	377		1741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,739268	20223,20	1379,72	35174	2400	501	29979	70365
					18555,48	386,00	32273	671		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,635068	219725,00	--	359265	--	359265	--	388007
					--	--	--	--		28741	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1042	228894,00	--	23851	--	23851	--	25759
					--	--	--	--		1908	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт									
85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,94	33758,50	3744,64	65491	7265	41891	16212	88239
					8420,16	762,83	16335	1480		6536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,814	34095,31	3744,64	95944	10537	60765	24378	129948

					8756,97	762,83	24642	2147		9626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,306	34768,92	3744,64	10639	1146	6607	2838	14556
					9430,58	762,83	2886	233		1078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,914176	20223,20	1379,72	18488	1261	264	15757	36985
					18555,48	386,00	16963	353		2740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,846456	219725,00	--	185988	--	185988	--	200867
					--	--	--	--		14879	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06772	228894,00	--	15501	--	15501	--	16741
					--	--	--	--		1240	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм6, Джм6н, 2 шт									
91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,456	33758,50	3744,64	319220	35409	204190	79019	430099
					8420,16	762,83	79621	7213		31859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	13,704	34095,31	3744,64	467242	51317	295920	118718	632837
					8756,97	762,83	120005	10454		46877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	3,04	34768,92	3744,64	105698	11384	65645	28199	144608
					9430,58	762,83	28669	2319		10712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,354476	20223,20	1379,72	88061	6008	1254	75057	176168
					18555,48	386,00	80799	1681		13049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,08296	219725,00	--	897128	--	897128	--	968899
					--	--	--	--		71770	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271516	228894,00	--	62148	--	62148	--	67120
					--	--	--	--		4972	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм7, Джм7н, 2 шт									
97	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,024	33758,50	3744,64	102086	11324	65299	25270	137544
					8420,16	762,83	25463	2307		10188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,38	34095,31	3744,64	149337	16402	94579	37944	202264
					8756,97	762,83	38356	3341		14983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,996	34768,92	3744,64	34630	3730	21507	9239	47378
					9430,58	762,83	9393	760		3509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,552816	20223,20	1379,72	31403	2142	448	26765	62822
					18555,48	386,00	28813	599		4653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,413368	219725,00	--	310552	--	310552	--	335396
					--	--	--	--		24844	

102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139448	228894,00	--	31919	--	31919	--	34472
					--	--	--	--		2554	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт									
103	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,088	33758,50	3744,64	70488	7819	45088	17448	94971
					8420,16	762,83	17581	1593		7035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,024	34095,31	3744,64	103104	11324	65299	26197	139645
					8756,97	762,83	26481	2307		10344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,688	34768,92	3744,64	23921	2576	14857	6382	32727
					9430,58	762,83	6488	525		2424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,139648	20223,20	1379,72	23047	1572	328	19644	46106
					18555,48	386,00	21147	440		3415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,018864	219725,00	--	223870	--	223870	--	241779
					--	--	--	--		17910	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,120784	228894,00	--	27647	--	27647	--	29858
					--	--	--	--		2212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5645755	294043	4468901	859110	7025256
							882811	61269	--	520389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5645755				
	Материалы		Тенге				1595643				
	Всего заработная плата		Тенге					944079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2873259				
		Накладные расходы	Тенге				859112				
		Сметная прибыль	Тенге				520389				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7025257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					944079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7025257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								784
		Сметная заработная плата	Тенге					944079			
РАЗДЕЛ 5.Лифтовые шахты монолитные											
		Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт									
		Стены									
109	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**17,856**	**33758,50**	**3744,64**	**602792**	**66864**	**385578**	**149214**	**812166**
					8420,16	**762,83**	**150350**	**13621**		**60160**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**25,88**	**34095,31**	**3744,64**	**882387**	**96911**	**558846**	**224199**	**1195112**
					8756,97	**762,83**	**226630**	**19742**		**88527**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**5,864**	**34768,92**	**3744,64**	**203885**	**21959**	**126625**	**54394**	**278942**
					9430,58	**762,83**	**55301**	**4473**		**20662**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,513844**	**20223,20**	**1379,72**	**192400**	**13126**	**2740**	**163988**	**384899**
					18555,48	**386,00**	**176534**	**3672**		**28511**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**9,365428**	**219725,00**	**--**	**2057819**	**--**	**2057819**	**--**	**2222444**
					--	**--**	**--**	**--**		**164625**	
114	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14272**	**228894,00**	**--**	**32668**	**--**	**32668**	**--**	**35281**
					--	**--**	**--**	**--**		**2613**	
115	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005696**	**228012,00**	**--**	**1299**	**--**	**1299**	**--**	**1403**

					--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3973249**	**198860**	**3165575**	**591795**	**4930247**
							608816	**41509**	**--**	**365202**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3973249**				
	Материалы		Тенге				**1073788**				
	Всего заработная плата		Тенге					**650324**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2091785**				
		Накладные расходы	Тенге				**591795**				
		Сметная прибыль	Тенге				**365204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4930248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**539**
		Сметная заработная плата	Тенге					**650324**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4930248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**539**
		Сметная заработная плата	Тенге					**650324**			
РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия монолитные											
		Монолитная плита перекрытие Пм3 на отм. с +6,200 по +12,200, 3 шт лист 42									
116	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**133,8**	**47121,02**	**1851,06**	**6304792**	**247672**	**3650486**	**2241973**	**9230506**
					17986,80	**426,55**	**2406634**	**57072**		**683741**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная плита перекрытие Пм4 на отм. с +15,200 по +33,200, 7 шт лист 46									
117	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**125**	**47121,02**	**1851,06**	**5890127**	**231383**	**3410394**	**2094518**	**8623417**
					17986,80	**426,55**	**2248350**	**53319**		**638772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**1,4726107**	**219725,00**	**--**	**323569**	**--**	**323569**	**--**	**349455**
					--	**--**	**--**	**--**		**25886**	
119	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**30,7297794**	**20223,20**	**1379,72**	**621454**	**42398**	**8850**	**529681**	**1243227**
					18555,48	**386,00**	**570206**	**11862**		**92091**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**26,131943**	**219725,00**	**--**	**5741841**	**--**	**5741841**	**--**	**6201188**
					--	**--**	**--**	**--**		**459347**	

121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,5978363	228894,00	--	1052417	--	1052417	--	1136611
					--	--	--	--		84193	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,0313395	20223,20	1379,72	41080	2803	585	35014	82181
					18555,48	386,00	37692	784		6088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3014032	228894,00	--	68989	--	68989	--	74509
					--	--	--	--		5519	
124	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7324877	212819,00	--	368706	--	368706	--	398203
					--	--	--	--		29497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				20412977	524256	14625837	4901186	27339297
							5262882	123037	--	2025134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20412977				
	Материалы		Тенге				7070315				
	Всего заработная плата		Тенге					5385919			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7555523				
		Накладные расходы	Тенге				4901186				
		Сметная прибыль	Тенге				2025133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27339296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614
		Сметная заработная плата	Тенге					5385919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27339296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4614
		Сметная заработная плата	Тенге					5385919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51681127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8646834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1651728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29358800		
		- Накладные расходы	Тенге							8194504	
		- Сметная прибыль	Тенге							3828154	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								**51 681 127**
		Стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								**465 130**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								**52 146 257**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге								**255 517**
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								**52 401 773**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**1 048 035**

		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								53 449 809
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								53 449 809
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								0
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								31 000 889
		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								0
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								22 448 920
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								0
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								31 000 889
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								3 720 107
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								34 720 996
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								23 572 174
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								2 828 661
		Всего по сметному расчету	Тенге								61 121 831
		в том числе Жильё = 98,93%	Тенге								60 467 827
		в том числе ВП = 1,07%	Тенге								654 004
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,995)	Тенге								60 165 488
		Всего:	**Тенге**								**60 165 488**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"

А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

Б.Нурсеитов