Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**

Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №1 к договору №146 от 16.06.2020 г.	07.09.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	255774834	255774834	26561611	26561611			-	-	-	3187393	29749004

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
Тасов Ж.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
Бекбаулов Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Тютаренко Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №1 от 07.09.2020г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №6
о стоимости выполненных работ декабрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7.1.8
Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные									
		Колонны Км1, 4 шт									
1	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	**м3**	**1,636**	**40828,87**	**6556,54**	**66796**	**10726**	**35291**	**20950**	**94766**
					12700,80	**1371,54**	**20779**	**2244**		**7020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**1,516**	**41336,90**	**6556,54**	**62667**	**9940**	**32702**	**20114**	**89404**
					13208,83	**1371,54**	**20025**	**2079**		**6622**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,168**	**42352,97**	**6556,54**	**7115**	**1101**	**3624**	**2384**	**10260**
					14224,90	**1371,54**	**2390**	**230**		**760**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,289508	20223,20	1379,72	5855	399	84	4990	11713
					18555,48	386,00	5372	112		868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,281296	16514,30	949,70	4645	267	81	3990	9326
					15276,60	308,80	4297	87		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,478208	219725,00	--	105074	--	105074	--	113480
					--	--	--	--		8406	
7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002596	228012,00	--	592	--	592	--	639
					--	--	--	--		47	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	228894,00	--	20600	--	20600	--	22248
					--	--	--	--		1648	
		Колонны Км2, 20 шт									
9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	8,18	40828,87	6556,54	333980	53632	176455	104752	473830
					12700,80	1371,54	103893	11219		35099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,58	41336,90	6556,54	313334	49699	163512	100572	447019
					13208,83	1371,54	100123	10396		33112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,84	42352,97	6556,54	35576	5507	18120	11922	51298
					14224,90	1371,54	11949	1152		3800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,05256	20223,20	1379,72	41509	2832	591	35379	83040
					18555,48	386,00	38086	792		6151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,59248	219725,00	--	349908	--	349908	--	377900
					--	--	--	--		27993	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01008	228012,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45	228894,00	--	103002	--	103002	--	111242
					--	--	--	--		8240	
		Колонны Км3, 2 шт									
16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	0,818	40828,87	6556,54	33398	5363	17646	10475	47383
					12700,80	1371,54	10389	1122		3510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,758	41336,90	6556,54	31333	4970	16351	10057	44702
					13208,83	1371,54	10012	1040		3311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,184	42352,97	6556,54	7793	1206	3970	2611	11237
					14224,90	1371,54	2617	252		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,215666	20223,20	1379,72	4361	298	61	3717	8725
					18555,48	386,00	4002	83		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

20	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,166986**	**219725,00**	**--**	**36691**	**--**	**36691**	**--**	**39626**
					--	**--**	**--**	**--**		**2935**	
21	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001008**	**228012,00**	**--**	**230**	**--**	**230**	**--**	**248**
					--	**--**	**--**	**--**		**18**	
22	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,047672**	**228894,00**	**--**	**10912**	**--**	**10912**	**--**	**11785**
					--	**--**	**--**	**--**		**873**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1577671**	**145942**	**1097795**	**331913**	**2062353**
							333933	**30809**	**--**	**152766**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1577671**				
	Материалы		Тенге				**468488**				
	Всего заработная плата		Тенге					**364742**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**629308**				
		Накладные расходы	Тенге				**331916**				
		Сметная прибыль	Тенге				**152767**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2062354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364742**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2062354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**364742**			
		РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные									
		Монолитный пилон Пнм1, 2 шт									
23	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**3,576**	**33758,50**	**3744,64**	**120720**	**13391**	**77219**	**29883**	**162652**
					8420,16	**762,83**	**30110**	**2728**		**12048**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**5,182**	**34095,31**	**3744,64**	**176682**	**19405**	**111898**	**44892**	**239300**
					8756,97	**762,83**	**45379**	**3953**		**17726**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

25	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,586	34768,92	3744,64	20375	2194	12655	5436	27875
					9430,58	762,83	5526	447		2065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,311674	20223,20	1379,72	26526	1810	377	22609	53066
					18555,48	386,00	24339	506		3931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,181844	219725,00	--	259681	--	259681	--	280455
					--	--	--	--		20774	
28	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004442	228012,00	--	1013	--	1013	--	1094
					--	--	--	--		81	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,125388	228894,00	--	28701	--	28701	--	30997
					--	--	--	--		2296	
		Монолитный пилон Пнм2, 4 шт									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,872	33758,50	3744,64	164471	18244	105204	40713	221599
					8420,16	762,83	41023	3717		16415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	7,06	34095,31	3744,64	240713	26437	152452	61161	326024
					8756,97	762,83	61824	5386		24150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,764	34768,92	3744,64	26563	2861	16497	7087	36342

					9430,58	762,83	7205	583		2692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,73616	20223,20	1379,72	35111	2395	501	29926	70239
					18555,48	386,00	32215	670		5203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6022	219725,00	--	352043	--	352043	--	380207
					--	--	--	--		28163	
35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006544	228012,00	--	1492	--	1492	--	1611
					--	--	--	--		119	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127416	228894,00	--	29165	--	29165	--	31498
					--	--	--	--		2333	
		Монолитный пилон Пим3, 4 шт									
37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,944	33758,50	3744,64	99385	11024	63572	24602	133906
					8420,16	762,83	24789	2246		9919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,272	34095,31	3744,64	145655	15997	92248	37008	197277
					8756,97	762,83	37410	3259		14613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,464	34768,92	3744,64	16133	1738	10019	4304	22072
					9430,58	762,83	4376	354		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,119604	20223,20	1379,72	22642	1545	322	19298	45296

					18555,48	386,00	20775	432		3355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,012876	219725,00	--	222554	--	222554	--	240359
					--	--	--	--		17804	
42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004208	228012,00	--	959	--	959	--	1036
					--	--	--	--		77	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10252	228894,00	--	23466	--	23466	--	25344
					--	--	--	--		1877	
		Монолитный пилон Пнм4, 4 шт									
44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,668	33758,50	3744,64	90068	9991	57612	22295	121352
					8420,16	762,83	22465	2035		8989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,872	34095,31	3744,64	132017	14499	83611	33543	178805
					8756,97	762,83	33907	2954		13245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,42	34768,92	3744,64	14603	1573	9069	3896	19979
					9430,58	762,83	3961	320		1480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,013528	20223,20	1379,72	20497	1398	293	17470	41004
					18555,48	386,00	18806	391		3037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,903228	219725,00	--	198462	--	198462	--	214339
					--	--	--	--		15877	

49	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00374	228012,00	--	853	--	853	--	921
					--	--	--	--		68	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10656	228894,00	--	24391	--	24391	--	26342
					--	--	--	--		1951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2494941	144502	1936329	404123	3130991
							414110	29981	--	231923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2494941				
	Материалы		Тенге				793549				
	Всего заработная плата		Тенге					444091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1142780				
		Накладные расходы	Тенге				404123				
		Сметная прибыль	Тенге				231925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					444091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3130988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					444091			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
		Лестница Лм-1, 1 шт									
51	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007
					20754,00	576,11	89242	2477		24963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
					--	--	--	--		1141	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
					18555,48	386,00	9817	204		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
					--	--	--	--		8820	

55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
					--	--	--	--		500	
		Лестница Лм-1н, 1 шт									
56	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007
					20754,00	576,11	89242	2477		24963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
					--	--	--	--		1141	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
					18555,48	386,00	9817	204		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
					--	--	--	--		8820	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
					--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				740077	26840	515122	185170	999266
							198119	5363	--	74020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				740077				
	Материалы		Тенге				253598				
	Всего заработная плата		Тенге					203482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261520				
		Накладные расходы	Тенге				185169				
		Сметная прибыль	Тенге				74020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					203482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				999266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					203482			
РАЗДЕЛ 4.Диафрагмы монолитные											
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт									

61	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,181	33758,50	3744,64	39869	4422	25503	9869	53717
					8420,16	762,83	9944	901		3979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,713	34095,31	3744,64	58405	6415	36989	14840	79105
					8756,97	762,83	15001	1307		5860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,186	34768,92	3744,64	6467	697	4016	1725	8848
					9430,58	762,83	1754	142		655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,463941	20223,20	1379,72	9382	640	133	7997	18770
					18555,48	386,00	8609	179		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,432391	219725,00	--	95007	--	95007	--	102608
					--	--	--	--		7601	
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03155	228894,00	--	7222	--	7222	--	7799
					--	--	--	--		578	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт									
67	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,205	33758,50	3744,64	40679	4512	26021	10070	54808
					8420,16	762,83	10146	919		4060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

68	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	1,746	34095,31	3744,64	59530	6538	37702	15126	80629
					8756,97	762,83	15290	1332		5972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,189	34768,92	3744,64	6571	708	4081	1753	8990
					9430,58	762,83	1782	144		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,464733	20223,20	1379,72	9398	641	134	8010	18802
					18555,48	386,00	8623	179		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,432232	219725,00	--	94972	--	94972	--	102570
					--	--	--	--		7598	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032501	228894,00	--	7439	--	7439	--	8034
					--	--	--	--		595	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт									
73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,461	33758,50	3744,64	49321	5471	31548	12209	66452
					8420,16	762,83	12302	1114		4922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,119	34095,31	3744,64	72248	7935	45757	18357	97853
					8756,97	762,83	18556	1616		7248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

75	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,23	34768,92	3744,64	7997	861	4967	2133	10941
					9430,58	762,83	2169	175		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,740014	20223,20	1379,72	14965	1021	213	12755	29939
					18555,48	386,00	13731	286		2218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,690378	219725,00	--	151693	--	151693	--	163829
					--	--	--	--		12135	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,049636	228894,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,573	33758,50	3744,64	53102	5890	33967	13145	71547
					8420,16	762,83	13245	1200		5300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	2,28	34095,31	3744,64	77737	8538	49233	19752	105288
					8756,97	762,83	19966	1739		7799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,247	34768,92	3744,64	8588	925	5334	2291	11749
					9430,58	762,83	2329	188		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,869634	20223,20	1379,72	17587	1200	251	14990	35183
					18555,48	386,00	16136	336		2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,817534	219725,00	--	179633	--	179633	--	194003
					--	--	--	--		14371	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0521	228894,00	--	11925	--	11925	--	12879
					--	--	--	--		954	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт									
85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,97	33758,50	3744,64	32746	3632	20946	8106	44120
					8420,16	762,83	8168	740		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,407	34095,31	3744,64	47972	5269	30382	12189	64974
					8756,97	762,83	12321	1073		4813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,153	34768,92	3744,64	5320	573	3304	1419	7278
					9430,58	762,83	1443	117		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,457088	20223,20	1379,72	9244	631	132	7879	18492
					18555,48	386,00	8481	176		1370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,423228	219725,00	--	92994	--	92994	--	100433
					--	--	--	--		7440	

90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03386	228894,00	--	7750	--	7750	--	8370
					--	--	--	--		620	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм6, Джм6н, 2 шт									
91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,728	33758,50	3744,64	159610	17705	102094	39510	215049
					8420,16	762,83	39811	3607		15930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,852	34095,31	3744,64	233621	25658	147960	59359	316418
					8756,97	762,83	60003	5227		23438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,52	34768,92	3744,64	52849	5692	32823	14100	72304
					9430,58	762,83	14334	1160		5356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,177238	20223,20	1379,72	44031	3004	627	37529	88084
					18555,48	386,00	40400	840		6525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,04148	219725,00	--	448564	--	448564	--	484449
					--	--	--	--		35885	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135758	228894,00	--	31074	--	31074	--	33560
					--	--	--	--		2486	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм7, Джм7н, 2 шт									
97	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,512	33758,50	3744,64	51043	5662	32650	12635	68772
					8420,16	762,83	12731	1153		5094	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**2,19**	**34095,31**	**3744,64**	**74669**	**8201**	**47290**	**18972**	**101132**
					8756,97	**762,83**	**19178**	**1671**		**7491**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,498**	**34768,92**	**3744,64**	**17315**	**1865**	**10754**	**4619**	**23689**
					9430,58	**762,83**	**4696**	**380**		**1755**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,776408**	**20223,20**	**1379,72**	**15701**	**1071**	**223**	**13383**	**31411**
					18555,48	**386,00**	**14407**	**300**		**2327**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,706684**	**219725,00**	**--**	**155276**	**--**	**155276**	**--**	**167698**
					--	**--**	**--**	**--**		**12422**	
102	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,069724**	**228894,00**	**--**	**15959**	**--**	**15959**	**--**	**17236**
					--	**--**	**--**	**--**		**1277**	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт									
103	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**1,044**	**33758,50**	**3744,64**	**35244**	**3909**	**22544**	**8724**	**47486**
					8420,16	**762,83**	**8791**	**796**		**3517**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**1,512**	**34095,31**	**3744,64**	**51552**	**5662**	**32649**	**13098**	**69823**
					8756,97	**762,83**	**13241**	**1153**		**5172**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

105	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,344**	**34768,92**	**3744,64**	**11961**	**1288**	**7429**	**3191**	**16364**
					9430,58	**762,83**	**3244**	**262**		**1212**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,569824**	**20223,20**	**1379,72**	**11524**	**786**	**165**	**9822**	**23053**
					18555,48	**386,00**	**10573**	**220**		**1708**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,509432**	**219725,00**	**--**	**111935**	**--**	**111935**	**--**	**120890**
					--	**--**	**--**	**--**		**8955**	
108	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,060392**	**228894,00**	**--**	**13823**	**--**	**13823**	**--**	**14929**
					--	**--**	**--**	**--**		**1106**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2822878**	**147022**	**2234448**	**429557**	**3512627**
							441405	**30634**	**--**	**260195**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2822878**				
	Материалы		Тенге				**797821**				
	Всего заработная плата		Тенге					**472040**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1436629**				
		Накладные расходы	Тенге				**429556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**260195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3512628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**472040**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3512628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**472040**			
РАЗДЕЛ 5.Лифтовые шахты монолитные											
		Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт									
		Стены									
109	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**8,928**	**33758,50**	**3744,64**	**301396**	**33432**	**192789**	**74607**	**406083**
					8420,16	**762,83**	**75175**	**6811**		**30080**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

110	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**12,94**	**34095,31**	**3744,64**	**441193**	**48456**	**279422**	**112099**	**597556**
					8756,97	**762,83**	**113315**	**9871**		**44263**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**2,932**	**34768,92**	**3744,64**	**101942**	**10979**	**63313**	**27197**	**139471**
					9430,58	**762,83**	**27650**	**2237**		**10331**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,756922**	**20223,20**	**1379,72**	**96200**	**6563**	**1370**	**81994**	**192450**
					18555,48	**386,00**	**88267**	**1836**		**14256**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**4,682714**	**219725,00**	**--**	**1028909**	**--**	**1028909**	**--**	**1111222**
					--	**--**	**--**	**--**		**82313**	
114	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07136**	**228894,00**	**--**	**16334**	**--**	**16334**	**--**	**17641**
					--	**--**	**--**	**--**		**1307**	
115	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002848**	**228012,00**	**--**	**649**	**--**	**649**	**--**	**701**
					--	**--**	**--**	**--**		**52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1986624**	**99430**	**1582786**	**295897**	**2465124**
							304408	**20754**	**--**	**182602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1986624**				
	Материалы		Тенге				**536894**				
	Всего заработная плата		Тенге					**325162**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1045893**				
		Накладные расходы	Тенге				**295898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**182602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2465124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**270**
		Сметная заработная плата	Тенге					**325162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2465124**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**270**
		Сметная заработная плата	Тенге					**325162**			

		РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия монолитные									
		Монолитная плита перекрытие Пм4 на отм. с +15,200 по +33,200, 7 шт лист 46									
116	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**125**	**47840,49**	**1851,06**	**5980061**	**231383**	**3410394**	**2176358**	**8808933**
					18706,27	**426,55**	**2338284**	**53319**		**652514**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,7101634**	**219725,00**	**--**	**156041**	**--**	**156041**	**--**	**168524**
					--	**--**	**--**	**--**		**12483**	
118	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**14,8193715**	**20223,20**	**1379,72**	**299695**	**20447**	**4267**	**255438**	**599543**
					18555,48	**386,00**	**274981**	**5720**		**44411**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**12,6020746**	**219725,00**	**--**	**2768991**	**--**	**2768991**	**--**	**2990510**
					--	**--**	**--**	**--**		**221519**	
120	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2172969**	**228894,00**	**--**	**507526**	**--**	**507526**	**--**	**548128**
					--	**--**	**--**	**--**		**40602**	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
121	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9796092**	**20223,20**	**1379,72**	**19811**	**1352**	**282**	**16885**	**39632**
					18555,48	**386,00**	**18177**	**378**		**2936**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1453511**	**228894,00**	**--**	**33270**	**--**	**33270**	**--**	**35932**
					--	**--**	**--**	**--**		**2662**	
123	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8354885**	**212819,00**	**--**	**177808**	**--**	**177808**	**--**	**192032**
					--	**--**	**--**	**--**		**14225**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**9943202**	**253181**	**7058579**	**2448681**	**13383234**

							2631442	59417	--	991352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9943202				
	Материалы		Тенге				3414944				
	Всего заработная плата		Тенге					2690859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3643635				
		Накладные расходы	Тенге				2448681				
		Сметная прибыль	Тенге				991351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13383234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2306
		Сметная заработная плата	Тенге					2690859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13383234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2306
		Сметная заработная плата	Тенге					2690859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25553887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4323417				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					816917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14425059		
		- Накладные расходы	Тенге							4095341	
		- Сметная прибыль	Тенге							1892858	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								25 553 887
		Стоимость оборудования:	Тенге								0
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								229 985
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								25 783 872
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге								126 341
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								25 910 213
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								518 204
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								26 428 417
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								26 428 417
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								0
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								15 328 482
		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								0
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								11 099 935
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								0
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								15 328 482
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								1 839 418
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								17 167 900
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								11 655 331
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								1 398 640
		Всего по сметному расчету	Тенге								30 221 871
		в том числе Жильё = 98,93%	Тенге								29 898 497
		в том числе ВП = 1,07%	Тенге								323 374

		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,995)	Тенге								29 749 004
		Всего:	**Тенге**								**29 749 004**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Кальбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Б.Нурсеитов