Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**

Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**

Форма №3

Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**

Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**

Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №8)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за апрель 2021 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №2 к договору №146 от 16.06.2020 г.	26.03.2021	За счет трансфертов из областного бюджета	467003028431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	438700706,16	182 925 872,16	163326671,57	163326671,57			-	-	-	19599200,59	182 925 872,16

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Жакетілек Н.Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Потаренко Н.В.
Эксперт ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков
Начальник участка ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Р. Джумадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №2 от 26.03.2021г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №7
о стоимости выполненных работ апрель 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3.1.8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент Пфм 1 отм.-4,150 лист 2									
		Гидроизоляция									
1	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**43,749**	**920,85**	**22,72**	**40286,15**	**993,77**	**25095,92**	**13329,13**	**57904,50**
		НР - 93%; СП - 8%			**324,50**	**3,11**	**14196,45**	**135,94**		**4289,22**	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40286,15**	**993,77**	**25095,92**	**13329,13**	**57905**
							14196,45	**135,94**	**--**	**4289,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40286,15**				
	Материалы		Тенге				**25095,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14332,40**			
		Накладные расходы	Тенге				**13329,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4289,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**57904,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14332,40**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**57904,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14332,40**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57903**
		Всего, сметная стимость СМР -									**57 903**
		Временные здания и сооружения 0,9%						**0,9%**			**521**
		Итого с временными сооружением									58 424
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%						**0,49%**			**286**
		Итого									58 710
		Непредиденные работы и затраты						**2%**			**1 174**
		Понижающие коэффициент = 0,995						**0,995**			**59 584,8**
		Налог на добавленную стоимсоть						12%			7 150,2
		Итого с НДС									**66 735,0**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7.1.8

Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные									
		Колонны Км1, 4 шт									
1	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	**м3**	**6,544**	**40828,87**	**6556,54**	**267184**	**42906**	**141164**	**83801**	**379064**
					12700,80	**1371,54**	**83114**	**8975**		**28079**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**6,064**	**41336,90**	**6556,54**	**250667**	**39759**	**130810**	**80458**	**357615**
					13208,83	**1371,54**	**80098**	**8317**		**26490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,672**	**42352,97**	**6556,54**	**28461**	**4406**	**14496**	**9538**	**41039**
					14224,90	**1371,54**	**9559**	**922**		**3040**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,158032**	**20223,20**	**1379,72**	**23419**	**1598**	**333**	**19961**	**46850**
					18555,48	**386,00**	**21488**	**447**		**3470**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**1,125184**	**16514,30**	**949,70**	**18582**	**1069**	**324**	**15958**	**37303**
					15276,60	**308,80**	**17189**	**347**		**2763**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

6	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,912832	219725,00	--	420297	--	420297	--	453921
					--	--	--	--		33624	
7	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010384	228012,00	--	2368	--	2368	--	2557
					--	--	--	--		189	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	228894,00	--	82402	--	82402	--	88994
					--	--	--	--		6592	
		Колонны Км2, 20 шт									
9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	32,72	40828,87	6556,54	1335921	214530	705821	419007	1895321
					12700,80	1371,54	415570	44877		140394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	30,32	41336,90	6556,54	1253335	198794	654049	402290	1788075
					13208,83	1371,54	400492	41585		132450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	3,36	42352,97	6556,54	142306	22030	72480	47688	205193
					14224,90	1371,54	47796	4608		15199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,21024	20223,20	1379,72	166037	11328	2364	141518	332160
					18555,48	386,00	152345	3169		24604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,36992	219725,00	--	1399631	--	1399631	--	1511601
					--	--	--	--		111970	
14	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04032	228012,00	--	9193	--	9193	--	9929

					--	--	--	--		735	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8	228894,00	--	412009	--	412009	--	444970
					--	--	--	--		32961	
		Колонны Км3, 2 шт									
16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	3,272	40828,87	6556,54	133592	21453	70582	41901	189532
					12700,80	1371,54	41557	4488		14039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,032	41336,90	6556,54	125333	19879	65405	40229	178807
					13208,83	1371,54	40049	4158		13245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,736	42352,97	6556,54	31172	4826	15876	10446	44947
					14224,90	1371,54	10470	1009		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,862664	20223,20	1379,72	17446	1190	249	14870	34901
					18555,48	386,00	16007	333		2585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,667944	219725,00	--	146764	--	146764	--	158505
					--	--	--	--		11741	
21	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004032	228012,00	--	919	--	919	--	993
					--	--	--	--		74	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,190688	228894,00	--	43647	--	43647	--	47139
					--	--	--	--		3492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6310686**	**583768**	**4391183**	**1327665**	**8249416**
							1335734	**123236**	**--**	**611065**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6310686**				
	Материалы		Тенге				**1873954**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1458970**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2517231**				
		Накладные расходы	Тенге				**1327663**				
		Сметная прибыль	Тенге				**611068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8249416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1458970**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8249416**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1458970**			
РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные											
		Монолитный пилон Пнм1, 2 шт									
23	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**14,304**	**33758,50**	**3744,64**	**482882**	**53563**	**308877**	**119532**	**650606**
					8420,16	**762,83**	**120442**	**10912**		**48193**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**20,728**	**34095,31**	**3744,64**	**706728**	**77619**	**447595**	**179567**	**957198**
					8756,97	**762,83**	**181514**	**15812**		**70904**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**2,344**	**34768,92**	**3744,64**	**81498**	**8777**	**50616**	**21743**	**111501**
					9430,58	**762,83**	**22105**	**1788**		**8259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,246696**	**20223,20**	**1379,72**	**106105**	**7239**	**1511**	**90436**	**212264**
					18555,48	**386,00**	**97355**	**2025**		**15723**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**4,727376**	**219725,00**	**--**	**1038723**	**--**	**1038723**	**--**	**1121821**
					--	**--**	**--**	**--**		**83098**	
28	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,017768**	**228012,00**	**--**	**4051**	**--**	**4051**	**--**	**4375**

					--	--	--	--		324	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,501552	228894,00	--	114802	--	114802	--	123986
					--	--	--	--		9184	
		Монолитный пилон Пнм2, 4 шт									
30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	19,488	33758,50	3744,64	657886	72976	420818	162852	886397
					8420,16	762,83	164092	14866		65659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	28,24	34095,31	3744,64	962852	105749	609806	244644	1304095
					8756,97	762,83	247297	21542		96600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	3,056	34768,92	3744,64	106254	11444	65990	28347	145369
					9430,58	762,83	28820	2331		10768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,94464	20223,20	1379,72	140443	9582	2000	119703	280957
					18555,48	386,00	128861	2681		20812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,4088	219725,00	--	1408174	--	1408174	--	1520827
					--	--	--	--		112654	
35	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026176	228012,00	--	5968	--	5968	--	6446
					--	--	--	--		477	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509664	228894,00	--	116659	--	116659	--	125992
					--	--	--	--		9333	
		Монолитный пилон Пнм3, 4 шт									

37	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	11,776	33758,50	3744,64	397540	44097	254287	98406	535622
					8420,16	762,83	99156	8983		39676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	17,088	34095,31	3744,64	582621	63988	368994	148034	789107
					8756,97	762,83	149639	13035		58452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,856	34768,92	3744,64	64531	6950	40078	17216	88287
					9430,58	762,83	17503	1416		6540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,478416	20223,20	1379,72	90568	6179	1290	77193	181182
					18555,48	386,00	83099	1729		13421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,051504	219725,00	--	890217	--	890217	--	961434
					--	--	--	--		71217	
42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,016832	228012,00	--	3838	--	3838	--	4145
					--	--	--	--		307	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41008	228894,00	--	93865	--	93865	--	101374
					--	--	--	--		7509	
		Монолитный пилон Пнм4, 4 шт									
44	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	10,672	33758,50	3744,64	360271	39963	230448	89181	485408
					8420,16	762,83	89860	8141		35956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	15,488	34095,31	3744,64	528068	57997	334443	134173	715220
					8756,97	762,83	135628	11815		52979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,68	34768,92	3744,64	58412	6291	36278	15584	79915
					9430,58	762,83	15843	1282		5920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,054112	20223,20	1379,72	81987	5594	1167	69880	164016
					18555,48	386,00	75226	1565		12149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,612912	219725,00	--	793847	--	793847	--	857355
					--	--	--	--		63508	
49	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01496	228012,00	--	3411	--	3411	--	3684
					--	--	--	--		273	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42624	228894,00	--	97564	--	97564	--	105369
					--	--	--	--		7805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9979763	578006	7745317	1616491	12523952
							1656441	119922	--	927700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9979763				
	Материалы		Тенге				3174197				
	Всего заработная плата		Тенге					1776363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4571119				
		Накладные расходы	Тенге				1616490				
		Сметная прибыль	Тенге				927700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12523953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1478
		Сметная заработная плата	Тенге					1776363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12523953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1478
		Сметная заработная плата	Тенге					1776363			

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

		Лестница Лм-1, 1 шт									
51	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**21,5**	**53157,89**	**2951,22**	**1142895**	**63451**	**633233**	**417324**	**1685036**
					20754,00	**576,11**	**446211**	**12386**		**124817**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,23115**	**308407,00**	**--**	**71288**	**--**	**71288**	**--**	**76991**
					--	**--**	**--**	**--**		**5703**	
53	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,6454**	**20223,20**	**1379,72**	**53498**	**3650**	**761**	**45598**	**107024**
					18555,48	**386,00**	**49087**	**1021**		**7928**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,5089**	**219725,00**	**--**	**551268**	**--**	**551268**	**--**	**595369**
					--	**--**	**--**	**--**		**44101**	
55	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1365**	**228894,00**	**--**	**31244**	**--**	**31244**	**--**	**33744**
					--	**--**	**--**	**--**		**2500**	
56	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,32738**	**76472,56**	**26763,56**	**25036**	**8762**	**3889**	**10467**	**38343**
					37830,10	**8505,60**	**12385**	**2785**		**2840**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,32738**	**581954,00**	**--**	**190520**	**--**	**190520**	**--**	**205762**
					--	**--**	**--**	**--**		**15242**	
58	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**9,49402**	**159,23**	**3,44**	**1512**	**33**	**977**	**350**	**2011**
					52,91	**0,54**	**502**	**5**		**149**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница Лм-1н, 1 шт									
59	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**21,5**	**53157,89**	**2951,22**	**1142895**	**63451**	**633233**	**417324**	**1685036**
					20754,00	**576,11**	**446211**	**12386**		**124817**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,23115	308407,00	--	71288	--	71288	--	76991
					--	--	--	--		5703	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,6454	20223,20	1379,72	53498	3650	761	45598	107024
					18555,48	386,00	49087	1021		7928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,5089	219725,00	--	551268	--	551268	--	595369
					--	--	--	--		44101	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1365	228894,00	--	31244	--	31244	--	33744
					--	--	--	--		2500	
64	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,32738	76472,56	26763,56	25036	8762	3889	10467	38343
					37830,10	8505,60	12385	2785		2840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,32738	581954,00	--	190520	--	190520	--	205762
					--	--	--	--		15242	
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	9,49402	159,23	3,44	1512	33	977	350	2011
					52,91	0,54	502	5		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4134522	151791	2966360	947478	5488560
							1016370	32394	--	406560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3703410				
	Материалы		Тенге				1269942				
	Всего заработная плата		Тенге					1018425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1307601				
		Накладные расходы	Тенге				926543				
		Сметная прибыль	Тенге				370396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5000350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					1018425			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				431111				
	Материалы		Тенге				7778				
	Всего заработная плата		Тенге					30339			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**381040**				
		Накладные расходы	Тенге				**20934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36164**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**488209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30339**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5488559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1048764**			
		РАЗДЕЛ 4.Диафрагмы монолитные									
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт									
67	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**5,905**	**33758,50**	**3744,64**	**199344**	**22112**	**127511**	**49345**	**268584**
					8420,16	**762,83**	**49721**	**4505**		**19895**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**8,565**	**34095,31**	**3744,64**	**292026**	**32073**	**184950**	**74199**	**395523**
					8756,97	**762,83**	**75003**	**6534**		**29298**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**0,93**	**34768,92**	**3744,64**	**32335**	**3483**	**20082**	**8627**	**44239**
					9430,58	**762,83**	**8770**	**709**		**3277**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,319705**	**20223,20**	**1379,72**	**46912**	**3201**	**668**	**39984**	**93848**
					18555,48	**386,00**	**43043**	**895**		**6952**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,161955**	**219725,00**	**--**	**475036**	**--**	**475036**	**--**	**513038**
					--	**--**	**--**	**--**		**38003**	
72	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,15775**	**228894,00**	**--**	**36108**	**--**	**36108**	**--**	**38997**
					--	**--**	**--**	**--**		**2889**	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт									

73	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,025	33758,50	3744,64	203395	22561	130103	50348	274042
					8420,16	762,83	50731	4596		20299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	8,73	34095,31	3744,64	297652	32691	188513	75628	403143
					8756,97	762,83	76448	6660		29862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,945	34768,92	3744,64	32857	3539	20406	8766	44952
					9430,58	762,83	8912	721		3330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,323665	20223,20	1379,72	46992	3206	669	40052	94008
					18555,48	386,00	43117	897		6964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,16116	219725,00	--	474861	--	474861	--	512850
					--	--	--	--		37989	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,162505	228894,00	--	37196	--	37196	--	40172
					--	--	--	--		2976	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт									
79	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	7,305	33758,50	3744,64	246606	27355	157742	61044	332262
					8420,16	762,83	61509	5572		24612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	10,595	34095,31	3744,64	361240	39674	228786	91785	489266

					8756,97	762,83	92780	8082		36242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,15	34768,92	3744,64	39984	4306	24833	10667	54704
					9430,58	762,83	10845	877		4052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,70007	20223,20	1379,72	74827	5105	1065	63777	149693
					18555,48	386,00	68657	1428		11088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,45189	219725,00	--	758467	--	758467	--	819144
					--	--	--	--		60677	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24818	228894,00	--	56807	--	56807	--	61351
					--	--	--	--		4545	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт									
85	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	7,865	33758,50	3744,64	265511	29452	169834	65724	357733
					8420,16	762,83	66225	6000		26499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	11,4	34095,31	3744,64	388687	42689	246169	98758	526441
					8756,97	762,83	99829	8696		38996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,235	34768,92	3744,64	42940	4625	26668	11456	58747
					9430,58	762,83	11647	942		4352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,34817	20223,20	1379,72	87934	5999	1253	74948	175913
					18555,48	386,00	80682	1678		13031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,08767	219725,00	--	898163	--	898163	--	970016
					--	--	--	--		71853	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2605	228894,00	--	59627	--	59627	--	64397
					--	--	--	--		4770	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт									
91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,85	33758,50	3744,64	163729	18161	104730	40529	220599
					8420,16	762,83	40838	3700		16341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,035	34095,31	3744,64	239861	26344	151912	60944	324869
					8756,97	762,83	61605	5367		24064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,765	34768,92	3744,64	26598	2865	16519	7096	36390
					9430,58	762,83	7214	584		2696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,28544	20223,20	1379,72	46219	3153	659	39394	92461
					18555,48	386,00	42407	882		6849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,11614	219725,00	--	464969	--	464969	--	502166
					--	--	--	--		37198	

96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1693	228894,00	--	38752	--	38752	--	41852
					--	--	--	--		3100	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм6, Джм6н, 2 шт									
97	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	26,004	33758,50	3744,64	877856	97376	561522	217303	1182772
					8420,16	762,83	218958	19837		87613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	37,686	34095,31	3744,64	1284916	141120	813781	326474	1740302
					8756,97	762,83	330015	28748		128911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	8,36	34768,92	3744,64	290668	31305	180523	77547	397673
					9430,58	762,83	78840	6377		29457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,974809	20223,20	1379,72	242169	16522	3449	206407	484462
					18555,48	386,00	222198	4622		35886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,22814	219725,00	--	2467103	--	2467103	--	2664471
					--	--	--	--		197368	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,746669	228894,00	--	170908	--	170908	--	184581
					--	--	--	--		13673	
		Монолитная диафрагма жесткости Джм7, Джм7н, 2 шт									
103	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,316	33758,50	3744,64	280736	31140	179574	69493	378247
					8420,16	762,83	70022	6344		28018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

104	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	12,045	34095,31	3744,64	410678	45104	260096	104346	556226
					8756,97	762,83	105478	9188		41202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	2,739	34768,92	3744,64	95232	10257	59145	25407	130290
					9430,58	762,83	25830	2089		9651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,270244	20223,20	1379,72	86358	5892	1230	73605	172760
					18555,48	386,00	79236	1648		12797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,886762	219725,00	--	854019	--	854019	--	922340
					--	--	--	--		68322	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,383482	228894,00	--	87777	--	87777	--	94799
					--	--	--	--		7022	
		Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт									
109	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	5,742	33758,50	3744,64	193841	21502	123990	47983	261170
					8420,16	762,83	48349	4380		19346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	8,316	34095,31	3744,64	283537	31140	179574	72042	384025
					8756,97	762,83	72823	6344		28446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

111	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**1,892**	**34768,92**	**3744,64**	**65783**	**7085**	**40855**	**17550**	**90000**
					9430,58	**762,83**	**17843**	**1443**		**6667**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,134032**	**20223,20**	**1379,72**	**63380**	**4324**	**903**	**54021**	**126793**
					18555,48	**386,00**	**58153**	**1210**		**9392**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**2,801876**	**219725,00**	**--**	**615642**	**--**	**615642**	**--**	**664894**
					--	**--**	**--**	**--**		**49251**	
114	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,332156**	**228894,00**	**--**	**76029**	**--**	**76029**	**--**	**82111**
					--	**--**	**--**	**--**		**6082**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14882263**	**775359**	**11779178**	**2265249**	**18519316**
							2327731	**161556**	**--**	**1371803**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14882263**				
	Материалы		Тенге				**4207711**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2489287**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7571462**				
		Накладные расходы	Тенге				**2265251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1371801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18519315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2067**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2489287**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18519315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2067**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2489287**			
		РАЗДЕЛ 5.Лифтовые шахты монолитные									
		Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт									
		Стены									
115	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**44,64**	**33758,50**	**3744,64**	**1506980**	**167161**	**963943**	**373035**	**2030416**
					8420,16	**762,83**	**375876**	**34053**		**150401**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

116	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	64,7	34095,31	3744,64	2205967	242278	1397113	560497	2987781
					8756,97	762,83	566576	49355		221317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	14,66	34768,92	3744,64	509712	54896	316564	135986	697355
					9430,58	762,83	138252	11183		51656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,78461	20223,20	1379,72	481001	32816	6850	409969	962248
					18555,48	386,00	441335	9181		71278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	23,41357	219725,00	--	5144547	--	5144547	--	5556110
					--	--	--	--		411564	
120	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3568	228894,00	--	81669	--	81669	--	88203
					--	--	--	--		6534	
121	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01424	228012,00	--	3247	--	3247	--	3507
					--	--	--	--		260	
		Плита днища									
122	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,07	5835,50	1024,16	6244	1096	4282	1217	8057
					809,64	412,91	866	442		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	19853,51	1707,94	31766	2733	25794	3522	38111
					2024,49	394,49	3239	631		2823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0986	20391,27	1011,99	2011	100	29	1742	4053
					19091,28	328,10	1882	32		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0986	219725,00	--	21665	--	21665	--	23398
					--	--	--	--		1733	
126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм / 100 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,7	670,66	29,75	7176	318	3114	3664	11708
					349,95	14,36	3744	154		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 100 мм**	м2 стяжки	10,7	1480,06	80,94	15837	866	14231	1078	18268
					69,20	38,00	740	407		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плита покрытия									
128	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	4,2	49279,43	1851,06	206974	7774	114590	78625	308447
					20145,22	426,55	84610	1792		22848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,47956	20223,20	1379,72	9698	662	138	8266	19401
					18555,48	386,00	8898	185		1437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,46708	219725,00	--	102629	--	102629	--	110839
					--	--	--	--		8210	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01248	228894,00	--	2857	--	2857	--	3085
					--	--	--	--		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				10339978	510700	8203262	1577601	12870987
							1626020	107414	--	953407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10339978				
	Материалы		Тенге				2846644				
	Всего заработная плата		Тенге					1733434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5356614				

		Накладные расходы	Тенге				**1577603**				
		Сметная прибыль	Тенге				**953406**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12870987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1442**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1733434**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12870987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1442**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1733434**			
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перекрытия монолитные									
		Монолитная плита перекрытие Пм4 на отм. с +15,200 по +33,200, 7 шт лист 46									
132	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**625**	**47840,49**	**1851,06**	**29900305**	**1156914**	**17051971**	**10881792**	**44044665**
					18706,27	**426,55**	**11691420**	**266593**		**3262568**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,2312359**	**219725,00**	**--**	**709983**	**--**	**709983**	**--**	**766782**
					--	**--**	**--**	**--**		**56799**	
134	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**67,4279791**	**20223,20**	**1379,72**	**1363609**	**93032**	**19418**	**1162239**	**2727916**
					18555,48	**386,00**	**1251159**	**26027**		**202068**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**57,3393023**	**219725,00**	**--**	**12598878**	**--**	**12598878**	**--**	**13606788**
					--	**--**	**--**	**--**		**1007910**	
136	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,0886768**	**228894,00**	**--**	**2309238**	**--**	**2309238**	**--**	**2493977**
					--	**--**	**--**	**--**		**184739**	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
137	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,4572113**	**20223,20**	**1379,72**	**90139**	**6150**	**1283**	**76828**	**180324**
					18555,48	**386,00**	**82706**	**1720**		**13357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6613457**	**228894,00**	**--**	**151378**	**--**	**151378**	**--**	**163488**
					--	**--**	**--**	**--**		**12110**	

139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8014638	212819,00	--	809024	--	809024	--	873746
					--	--	--	--		64722	
		Монолитная плита перекрытие Пм5 на отм.+36,200, 1 шт лист 50									
140	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	122,9	49279,43	1851,06	6056442	227496	3353099	2300726	9025741
					20145,22	426,55	2475847	52423		668573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77343	219725,00	--	169942	--	169942	--	183537
					--	--	--	--		13595	
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,93668	20223,20	1379,72	322291	21988	4590	274697	644746
					18555,48	386,00	295713	6152		47759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,54716	219725,00	--	2976650	--	2976650	--	3214782
					--	--	--	--		238132	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,38952	228894,00	--	546947	--	546947	--	590703
					--	--	--	--		43756	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06688	20223,20	1379,72	21576	1472	308	18390	43162
					18555,48	386,00	19796	412		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1583	228894,00	--	36234	--	36234	--	39133
					--	--	--	--		2899	
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90992	212819,00	--	193648	--	193648	--	209140
					--	--	--	--		15492	

		Монолитная плита перекрытие Пм6 на отм.+38,570, 1 шт лист 54									
148	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**127,8**	**49279,43**	**1851,06**	**6297911**	**236566**	**3486786**	**2392455**	**9385596**
					20145,22	**426,55**	**2574559**	**54513**		**695229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,58588**	**219725,00**	**--**	**128732**	**--**	**128732**	**--**	**139031**
					--	**--**	**--**	**--**		**10299**	
150	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**16,44648**	**20223,20**	**1379,72**	**332600**	**22692**	**4736**	**283484**	**665371**
					18555,48	**386,00**	**305172**	**6348**		**49287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**13,99116**	**219725,00**	**--**	**3074208**	**--**	**3074208**	**--**	**3320144**
					--	**--**	**--**	**--**		**245937**	
152	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,45532**	**228894,00**	**--**	**562008**	**--**	**562008**	**--**	**606969**
					--	**--**	**--**	**--**		**44961**	
		Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
153	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,06688**	**20223,20**	**1379,72**	**21576**	**1472**	**308**	**18390**	**43162**
					18555,48	**386,00**	**19796**	**412**		**3197**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1583**	**228894,00**	**--**	**36234**	**--**	**36234**	**--**	**39133**
					--	**--**	**--**	**--**		**2899**	
155	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,90992**	**212819,00**	**--**	**193648**	**--**	**193648**	**--**	**209140**
					--	**--**	**--**	**--**		**15492**	
		Монолитная плита перекрытие Пм7 на отм.+41,370, 1 шт лист 59									

156	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	22,3	49279,43	1851,06	1098931	41279	608414	417463	1637706
					20145,22	426,55	449238	9512		121312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,03866	219725,00	--	8495	--	8495	--	9174
					--	--	--	--		680	
158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,44811	20223,20	1379,72	49509	3378	705	42197	99043
					18555,48	386,00	45426	945		7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,12798	219725,00	--	467570	--	467570	--	504976
					--	--	--	--		37406	
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32013	228894,00	--	73276	--	73276	--	79138
					--	--	--	--		5862	
		Монолитный парапет на отм.+38,570, 1 шт									
161	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	25,8	34768,92	3744,64	897038	96612	557117	239321	1227268
					9430,58	762,83	243309	19681		90909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,82602	20223,20	1379,72	77374	5279	1101	65948	154788
					18555,48	386,00	70994	1477		11466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,79578	219725,00	--	614303	--	614303	--	663447
					--	--	--	--		49144	
164	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,03024	228894,00	--	235816	--	235816	--	254681

					--	--	--	--		18865	
		Монолитный парапет на отм.+41,370, 2 шт									
165	**Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	**м3**	**7,3**	**34768,92**	**3744,64**	**253813**	**27336**	**157634**	**67715**	**347250**
					9430,58	**762,83**	**68843**	**5569**		**25722**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,93681**	**20223,20**	**1379,72**	**18945**	**1293**	**269**	**16148**	**37900**
					18555,48	**386,00**	**17383**	**362**		**2807**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	**С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,90683**	**219725,00**	**--**	**199253**	**--**	**199253**	**--**	**215193**
					--	**--**	**--**	**--**		**15940**	
168	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02998**	**228894,00**	**--**	**6862**	**--**	**6862**	**--**	**7411**
					--	**--**	**--**	**--**		**549**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**72904387**	**1942956**	**51350066**	**18257793**	**98455151**
							19611361	**452146**	**--**	**7292975**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72904387**				
	Материалы		Тенге				**25247744**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20063506**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26102327**				
		Накладные расходы	Тенге				**18257791**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7292974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**98455152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20063506**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**98455152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20063506**			
		РАЗДЕЛ 7.Крыльца									
		Крыльцо Кр1, 1 шт									
169	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,08004**	**4659,76**	**1742,16**	**9692**	**3624**	**4233**	**3159**	**13879**
					882,30	**750,66**	**1835**	**1561**		**1028**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**20,8004**	**1378,44**	**126,31**	**28672**	**2627**	**24907**	**2068**	**33199**

					54,70	37,34	1138	777		2459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	20,8004	295,90	7,76	6155	161	5981	86	6740
					0,63	3,21	13	67		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,15	32768,24	2578,42	135988	10700	81413	42104	192340
					10572,24	576,74	43875	2393		14247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4884	247045,00	--	120657	--	120657	--	130309
					--	--	--	--		9653	
174	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0445	264576,00	--	11774	--	11774	--	12716
					--	--	--	--		942	
175	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,2	25626,33	2129,04	82004	6813	60212	14998	104762
					4681,04	469,24	14979	1502		7760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04312	308407,00	--	13299	--	13299	--	14362
					--	--	--	--		1064	
177	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11723	247045,00	--	28961	--	28961	--	31278
					--	--	--	--		2317	
178	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,897	875,56	19,75	8665	195	5677	2622	12190
					282,17	2,70	2793	27		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крыльцо Кр2, 1 шт									
179	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	8,568	1378,44	126,31	11810	1082	10259	852	13675

					54,70	37,34	469	320		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	8,568	295,90	7,76	2535	66	2464	36	2777
					0,63	3,21	5	28		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,3	32768,24	2578,42	108135	8509	64738	33480	152945
					10572,24	576,74	34888	1903		11329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39072	247045,00	--	96525	--	96525	--	104247
					--	--	--	--		7722	
183	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03586	264576,00	--	9488	--	9488	--	10247
					--	--	--	--		759	
184	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,6	25626,33	2129,04	66628	5535	48922	12186	85119
					4681,04	469,24	12171	1220		6305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03465	308407,00	--	10686	--	10686	--	11541
					--	--	--	--		855	
186	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09563	247045,00	--	23625	--	23625	--	25515
					--	--	--	--		1890	
187	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,209	875,56	19,75	6312	142	4136	1910	8880
					282,17	2,70	2034	19		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				781613	39457	627957	113501	966721
							114200	9817	--	71609	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				781613				
	Материалы		Тенге				312941				
	Всего заработная плата		Тенге					124017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315014				

		Накладные расходы	Тенге				**113500**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**966722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**966722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124017**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**157072869**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27687856**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4582037**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1006486**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**87063323**		
		- Накладные расходы	Тенге							**26105778**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11635119**	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								**157 072 876**
		Стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								**1 413 656**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								**158 486 532**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге								**776 584**
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								**159 263 116**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**3 185 262**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								**162 448 378**
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								**162 448 378**
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								**94 220 059**
		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								**0**
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								**68 228 319**
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								**0**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								**94 220 059**
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								**11 306 407**
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								**105 526 466**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								**71 642 191**
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								**8 597 063**
		Всего по сметному расчету	Тенге			я					**185 765 721**
		в том числе Жильё = 98,93%	Тенге								**183 778 027**
		в том числе ВП = 1,07%	Тенге								**1 987 693**
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,995)	Тенге								**182 859 137**
		Всего:	**Тенге**								**182 859 137**

		Итого без НДС	Тенге								**163 326 672**
		НДС 12%	Тенге								**19 599 201**
		Всего:	**Тенге**								**182 925 872,16**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK BestSpec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Б.Нурсейтов