Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №8)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за май 2021 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №3 к договору №146 от 16.06.2020 г.	21.04.2021	За счет трансфертов из областного бюджета	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	457848706,16	19 148 000,00	17 096 428,6	17 096 428,6			-	-	-	2 051 571,4	19 148 000,0

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Жиксылык Н. Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.

Эксперт
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Погаренко Н.В.

Эксперт
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Дюмадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №3 от 21.04.2021г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №8
о стоимости выполненных работ май 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7.1.8
Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 11.1									
		Наружные стены									
1	**1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**448,1724**	**7533,69**	**2321,80**	**3376392**	**1040567**	**833354**	**1611275**	**5386680**
		НР - 93%; СП - 8%			**3352,44**	**513,38**	**1502471**	**230083**		**399013**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1375,89	1092,00		1502471				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	170,31							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	170,305512		6110,00		1040567			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	170,305512		1351,00		230083			
1.4	**2102-0401-2808**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**49,298964**	**14970,00**				**738005**		
1.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,403355	216144,00				87183		
1.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224086	35717,00				8004		
1.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	11,652482	14,00				163		
2	**ТКОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИП "АДМ"**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**412,318608**	**16517,86**	**--**	**6810621**	**--**	**6810621**	**--**	**7355471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**544850**	
3	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**9**	**69824,69**	**2257,49**	**628422**	**20318**	**--**	**571644**	**1296071**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**608105**	**6566**		**96005**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	507,6	1198,00		608105				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,86							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,07		6110,00		12648			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,07		1351,00		2797			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,79		2749,00		7670			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,79		1351,00		3769			

4	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**9**	**264576,00**	**--**	**2381184**	**--**	**2381184**	**--**	**2571679**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190495**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13196619**	**1060885**	**10025159**	**2182919**	**16609901**
							2110576	**236649**	**--**	**1230363**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13196619**				
	Материалы		Тенге				**833354**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2347225**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2381184**				
	Местные материалы		Тенге				**6810621**				
		Накладные расходы	Тенге				**2182919**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1230363**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16609901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2059**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2347225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16609901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2059**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2347225**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16609901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2110576**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1060885**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**236649**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10025159**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2182919**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1230363**	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								**16 609 901**
		Стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								**149 489**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								**16 759 390**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%	Тенге								**67 038**
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								**16 826 427**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**336 529**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								**17 162 956**
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								**17 162 956**
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								**9 954 514**
		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								**0**
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								**7 208 441**
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								**0**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								**9 954 514**
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								**1 194 542**
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								**11 149 056**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								**7 569 123**
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								**908 295**

		Всего по сметному расчету	Тенге								19 626 474
		в том числе Жильё =98,49%	Тенге								19 330 114
		в том числе ВП =1,51%	Тенге								270 845
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,990578743537322)	Тенге								19 148 000
			Тенге								
		Всего:	**Тенге**								**19 148 000**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Б.Нурсейтов