Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқурылыс"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №8)**

Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за июнь 2021 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №3 к договору №146 от 16.06.2020 г.	21.04.2021	За счет трансфертов из областного бюджета	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	607848706,16	150 000 000,00	133 928 571,4	133 928 571,4			-	-	-	16 071 428,6	150 000 000,0

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Жакупбеков Н.Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.

Эксперт
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Гончаренко Н.В.

Эксперт
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқурылыс"
_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқурылыс"
_____ Р. Джумадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №8)**
Основание: Доп.соглашение №3 от 21.04.2021г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №9
о стоимости выполненных работ июнь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1
Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 11.1											
		Наружные стены									
1	**Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**355,0676**	**7533,69**	**2321,80**	**2674969**	**824396**	**660230**	**1276544**	**4267634**
					3352,44	**513,38**	**1190343**	**182285**		**316121**	
2	**Комм.предложение ИП "АДМ"**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**326,662192**	**16517,86**	**--**	**5395760**	**--**	**5395760**	**--**	**5827421**
					--	**--**	**--**	**--**		**431661**	
3	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**8,8145**	**69824,69**	**2257,49**	**615470**	**19899**	**--**	**559862**	**1269358**
					67567,20	**729,54**	**595571**	**6431**		**94026**	
4	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**8,8145**	**264576,00**	**--**	**2332105**	**--**	**2332105**	**--**	**2518673**
					--	**--**	**--**	**--**		**186568**	
		Межквартирные перегородки									
5	**Е11-080401-0506 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1300,905**	**3715,78**	**412,76**	**4833877**	**536961**	**1785571**	**2505534**	**7926563**
					1930,46	**140,50**	**2511345**	**182777**		**587153**	
6	**Комм.предложение ИП "АДМ"**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**273,19005**	**16517,86**	**--**	**4512515**	**--**	**4512515**	**--**	**4873516**
					--	**--**	**--**	**--**		**361001**	
7	**С121-110102-0101**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**82,647**	**11148,00**	**--**	**921349**	**--**	**921349**	**--**	**995057**
					--	**--**	**--**	**--**		**73708**	

		Утепление лоджий, тамбур, межквартирные перегородки									
8	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**61,209**	**48696,86**	**2453,15**	**2980686**	**150154**	**1173357**	**1302817**	**4626184**
					27074,04	**932,19**	**1657175**	**57058**		**342680**	
9	**С121-110102-0101**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**59,37273**	**11148,00**	**--**	**661887**	**--**	**661887**	**--**	**714838**
					--	**--**	**--**	**--**		**52951**	
		Внутренние перегородки									
10	**Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1548,36**	**2366,27**	**244,81**	**3663838**	**379054**	**1066278**	**2151337**	**6280389**
					1432,81	**61,20**	**2218506**	**94760**		**465214**	
11	**Комм.предложение ИП "АДМ"**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**162,5778**	**16517,86**	**--**	**2685437**	**--**	**2685437**	**--**	**2900272**
					--	**--**	**--**	**--**		**214835**	
12	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**569,025**	**23720,29**	**1594,73**	**13497438**	**907442**	**9071236**	**3470412**	**18325278**
					6183,84	**374,09**	**3518760**	**212867**		**1357428**	
		Утепление по торцам плит перекрытия									
13	**Е11-061701-0401**	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**658,08**	**654,44**	**27,19**	**430674**	**17894**	**--**	**379679**	**875181**
					627,25	**6,76**	**412781**	**4449**		**64828**	
14	**С121-110102-0101**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	**м3**	**32,904**	**11148,00**	**--**	**366814**	**--**	**366814**	**--**	**396159**
					--	**--**	**--**	**--**		**29345**	
		Наружные стены по торцам колонн и диафрагм									
15	**Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**75,42**	**7533,69**	**2321,80**	**568191**	**175110**	**140240**	**271151**	**906489**
					3352,44	**513,38**	**252841**	**38719**		**67147**	
16	**Комм.предложение ИП "АДМ"**	**Газоблок**	**м3**	**69,3864**	**16517,86**	**--**	**1146115**	**--**	**1146115**	**--**	**1237804**
					--	**--**	**--**	**--**		**91689**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**47287125**	**3010910**	**31918894**	**11917336**	**63940816**
							12357322	**779346**	**--**	**4736355**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47287125**				
	Материалы		Тенге				**13896911**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13136668**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4282155**				
	Местные материалы		Тенге				**13739827**				
		Накладные расходы	Тенге				**11917336**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4736355**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63940816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10918**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13136668**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63940816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10918
		Сметная заработная плата	Тенге					13136668			
РАЗДЕЛ 2. Устройство внутренних кирпичных стен и перегородок лист 13											
		Каркас арматурный К-1, К-2									
17	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,6692**	**69824,69**	**2257,49**	**46727**	**1511**	**--**	**42505**	**96370**
					67567,20	**729,54**	**45216**	**488**		**7139**	
18	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6692**	**20391,27**	**1011,99**	**13646**	**678**	**192**	**11826**	**27510**
					19091,28	**328,10**	**12776**	**220**		**2038**	
19	**С121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,6692**	**233988,00**	**--**	**156585**	**--**	**156585**	**--**	**169112**
					--	**--**	**--**	**--**		**12527**	
		Металлическое изделие ММ-1, ММ-2									
20	**Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,50468**	**273514,37**	**4490,05**	**138037**	**2266**	**27439**	**91735**	**248154**
					214654,01	**1737,00**	**108332**	**877**		**18382**	
21	**С121-050101-0402**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,50468**	**278688,00**	**--**	**140648**	**--**	**140648**	**--**	**151900**
					--	**--**	**--**	**--**		**11252**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**495643**	**4455**	**324864**	**146066**	**693046**
							166324	**1585**	**--**	**51338**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**495643**				
	Материалы		Тенге				**27633**				
	Всего заработная плата		Тенге					**167909**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**297233**				
		Накладные расходы	Тенге				**146066**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51338**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**693047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167909**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**693047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167909**			
РАЗДЕЛ 3.Узлы крепления перегородок пенобетонных лист 14.1											
		Металлическое изделие ММ-4, Деталь 1,2,3									
22	**Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**2,568528**	**273514,37**	**4490,05**	**702529**	**11533**	**139651**	**466877**	**1262959**
					214654,01	**1737,00**	**551345**	**4462**		**93553**	
23	**С121-050101-0402**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**2,568528**	**278688,00**	**--**	**715818**	**--**	**715818**	**--**	**773083**
					--	**--**	**--**	**--**		**57265**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1418347**	**11533**	**855469**	**466877**	**2036042**
							551345	**4462**	**--**	**150818**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1418347				
	Материалы		Тенге				139652				
	Всего заработная плата		Тенге					555807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				715818				
		Накладные расходы	Тенге				466877				
		Сметная прибыль	Тенге				150818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2036042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					555807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2036042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					555807			
РАЗДЕЛ 4. Отделка стен и перегородок лист 23											
24	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15К=0,28**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15877,416**	**400,75**	**5,58**	**6362817**	**88596**	**2044693**	**3405978**	**10550298**
					266,39	**1,76**	**4229528**	**27944**		**781504**	
25	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16К=0,3974**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое / толщ. 6 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1667,92**	**473,56**	**30,37**	**789862**	**50655**	**204103**	**459987**	**1349837**
					320,82	**23,91**	**535104**	**39880**		**99988**	
26	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**331,312**	**1191,64**	**76,42**	**394805**	**25319**	**102018**	**229923**	**674706**
					807,30	**60,17**	**267468**	**19935**		**49978**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7547484**	**164570**	**2350814**	**4095888**	**12574841**
							5032100	**87759**	**--**	**931470**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7547484**				
	Материалы		Тенге				**2350815**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5119859**			
		Накладные расходы	Тенге				**4095888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**931470**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12574842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5119859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12574842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5119859**			
РАЗДЕЛ 5. Полы подвального этажа лист 24											
		Тип 1									
27	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм**	**м2 стяжки**	**16,14**	**712,67**	**29,75**	**11502**	**480**	**5374**	**5527**	**18392**
					349,95	**14,36**	**5648**	**232**		**1362**	
28	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**16,14**	**555,05**	**30,35**	**8959**	**490**	**8050**	**610**	**10335**
					25,98	**14,25**	**419**	**230**		**766**	
29	**Е11-110101-1507**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**16,14**	**933,74**	**74,08**	**15071**	**1196**	**43**	**13430**	**30781**
					856,98	**28,24**	**13832**	**456**		**2280**	

		Тип 2									
30	**Е11-110101-1507**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**500,22**	**933,74**	**74,08**	**467075**	**37056**	**1340**	**416236**	**953976**
					856,98	**28,24**	**428679**	**14126**		**70665**	
		Тип 3									
31	**Е11-110101-1507**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**20,78**	**933,74**	**74,08**	**19403**	**1540**	**55**	**17291**	**39630**
					856,98	**28,24**	**17808**	**587**		**2936**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**522010**	**40762**	**14862**	**453094**	**1053114**
							466386	**15631**	**--**	**78009**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**522010**				
	Материалы		Тенге				**14863**				
	Всего заработная плата		Тенге					**482017**			
		Накладные расходы	Тенге				**453094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78009**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1053113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**482017**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1053113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**482017**			
		РАЗДЕЛ 6. Полы 1-го этажа лист 24									
		Тип 5									
32	**Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**3,906**	**79276,00**	**2839,76**	**309652**	**11092**	**166441**	**103378**	**446072**
					33824,56	**999,74**	**132119**	**3905**		**33042**	
33	**С121-130207-1204**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**1,953**	**450,00**	**--**	**879**	**--**	**879**	**--**	**949**
					--	**--**	**--**	**--**		**70**	
34	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**51,1686**	**39,57**	**0,55**	**2025**	**28**	**--**	**1890**	**4228**
					39,02	**0,27**	**1997**	**14**		**313**	
35	**С121-100404-0103**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм**	**м2**	**53,72703**	**91,00**	**--**	**4889**	**--**	**4889**	**--**	**5280**
					--	**--**	**--**	**--**		**391**	
36	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**1,953**	**19982,41**	**1173,93**	**39026**	**2293**	**13034**	**18693**	**62336**
					12134,43	**459,34**	**23699**	**897**		**4617**	
37	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,93347**	**24174,00**	**--**	**46740**	**--**	**46740**	**--**	**50479**
					--	**--**	**--**	**--**		**3739**	
38	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 35 мм**	**м2 стяжки**	**39,06**	**693,17**	**29,75**	**27075**	**1162**	**12244**	**13376**	**43687**
					349,95	**14,36**	**13669**	**561**		**3236**	

39	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,06	262,90	15,18	10269	592	9170	739	11888
					12,99	7,13	507	278		881	
40	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0484344	15334,38	1406,22	743	68	2	639	1493
					13896,80	606,02	673	29		111	
41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0484344	308407,00	--	14938	--	14938	--	16133
					--	--	--	--		1195	
		Тип 6									
42	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,276	79276,00	2839,76	418260	14983	224819	139637	602529
					33824,56	999,74	178458	5275		44632	
43	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,638	450,00	--	1187	--	1187	--	1282
					--	--	--	--		95	
44	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	69,1156	39,57	0,55	2735	38	--	2553	5711
					39,02	0,27	2697	19		423	
45	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	72,57138	91,00	--	6604	--	6604	--	7132
					--	--	--	--		528	
46	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,1104	19982,41	1173,93	42171	2477	14085	20199	67360
					12134,43	459,34	25609	969		4990	
47	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,089296	24174,00	--	50507	--	50507	--	54548
					--	--	--	--		4041	
48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	52,76	693,17	29,75	36572	1570	16539	18068	59011
					349,95	14,36	18463	758		4371	
49	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	52,76	438,16	25,29	23117	1335	20640	1663	26762
					21,65	11,88	1142	627		1982	
50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0654224	15334,38	1406,22	1003	92	2	863	2016
					13896,80	606,02	909	40		149	
51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0654224	308407,00	--	20177	--	20177	--	21791
					--	--	--	--		1614	

		Тип 8									
52	**Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,592**	**79276,00**	**2839,76**	**205483**	**7360**	**110450**	**68601**	**296011**
					33824,56	**999,74**	**87673**	**2591**		**21927**	
53	**С121-130207-1204**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**1,296**	**450,00**	**--**	**583**	**--**	**583**	**--**	**630**
					--	**--**	**--**	**--**		**47**	
54	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,9552**	**39,57**	**0,55**	**1344**	**19**	**--**	**1254**	**2806**
					39,02	**0,27**	**1325**	**9**		**208**	
55	**С121-100404-0103**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм**	**м2**	**35,65296**	**91,00**	**--**	**3244**	**--**	**3244**	**--**	**3504**
					--	**--**	**--**	**--**		**260**	
56	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**1,0368**	**19982,41**	**1173,93**	**20718**	**1217**	**6920**	**9923**	**33093**
					12134,43	**459,34**	**12581**	**476**		**2451**	
57	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,026432**	**24174,00**	**--**	**24813**	**--**	**24813**	**--**	**26798**
					--	**--**	**--**	**--**		**1985**	
58	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	**м2 стяжки**	**25,92**	**693,17**	**29,75**	**17967**	**771**	**8125**	**8876**	**28991**
					349,95	**14,36**	**9071**	**372**		**2147**	
59	**Е11-110101-1102 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**25,92**	**438,16**	**25,29**	**11357**	**656**	**10140**	**817**	**13148**
					21,65	**11,88**	**561**	**308**		**974**	
60	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0321408**	**15334,38**	**1406,22**	**493**	**45**	**1**	**424**	**991**
					13896,80	**606,02**	**447**	**19**		**73**	
61	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0321408**	**308407,00**	**--**	**9912**	**--**	**9912**	**--**	**10705**
					--	**--**	**--**	**--**		**793**	
		Тип 9									
62	**Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**23,194**	**79276,00**	**2839,76**	**1838728**	**65865**	**988336**	**613863**	**2648799**
					33824,56	**999,74**	**784527**	**23188**		**196207**	
63	**С121-130207-1204**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**11,597**	**450,00**	**--**	**5219**	**--**	**5219**	**--**	**5636**
					--	**--**	**--**	**--**		**417**	
64	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**301,522**	**39,57**	**0,55**	**11931**	**165**	**--**	**11136**	**24912**

					39,02	0,27	11765	81		1845	
65	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	316,5981	91,00	--	28810	--	28810	--	31115
					--	--	--	--		2305	
66	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	9,2776	19982,41	1173,93	185389	10892	61919	88798	296122
					12134,43	459,34	112578	4262		21935	
67	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	9,184824	24174,00	--	222034	--	222034	--	239797
					--	--	--	--		17763	
68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм	м2 стяжки	231,94	693,17	29,75	160774	6901	72706	79428	259418
					349,95	14,36	81167	3331		19216	
69	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	231,94	525,80	30,35	121954	7039	108889	8771	141183
					25,98	14,25	6026	3305		10458	
70	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2876056	15334,38	1406,22	4410	404	9	3796	8862
					13896,80	606,02	3997	174		656	
71	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2876056	308407,00	--	88700	--	88700	--	95796
					--	--	--	--		7096	
		Тип 10									
72	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,191	79276,00	2839,76	411522	14742	221197	137387	592822
					33824,56	999,74	175583	5190		43913	
73	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,5955	450,00	--	1168	--	1168	--	1261
					--	--	--	--		93	
74	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	67,483	39,57	0,55	2670	37	--	2492	5575
					39,02	0,27	2633	18		413	
75	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	70,85715	91,00	--	6448	--	6448	--	6964
					--	--	--	--		516	
76	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,0764	19982,41	1173,93	41491	2438	13857	19874	66274
					12134,43	459,34	25196	954		4909	

77	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,055636	24174,00	--	49693	--	49693	--	53668
					--	--	--	--		3975	
78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	51,91	693,17	29,75	35982	1544	16272	17777	58059
					349,95	14,36	18166	745		4301	
79	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	51,91	438,16	25,29	22745	1313	20308	1636	26332
					21,65	11,88	1124	617		1950	
80	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0643684	15334,38	1406,22	987	91	1	850	1983
					13896,80	606,02	895	39		147	
81	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0643684	308407,00	--	19852	--	19852	--	21440
					--	--	--	--		1588	
		Тип 11									
82	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,617	79276,00	2839,76	207465	7431	111515	69263	298866
					33824,56	999,74	88519	2616		22138	
83	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,3085	450,00	--	589	--	589	--	636
					--	--	--	--		47	
84	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,021	39,57	0,55	1346	19	--	1256	2811
					39,02	0,27	1327	9		208	
85	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	35,72205	91,00	--	3251	--	3251	--	3511
					--	--	--	--		260	
86	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,0468	19982,41	1173,93	20918	1229	6987	10019	33412
					12134,43	459,34	12702	481		2475	
87	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,036332	24174,00	--	25052	--	25052	--	27056
					--	--	--	--		2004	
88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	26,17	693,17	29,75	18140	779	8203	8962	29270
					349,95	14,36	9158	376		2168	
89	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,17	438,16	25,29	11467	662	10238	825	13275
					21,65	11,88	567	311		983	

90	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0324508**	**15334,38**	**1406,22**	**498**	**46**	**1**	**428**	**1000**
					13896,80	**606,02**	**451**	**20**		**74**	
91	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0324508**	**308407,00**	**--**	**10008**	**--**	**10008**	**--**	**10809**
					--	**--**	**--**	**--**		**801**	
		Тип 14									
92	**Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**7,93**	**79276,00**	**2839,76**	**628659**	**22519**	**337911**	**209879**	**905621**
					33824,56	**999,74**	**268229**	**7928**		**67083**	
93	**С121-130207-1204**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**3,965**	**450,00**	**--**	**1784**	**--**	**1784**	**--**	**1927**
					--	**--**	**--**	**--**		**143**	
94	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**3,172**	**19982,41**	**1173,93**	**63384**	**3724**	**21170**	**30360**	**101244**
					12134,43	**459,34**	**38490**	**1457**		**7500**	
95	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,14028**	**24174,00**	**--**	**75913**	**--**	**75913**	**--**	**81986**
					--	**--**	**--**	**--**		**6073**	
96	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм**	**м2 стяжки**	**79,3**	**693,17**	**29,75**	**54968**	**2359**	**24858**	**27156**	**88694**
					349,95	**14,36**	**27751**	**1139**		**6570**	
97	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**79,3**	**525,80**	**30,35**	**41696**	**2407**	**37229**	**2999**	**48270**
					25,98	**14,25**	**2060**	**1130**		**3576**	
98	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,098332**	**15334,38**	**1406,22**	**1508**	**139**	**2**	**1298**	**3030**
					13896,80	**606,02**	**1367**	**60**		**224**	
99	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,098332**	**308407,00**	**--**	**30326**	**--**	**30326**	**--**	**32752**
					--	**--**	**--**	**--**		**2426**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5811962**	**198543**	**3427540**	**1759846**	**8177552**
							2185878	**74578**	**--**	**605741**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5811962**				
	Материалы		Тенге				**2674221**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2260456**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**753320**				
		Накладные расходы	Тенге				**1759846**				
		Сметная прибыль	Тенге				**605741**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8177549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2260456**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8177549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2260456**			

РАЗДЕЛ 7. Полы с 2-го по 4-й этаж лист 25

		Тип 15									
100	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**4,023**	**19982,41**	**1173,93**	**80389**	**4723**	**26849**	**38505**	**128406**
					12134,43	**459,34**	**48817**	**1848**		**9512**	
101	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,98277**	**24174,00**	**--**	**96279**	**--**	**96279**	**--**	**103981**
					--	**--**	**--**	**--**		**7702**	
102	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 35 мм**	**м2 стяжки**	**80,46**	**693,17**	**29,75**	**55772**	**2393**	**25222**	**27554**	**89992**
					349,95	**14,36**	**28157**	**1155**		**6666**	
103	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**80,46**	**262,90**	**15,18**	**21153**	**1222**	**18886**	**1522**	**24489**
					12,99	**7,13**	**1045**	**574**		**1814**	
104	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0997704**	**15334,38**	**1406,22**	**1530**	**140**	**4**	**1317**	**3074**
					13896,80	**606,02**	**1386**	**60**		**228**	
105	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0997704**	**308407,00**	**--**	**30770**	**--**	**30770**	**--**	**33232**
					--	**--**	**--**	**--**		**2462**	
		Тип 16									
106	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**5,2392**	**19982,41**	**1173,93**	**104692**	**6151**	**34966**	**50146**	**167225**
					12134,43	**459,34**	**63575**	**2407**		**12387**	
107	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**5,186808**	**24174,00**	**--**	**125386**	**--**	**125386**	**--**	**135417**
					--	**--**	**--**	**--**		**10031**	
108	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм**	**м2 стяжки**	**130,98**	**693,17**	**29,75**	**90791**	**3897**	**41058**	**44854**	**146497**
					349,95	**14,36**	**45836**	**1881**		**10852**	
109	**Е11-110101-1102 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**130,98**	**438,16**	**25,29**	**57390**	**3312**	**51242**	**4128**	**66440**
					21,65	**11,88**	**2836**	**1556**		**4921**	
110	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1624152**	**15334,38**	**1406,22**	**2491**	**228**	**6**	**2143**	**5005**
					13896,80	**606,02**	**2257**	**98**		**371**	
111	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1624152**	**308407,00**	**--**	**50090**	**--**	**50090**	**--**	**54097**
					--	**--**	**--**	**--**		**4007**	
		Тип 18									
112	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**3,5544**	**19982,41**	**1173,93**	**71025**	**4173**	**23721**	**34020**	**113449**
					12134,43	**459,34**	**43131**	**1633**		**8404**	

113	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,518856	24174,00	--	85065	--	85065	--	91870
					--	--	--	--		6805	
114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 25 мм	м2 стяжки	88,86	693,17	29,75	61595	2644	27854	30430	99387
					349,95	14,36	31097	1276		7362	
115	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	88,86	87,63	5,06	7787	449	6953	560	9015
					4,33	2,38	385	211		668	
116	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1101864	15334,38	1406,22	1690	155	4	1454	3396
					13896,80	606,02	1531	67		252	
117	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1101864	308407,00	--	33982	--	33982	--	36701
					--	--	--	--		2719	
		Тип 19									
118	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	15,6528	19982,41	1173,93	312781	18375	104468	149817	499606
					12134,43	459,34	189938	7190		37008	
119	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	15,496272	24174,00	--	374607	--	374607	--	404576
					--	--	--	--		29969	
120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм	м2 стяжки	391,32	693,17	29,75	271251	11641	122668	134008	437680
					349,95	14,36	136942	5619		32421	
121	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	391,32	525,80	30,35	205756	11876	183714	14798	238199
					25,98	14,25	10166	5576		17644	
122	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4852368	15334,38	1406,22	7441	682	16	6404	14953
					13896,80	606,02	6743	294		1108	
123	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4852368	308407,00	--	149650	--	149650	--	161622
					--	--	--	--		11972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2299363	72061	1613460	541660	3068309
							613842	31445	--	227285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2299363				
	Материалы		Тенге				667628				
	Всего заработная плата		Тенге					645287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945829				
		Накладные расходы	Тенге				541660				
		Сметная прибыль	Тенге				227285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3068308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					645287			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3068308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					645287			
РАЗДЕЛ 8. Окна лист 30											
		ББ-1									
124	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**24,3**	**3709,50**	**182,23**	**90141**	**4428**	**48917**	**35002**	**135154**
					1514,22	**86,23**	**36796**	**2095**		**10011**	
125	**С121-090203-0408**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**24,3**	**19875,00**	**--**	**482962**	**--**	**482962**	**--**	**521599**
					--	**--**	**--**	**--**		**38637**	
126	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**11,736**	**3566,11**	**175,58**	**41852**	**2061**	**21808**	**17055**	**63620**
					1532,33	**82,39**	**17983**	**967**		**4713**	
127	**С121-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,736**	**29777,00**	**--**	**349463**	**--**	**349463**	**--**	**377420**
					--	**--**	**--**	**--**		**27957**	
128	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**8,1**	**3294,73**	**169,66**	**26687**	**1374**	**12147**	**12450**	**42268**
					1625,47	**82,39**	**13166**	**667**		**3131**	
129	**С121-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,1**	**16724,00**	**--**	**135464**	**--**	**135464**	**--**	**146301**
					--	**--**	**--**	**--**		**10837**	
		ББ-2									
130	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**24,3**	**3709,50**	**182,23**	**90141**	**4428**	**48917**	**35002**	**135154**
					1514,22	**86,23**	**36796**	**2095**		**10011**	
131	**С121-090203-0408**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**24,3**	**19875,00**	**--**	**482962**	**--**	**482962**	**--**	**521599**
					--	**--**	**--**	**--**		**38637**	
132	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**11,736**	**3566,11**	**175,58**	**41852**	**2061**	**21808**	**17055**	**63620**
					1532,33	**82,39**	**17983**	**967**		**4713**	
133	**С121-090201-0203**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,736**	**29777,00**	**--**	**349463**	**--**	**349463**	**--**	**377420**

					--	--	--	--		27957	
134	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	8,1	3294,73	169,66	26687	1374	12147	12450	42268
					1625,47	82,39	13166	667		3131	
135	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,1	16724,00	--	135464	--	135464	--	146301
					--	--	--	--		10837	
		ББ-3									
136	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	18,9	3709,50	182,23	70110	3444	38047	27224	105120
					1514,22	86,23	28619	1630		7787	
137	С121-090203-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	18,9	19875,00	--	375638	--	375638	--	405689
					--	--	--	--		30051	
138	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,736	3566,11	175,58	41852	2061	21808	17055	63620
					1532,33	82,39	17983	967		4713	
139	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	7,02	29777,00	--	209035	--	209035	--	225758
					--	--	--	--		16723	
140	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,02	3294,73	169,66	23129	1191	10527	10790	36633
					1625,47	82,39	11411	578		2714	
141	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,02	16724,00	--	117402	--	117402	--	126794
					--	--	--	--		9392	
		ББ-4									
142	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	18,9	3709,50	182,23	70110	3444	38047	27224	105120
					1514,22	86,23	28619	1630		7787	
143	С121-090203-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	18,9	19875,00	--	375638	--	375638	--	405689
					--	--	--	--		30051	
144	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,736	3566,11	175,58	41852	2061	21808	17055	63620
					1532,33	82,39	17983	967		4713	

145	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	11,736	29777,00	--	349463	--	349463	--	377420
					--	--	--	--		27957	
146	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,02	3294,73	169,66	23129	1191	10527	10790	36633
					1625,47	82,39	11411	578		2714	
147	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,02	16724,00	--	117402	--	117402	--	126794
					--	--	--	--		9392	
		ББ-5									
148	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	46,575	3709,50	182,23	172770	8487	93758	67087	259045
					1514,22	86,23	70525	4016		19189	
149	С121-090203-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	46,575	19875,00	--	925678	--	925678	--	999732
					--	--	--	--		74054	
150	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,315	16724,00	--	155784	--	155784	--	168247
					--	--	--	--		12463	
		ОК-1									
151	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	256,5	2257,98	173,08	579172	44395	288486	240943	885724
					960,20	83,52	246291	21423		65609	
152	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	256,5	22137,00	--	5678140	--	5678140	--	6132391
					--	--	--	--		454251	
		ОК-2									
153	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	256,5	3294,73	169,66	845098	43518	384647	394259	1338506
					1625,47	82,39	416933	21133		99149	
154	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	256,5	22137,00	--	5678140	--	5678140	--	6132391
					--	--	--	--		454251	
		ОК-3									

155	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**82,0264**	**3294,73**	**169,66**	**270255**	**13916**	**123008**	**126081**	**428042**
					1625,47	**82,39**	**133331**	**6758**		**31707**	
156	**С121-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**123,0395**	**16724,00**	**--**	**2057713**	**--**	**2057713**	**--**	**2222330**
					--	**--**	**--**	**--**		**164617**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**20430648**	**139434**	**19172218**	**1067522**	**23218022**
							1118996	**67138**	**--**	**1719856**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20430648**				
	Материалы		Тенге				**1196406**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1186134**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17975811**				
		Накладные расходы	Тенге				**1067522**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1719856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23218026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1003**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1186134**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**23218026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1003**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1186134**			
		РАЗДЕЛ 9. Витражи лист 31									
		ВН-1									
157	**С121-090304-0103**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**29,505**	**19857,00**	**--**	**585881**	**--**	**585881**	**--**	**632751**
					--	**--**	**--**	**--**		**46870**	
		ВН-2									
158	**С121-090304-0103**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**29,505**	**19857,00**	**--**	**585881**	**--**	**585881**	**--**	**632751**
					--	**--**	**--**	**--**		**46870**	
		ВН-3									
159	**С121-090304-0103**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**29,8515**	**19857,00**	**--**	**592761**	**--**	**592761**	**--**	**640182**
					--	**--**	**--**	**--**		**47421**	
		ВН-4									
160	**С121-090304-0103**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**29,8515**	**19857,00**	**--**	**592761**	**--**	**592761**	**--**	**640182**
					--	**--**	**--**	**--**		**47421**	
		ВН-5									

161	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	37,065	19857,00	--	736000	--	736000	--	794880
					--	--	--	--		58880	
		ВН-6									
162	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	37,065	19857,00	--	736000	--	736000	--	794880
					--	--	--	--		58880	
		ВН-7									
163	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	5,058	19857,00	--	100437	--	100437	--	108472
					--	--	--	--		8035	
		ВН-8									
164	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	5,058	19857,00	--	100437	--	100437	--	108472
					--	--	--	--		8035	
		ВН-9									
165	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	5,1174	19857,00	--	101616	--	101616	--	109745
					--	--	--	--		8129	
		ВН-10									
166	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	5,1174	19857,00	--	101616	--	101616	--	109745
					--	--	--	--		8129	
		ВН-11									
167	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	6,354	19857,00	--	126171	--	126171	--	136265
					--	--	--	--		10094	
		ВН-12									

168	**С121-090304-0103**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	**м2**	**70,56**	**19857,00**	**--**	**1401110**	**--**	**1401110**	**--**	**1513199**
					--	**--**	**--**	**--**		**112089**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**5760671**	**--**	**5760671**	**--**	**6221524**
							--	**--**	**--**	**460853**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5760671**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5760671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**460853**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6221524**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**6221524**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**120983265**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22492193**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3642268**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1061944**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**65438792**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20448289**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8961725**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-2

Отопление и вентиляция. Жилье

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1.ВЕ1-ВЕ22									
1	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**52,352**	**5292,88**	**53,97**	**277093**	**2826**	**174715**	**98669**	**405823**
		НР - 98%; СП - 8%			**1901,59**	**21,60**	**99552**	**1131**		**30061**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**140,16**	**5121,21**	**42,91**	**717789**	**6015**	**467746**	**241477**	**1036007**
		НР - 98%; СП - 8%			**1741,07**	**16,96**	**244028**	**2377**		**76741**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**246,528**	**5461,87**	**42,91**	**1346504**	**10579**	**964541**	**368053**	**1851721**
		НР - 98%; СП - 8%			**1506,46**	**16,96**	**371384**	**4180**		**137165**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50,688**	**5094,43**	**40,01**	**258227**	**2028**	**198742**	**57092**	**340545**

		НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**15,78**	**57457**	**800**		**25225**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**148,8**	**5121,21**	**42,91**	**762036**	**6385**	**496580**	**256362**	**1099870**
		НР - 98%; СП - 8%			**1741,07**	**16,96**	**259071**	**2523**		**81472**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**614,4**	**5094,43**	**40,01**	**3130020**	**24579**	**2408989**	**692025**	**4127809**
		НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**15,78**	**696452**	**9696**		**305764**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**384,8**	**655,00**	**--**	**252044**	**--**	**252044**	**--**	**272208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20164**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6743713**	**52412**	**4963357**	**1713678**	**9133983**
							1727944	**20707**	**--**	**676592**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6743713**				
	Материалы		Тенге				**4711313**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1748651**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**252044**				
	Сдача и испытание		Тенге				**84780**				
		Накладные расходы	Тенге				**1713678**				
		Сметная прибыль	Тенге				**676592**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9133983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1748651**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9133983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1748651**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9133983**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1727944**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**52412**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20707**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4963357**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1713678**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**676592**	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге								**130 117 248**
		Стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге								**1 171 055**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								**131 288 303**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%	Тенге								**525 153**
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								**131 813 457**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**2 636 269**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								**134 449 726**
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								**134 449 726**
		Итого стоимость оборудования:	Тенге								**0**
		в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге								**77 980 841**

		в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге								0
		в том числе на 2021 год 42% СМР	Тенге								56 468 885
		в том числе на 2021 год 42% оборудование	Тенге								0
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								77 980 841
		НДС на 2020 год 12%	Тенге								9 357 701
		Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								87 338 542
		в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге								59 294 362
		НДС на 2021 год 12%	Тенге								7 115 323
		Всего по сметному расчету	Тенге								153 748 227
		в том числе Жильё =98,49%	Тенге								151 426 629
		в том числе ВП =1,51%	Тенге								2 121 726
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,990578743537322)	Тенге								150 000 000
		Всего:	Тенге								150 000 000

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

м.п. Кашлбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Армалов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткұрылыс"

А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкенткұрылыс"

Б.Нурсейтов