Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "ШымкентҚұрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за февраль 2022 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №8 к договору №146 от 16.06.2020 г.	08.02.2022	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	467003034431	ТОО	17

по подпрограмме 034

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1040187978,12	712984572,69	71428571,43				-	-	-	8571428,57	80 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
_____ Жақсылық Н. Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.

Эксперт
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев І.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Р. Джумадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**

Наименование объекта: «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)

Основание: Доп.соглашение №8 от 08.02.2022г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №12
о стоимости выполненных работ февраль 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1
Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля лист 10.1									
1	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**77,98**	**15384,21**	**1906,10**	**1199661**	**148637**	**818777**	**251939**	**1567728**
		НР - 92%; СП - 8%			**2978,29**	**533,46**	**232247**	**41599**		**116128**	
		Состав работ:									
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
2	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**519,84**	**394,69**	**15,93**	**205176**	**8281**	**109120**	**83623**	**311902**
		НР - 92%; СП - 8%			**168,85**	**6,00**	**87775**	**3119**		**23104**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0113	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2								
	С1261-105-0114	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2								
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка основания праймером битумным									
		2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
3	**235-103-0103 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка**	**м2**	**597,816**	**343,00**	**--**	**205051**	**--**	**205051**	**--**	**221455**
		СП - 8%; *Формула объема = 519,84.1,15*			**--**	**--**	**--**	**--**		**16404**	

4	**235-103-0106 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка**	**м2**	**597,816**	**462,00**	**--**	**276191**	**--**	**276191**	**--**	**298286**
		СП - 8%; *Формула объема = 519,84.1,15*			**--**	**--**	**--**	**--**		**22095**	
		Парапет									
5	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,845**	**1317,82**	**15,06**	**38013**	**434**	**766**	**33981**	**77753**
		НР - 92%; СП - 8%; *Формула объема = 0,88.15,25+0,25.61,7*			**1276,24**	**4,24**	**36813**	**122**		**5759**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
6	**1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,74681**	**69802,35**	**10410,94**	**52129**	**7775**	**1820**	**31511**	**90331**
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (291,39+455,42).0,001*			**56954,70**	**4195,53**	**42534**	**3133**		**6691**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление стальных конструкций									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
7	**214-105-0103 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,105347**	**686295,00**	**--**	**72299**	**--**	**72299**	**--**	**78083**
		СП - 8%; *Формула объема = 0,88.15,25.0,001.7,85*			**--**	**--**	**--**	**--**		**5784**	
8	**214-105-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0847604**	**693858,00**	**--**	**58812**	**--**	**58812**	**--**	**63517**
		СП - 8%; *Формула объема = 0,25.61,7.0,0007.7,85*			**--**	**--**	**--**	**--**		**4705**	
9	**214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,29139**	**519143,00**	**--**	**151273**	**--**	**151273**	**--**	**163375**
		СП - 8%; *Формула объема = 291,39.0,001*			**--**	**--**	**--**	**--**		**12102**	
10	**214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,45542**	**519143,00**	**--**	**236428**	**--**	**236428**	**--**	**255342**
		СП - 8%; *Формула объема = 455,42.0,001*			**--**	**--**	**--**	**--**		**18914**	

11	**217-101-0303 РСНБ РК 2015**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	**шт.**	**464**	**93,00**	**--**	**43152**	**--**	**43152**	**--**	**46604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3452**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2538185**	**165127**	**1973689**	**401054**	**3174376**
							399369	**47973**	**--**	**235138**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2486056**				
	Материалы		тенге				**928661**				
	Всего заработная плата		тенге					**401675**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1043206**				
		Накладные расходы	тенге				**369543**				
		Сметная прибыль	тенге				**228447**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3084046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**332**
		Сметная заработная плата	тенге					**401675**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**52129**				
	Материалы		тенге				**1820**				
	Всего заработная плата		тенге					**45667**			
		Накладные расходы	тенге				**31511**				
		Сметная прибыль	тенге				**6691**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**90331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	тенге					**45667**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**3174377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**361**
		Сметная заработная плата	тенге					**447342**			
РАЗДЕЛ 2. Лестница пристенная ПЛ-1 лист 10.4											
12	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,158854**	**85181,55**	**28533,28**	**13531**	**4533**	**2024**	**5894**	**20979**
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема =* *(7,232+10,65+2,33+84,29+12,232+42,12).0,001*			**43899,10**	**9875,03**	**6974**	**1569**		**1554**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
13	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,158854**	**887579,00**	**--**	**140995**	**--**	**140995**	**--**	**152275**
		СП - 8%; *Формула объема =* *((7,232+10,65+2,33+84,29+12,232+42,12).0,001)*			**--**	**--**	**--**	**--**		**11280**	
14	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**4,606766**	**446,42**	**--**	**2057**	**--**	**--**	**1419**	**3754**
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема =* *((7,232+10,65+2,33+84,29+12,232+42,12).0,001).29*			**446,42**	**--**	**2057**	**--**		**278**	
		Состав работ:									
		1. Очистка поверхности									

		2. Контроль качества									
15	**1113-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Протравливание**	**м2**	**4,606766**	**1365,23**	**--**	**6289**	**--**	**59**	**4299**	**11435**
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((7,232+10,65+2,33+84,29+12,232+42,12).0,001).29			**1352,39**	**--**	**6230**	**--**		**847**	
		Состав работ:									
		1. Протравление металлических поверхностей									
		2. Контроль качества									
16	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,606766**	**403,55**	**7,03**	**1859**	**32**	**1614**	**150**	**2169**
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((7,232+10,65+2,33+84,29+12,232+42,12).0,001).29			**46,14**	**0,94**	**213**	**4**		**161**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг								
	С1236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	0,82921788 (кг)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
17	**217-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**16**	**30,00**	**--**	**480**	**--**	**480**	**--**	**518**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**165211**	**4565**	**145172**	**11762**	**191130**
							15474	**1573**	**--**	**14158**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10685**				
	Материалы		тенге				**1673**				
	Всего заработная плата		тенге					**8504**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**480**				
		Накладные расходы	тенге				**5868**				
		Сметная прибыль	тенге				**1324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**17877**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	тенге					**8504**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**154526**				
	Материалы		тенге				**2025**				
	Всего заработная плата		тенге					**8543**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**140995**				
		Накладные расходы	тенге				**5894**				
		Сметная прибыль	тенге				**12834**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**173254**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	тенге					**8543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**191131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	тенге					**17047**			

РАЗДЕЛ 3. Отделка потолков лист 23

18	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,07**	**119,39**	**0,89**	**2277**	**17**	**146**	**1698**	**4293**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (38,14)Х0,5			**110,86**	**0,45**	**2114**	**9**		**318**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,09535 (кг)								
19	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3195,19**	**704,39**	**6,29**	**2250660**	**20098**	**837076**	**1122688**	**3643215**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = ((26,5+22,86+39,06+64,02+26,50+210,07+51,91+22,65+25,96+295,02+480,26+210,43+3598,76+592+357+325,82+41,56))Х0,5			**436,12**	**3,09**	**1393486**	**9873**		**269868**	
20	**1126-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**17,1465**	**55025,62**	**1327,84**	**943497**	**22768**	**679287**	**190448**	**1224660**
		НР - 76%; СП - 8%; Формула объема = ((39,06+25,96+295,02+325,82).0,05)Х0,5			**14081,13**	**533,46**	**241442**	**9147**		**90716**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0140	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3								
	С1234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	16,975035 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка изолируемой поверхности									
		2. Распиловка плит									
		3. Разогрев битума									
		4. Покрытие изолируемой поверхности битумом									
		5. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3196434**	**42883**	**1516509**	**1314834**	**4872168**
							1637042	**19029**	**--**	**360902**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3196434**				
	Материалы		тенге				**1516509**				
	Всего заработная плата		тенге					**1656071**			
		Накладные расходы	тенге				**1314834**				
		Сметная прибыль	тенге				**360902**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4872170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1157**
		Сметная заработная плата	тенге					**1656071**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**4872170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1157**
		Сметная заработная плата	тенге					**1656071**			

РАЗДЕЛ 4. Отделка стен и перегородок лист 23

21	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7048,382**	**635,43**	**5,65**	**4478753**	**39823**	**1684281**	**2219338**	**7233938**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = ((117,75+125,93+81,8+68,8+144,72+117,75+1056+174+102+24+663,6+432+2002,92+1295,25+10070+1740+1237,5+275+117,75))Х0,35514			**390,82**	**2,77**	**2754649**	**19524**		**535847**	
22	**1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**133,618**	**99,43**	**1,22**	**13286**	**163**	**2728**	**8381**	**23400**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = ((186,24+190))Х0,35514			**77,80**	**0,60**	**10395**	**80**		**1733**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	2,27150385 (кг)								
23	**1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**39,529**	**62375,59**	**2720,79**	**2465636**	**107549**	**1307311**	**831113**	**3560489**
		НР - 76%; СП - 8%; Формула объема = ((81,8+102+663,6+1237,5+141,2).0,05)Х0,35514			**26582,50**	**1082,61**	**1050776**	**42794**		**263740**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3								
	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	38,73828055 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка изолируемой поверхности									
		2. Распиловка плит									
		3. Установка реек каркаса с креплением									
		4. Разогрев битума									
		5. Покрытие изолируемой поверхности битумом									
		6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
24	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,460**	**119,39**	**0,89**	**1607**	**12**	**103**	**1199**	**3030**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (37,9)Х0,35514			**110,86**	**0,45**	**1492**	**6**		**224**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0337	Краски сухие	кг								
	С1261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,06729903 (кг)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**6959282**	**147547**	**2994423**	**3060031**	**10820857**
							3817312	**62404**	**--**	**801544**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6959282**				
	Материалы		тенге				**2994421**				
	Всего заработная плата		тенге					**3879716**			
		Накладные расходы	тенге				**3060031**				
		Сметная прибыль	тенге				**801544**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10820857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2686**
		Сметная заработная плата	тенге					**3879716**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**10820857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2686**
		Сметная заработная плата	тенге					**3879716**			
РАЗДЕЛ 5. Полы подвального этажа лист 24											
		Тип 1									
25	**1113-0301-0905 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**16,14**	**163,59**	**1,93**	**2640**	**31**	**2190**	**293**	**3167**
		НР - 69%; СП - 8%			**25,96**	**0,31**	**419**	**5**		**235**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т								
	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,0030666 (т)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Тип 2									
26	**1113-0301-0905 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**500,22**	**163,59**	**1,93**	**81831**	**965**	**67880**	**9067**	**98170**
		НР - 69%; СП - 8%			**25,96**	**0,31**	**12986**	**155**		**7272**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т								
	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,0950418 (т)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
27	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7**	**3975,48**	**23,19**	**22660**	**132**	**11877**	**10061**	**35339**
		НР - 94%; СП - 8%			**1868,68**	**9,12**	**10651**	**52**		**2618**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	5,814 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**107131**	**1128**	**81947**	**19421**	**136676**
							24056	**212**	**--**	**10125**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**107131**				

	Материалы		тенге				**81947**				
	Всего заработная плата		тенге					**24268**			
		Накладные расходы	тенге				**19421**				
		Сметная прибыль	тенге				**10125**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**136677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	тенге					**24268**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**136677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	тенге					**24268**			
РАЗДЕЛ 6. Полы 1-го этажа лист 24											
		Тип 5									
28	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,06**	**3975,48**	**23,19**	**155282**	**906**	**81385**	**68946**	**242166**
		НР - 94%; СП - 8%			**1868,68**	**9,12**	**72991**	**356**		**17938**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	39,8412 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 6									
29	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,76**	**3975,48**	**23,19**	**209746**	**1223**	**109931**	**93128**	**327104**
		НР - 94%; СП - 8%			**1868,68**	**9,12**	**98592**	**481**		**24230**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	53,8152 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**365028**	**2129**	**191316**	**162074**	**569270**
							171583	**837**	**--**	**42168**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**365028**				
	Материалы		тенге				**191317**				
	Всего заработная плата		тенге					**172420**			
		Накладные расходы	тенге				**162074**				
		Сметная прибыль	тенге				**42168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**569270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	тенге					**172420**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**569270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	тенге					**172420**			
РАЗДЕЛ 7. Полы с 2-го по 4-й этаж лист 25											
		Тип 15									
30	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**80,46**	**3975,48**	**23,19**	**319867**	**1866**	**167647**	**142023**	**498841**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (26,82)Х3*			**1868,68**	**9,12**	**150354**	**734**		**36951**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	82,0692 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 16									
31	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**130,98**	**3975,48**	**23,19**	**520708**	**3038**	**272910**	**231197**	**812057**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (43,66)Х3*			**1868,68**	**9,12**	**244760**	**1195**		**60152**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	133,5996 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 23									
32	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,95**	**3975,48**	**23,19**	**67384**	**393**	**35317**	**29919**	**105087**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (5,65)Х3*			**1868,68**	**9,12**	**31674**	**155**		**7784**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	17,289 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									

		5. Очистка покрытия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**907959**	**5297**	**475874**	**403139**	**1415985**
							426788	**2084**	**--**	**104887**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**907959**				
	Материалы		тенге				**475875**				
	Всего заработная плата		тенге					**428872**			
		Накладные расходы	тенге				**403139**				
		Сметная прибыль	тенге				**104887**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1415985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**
		Сметная заработная плата	тенге					**428872**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**1415985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**
		Сметная заработная плата	тенге					**428872**			
РАЗДЕЛ 8. Полы с 5-го по 10-й этаж лист 26											
		Тип 15									
33	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1995408**	**408331,00**	**--**	**81479**	**--**	**81479**	**--**	**87997**
		СП - 8%; *Формула объема = (26,82.1,24.0,001)Х6*			**--**	**--**	**--**	**--**		**6518**	
34	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**160,92**	**3975,48**	**23,19**	**639734**	**3732**	**335294**	**284045**	**997681**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (26,82)Х6*			**1868,68**	**9,12**	**300708**	**1468**		**73902**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	164,1384 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 16									
35	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**262,92**	**3975,48**	**23,19**	**1045233**	**6097**	**547823**	**464089**	**1630067**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (43,82)Х6*			**1868,68**	**9,12**	**491313**	**2398**		**120746**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	268,1784 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									

		5. Очистка покрытия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**1766446**	**9829**	**964596**	**748134**	**2715745**
							792021	**3866**	**--**	**201166**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1766446**				
	Материалы		тенге				**883118**				
	Всего заработная плата		тенге					**795887**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**81479**				
		Накладные расходы	тенге				**748134**				
		Сметная прибыль	тенге				**201166**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2715746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**582**
		Сметная заработная плата	тенге					**795887**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**2715746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**582**
		Сметная заработная плата	тенге					**795887**			
РАЗДЕЛ 9. Полы с 11-го по 12-й этаж лист 27											
		Тип 15									
36	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,64**	**3975,48**	**23,19**	**213245**	**1244**	**111765**	**94682**	**332561**
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (26,82)Х2			**1868,68**	**9,12**	**100236**	**489**		**24634**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	54,7128 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 16									
37	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**87,64**	**3975,48**	**23,19**	**348411**	**2032**	**182608**	**154696**	**543356**
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (43,82)Х2			**1868,68**	**9,12**	**163771**	**799**		**40249**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	89,3928 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 18									

38	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,2**	**3975,48**	**23,19**	**235348**	**1373**	**123349**	**104496**	**367031**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (29,60)Х2*			**1868,68**	**9,12**	**110626**	**540**		**27188**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	60,384 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 19									
39	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**617**	**2679,25**	**24,89**	**1653097**	**15357**	**1343832**	**283488**	**2091512**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (308,50)Х2*			**476,35**	**12,44**	**293908**	**7675**		**154927**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2								
	С1233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	629,34 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
		Тип 20									
40	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**127,8**	**3975,48**	**23,19**	**508066**	**2964**	**266285**	**225584**	**792342**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (63,90)Х2*			**1868,68**	**9,12**	**238817**	**1166**		**58692**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	130,356 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 21									
41	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**61,48**	**3975,48**	**23,19**	**244413**	**1426**	**128101**	**108520**	**381168**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (30,74)Х2*			**1868,68**	**9,12**	**114886**	**561**		**28235**	

		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	62,7096 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		Тип 23									
42	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,3**	**3975,48**	**23,19**	**44923**	**262**	**23545**	**19946**	**70059**
		НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = (5,65)Х2			**1868,68**	**9,12**	**21116**	**103**		**5190**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	11,526 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**3247503**	**24658**	**2179485**	**991412**	**4578029**
							1043360	**11333**	**--**	**339115**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3247503**				
	Материалы		тенге				**2179485**				
	Всего заработная плата		тенге					**1054693**			
		Накладные расходы	тенге				**991412**				
		Сметная прибыль	тенге				**339115**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4578030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**790**
		Сметная заработная плата	тенге					**1054693**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**4578030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**790**
		Сметная заработная плата	тенге					**1054693**			
РАЗДЕЛ 10. Полы чердак лист 28											
		Тип 24									
43	**1113-0301-0905 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**66,64**	**163,59**	**1,93**	**10902**	**129**	**9043**	**1208**	**13079**
		НР - 69%; СП - 8%			**25,96**	**0,31**	**1730**	**21**		**969**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-203-0207	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-759	т								
	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,0126616 (т)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									

		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Тип 22									
44	**1113-0301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**13,48**	**117,40**	**3,51**	**1583**	**47**	**1139**	**278**	**2010**
		НР - 69%; СП - 8%			**29,42**	**0,47**	**397**	**6**		**149**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**12485**	**176**	**10182**	**1486**	**15089**
							2127	**27**	**--**	**1118**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**12485**				
	Материалы		тенге				**10182**				
	Всего заработная плата		тенге					**2154**			
		Накладные расходы	тенге				**1486**				
		Сметная прибыль	тенге				**1118**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**15089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**15089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2154**			
РАЗДЕЛ 11. Двери лист 29											
		Двери внутренние									
45	**223-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**75,6**	**27695,00**	**--**	**2093742**	**--**	**2093742**	**--**	**2261241**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.1)Х36*			**--**	**--**	**--**	**--**		**167499**	
46	**223-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**73,5**	**27695,00**	**--**	**2035582**	**--**	**2035582**	**--**	**2198429**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.1)Х35*			**--**	**--**	**--**	**--**		**162847**	
47	**223-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**156,87**	**5812,00**	**--**	**911728**	**--**	**911728**	**--**	**984666**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.0,9)Х83*			**--**	**--**	**--**	**--**		**72938**	
48	**223-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**154,98**	**5812,00**	**--**	**900744**	**--**	**900744**	**--**	**972804**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.0,9)Х82*			**--**	**--**	**--**	**--**		**72060**	

49	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**119,28**	**7622,00**	**--**	**909152**	**--**	**909152**	**--**	**981884**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.0,8)Х71*			**--**	**--**	**--**	**--**		**72732**	
50	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**119,28**	**7622,00**	**--**	**909152**	**--**	**909152**	**--**	**981884**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.0,8)Х71*			**--**	**--**	**--**	**--**		**72732**	
51	223-207-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м2**	**60,48**	**36431,00**	**--**	**2203347**	**--**	**2203347**	**--**	**2379615**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.1,2)Х24*			**--**	**--**	**--**	**--**		**176268**	
52	223-207-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м2**	**193,2**	**36431,00**	**--**	**7038469**	**--**	**7038469**	**--**	**7601547**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,3.1,2)Х70*			**--**	**--**	**--**	**--**		**563078**	
53	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**4,4**	**27695,00**	**--**	**121858**	**--**	**121858**	**--**	**131607**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,2.1)Х2*			**--**	**--**	**--**	**--**		**9749**	
		Двери наружные									
54	223-207-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м2**	**15,12**	**36431,00**	**--**	**550837**	**--**	**550837**	**--**	**594904**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.1,2)Х6*			**--**	**--**	**--**	**--**		**44067**	
55	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**22**	**27695,00**	**--**	**609290**	**--**	**609290**	**--**	**658033**
		СП - 8%; *Формула объема = (2.1)Х11*			**--**	**--**	**--**	**--**		**48743**	
56	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**3,74**	**27695,00**	**--**	**103579**	**--**	**103579**	**--**	**111865**
		СП - 8%; *Формула объема = (1,87.1)Х2*			**--**	**--**	**--**	**--**		**8286**	
57	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м2**	**3,78**	**58149,00**	**--**	**219803**	**--**	**219803**	**--**	**237387**
		СП - 8%; *Формула объема = (2,1.0,9)Х2*			**--**	**--**	**--**	**--**		**17584**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				**18607283**	**--**	**18607283**	**--**	**20095866**
							--	**--**	**--**	**1488583**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3630776**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3630776**				
		Сметная прибыль	тенге				**290462**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3921238**				

	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**14976507**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14976507**				
		Сметная прибыль	тенге				**1198121**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**16174628**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				**20095866**				
РАЗДЕЛ 12.Решетка жалюзийная РЖ-1, РЖ-2 лист 30.1											
		РЖ-1									
58	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5422**	**68968,50**	**2985,20**	**37395**	**1618**	**2602**	**23103**	**65338**
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((12,42+3,77+10,92).0,001)Х20			**61185,80**	**567,03**	**33175**	**307**		**4840**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
59	**222-509-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,5422**	**861632,00**	**--**	**467177**	**--**	**467177**	**--**	**504551**
		СП - 8%; Формула объема = (((12,42+3,77+10,92).0,001))Х20			**--**	**--**	**--**	**--**		**37374**	
60	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,7238**	**99,17**	**2,72**	**1559**	**43**	**690**	**573**	**2303**
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (((12,42+3,77+10,92).0,001).29)Х20			**52,54**	**0,31**	**826**	**5**		**171**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
61	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**15,7238**	**403,55**	**7,03**	**6345**	**111**	**5509**	**511**	**7404**
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (((12,42+3,77+10,92).0,001).29)Х20			**46,14**	**0,94**	**725**	**15**		**548**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг								
	С1236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	2,830284 (кг)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		РЖ-2									

62	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12784**	**68968,50**	**2985,20**	**8817**	**381**	**614**	**5447**	**15405**
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = ((8,44+4,52+2.1,51).0,001)Х8*			**61185,80**	**567,03**	**7822**	**72**		**1141**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
63	**222-509-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,12784**	**861632,00**	**--**	**110151**	**--**	**110151**	**--**	**118963**
		СП - 8%; *Формула объема = (((8,44+4,52+2.1,51).0,001))Х8*			**--**	**--**	**--**	**--**		**8812**	
64	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,70736**	**99,17**	**2,72**	**368**	**10**	**163**	**135**	**543**
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (((8,44+4,52+2.1,51).0,001).29)Х8*			**52,54**	**0,31**	**195**	**1**		**40**	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
65	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**3,70736**	**403,55**	**7,03**	**1496**	**26**	**1299**	**120**	**1746**
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (((8,44+4,52+2.1,51).0,001).29)Х8*			**46,14**	**0,94**	**171**	**3**		**129**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг								
	С1236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	0,6673248 (кг)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				**633308**	**2189**	**588205**	**29889**	**716253**
							42914	**403**	**--**	**53055**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**9768**				
	Материалы		тенге				**7661**				
	Всего заработная плата		тенге					**1941**			
		Накладные расходы	тенге				**1339**				
		Сметная прибыль	тенге				**888**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**

		Сметная заработная плата	тенге					1941			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				623540				
	Материалы		тенге				3214				
	Всего заработная плата		тенге					41376			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				577328				
		Накладные расходы	тенге				28550				
		Сметная прибыль	тенге				52167				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				704257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					41376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				716252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					43317			
РАЗДЕЛ 13. Отделка фасадов лист 35											
		Цоколь									
66	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**418,7**	**8308,28**	**43,84**	**3478677**	**18356**	**1766005**	**1359495**	**5225226**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 198,7+220			**4046,61**	**12,07**	**1694316**	**5054**		**387054**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Состав работ:									
		1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля									
		2. Установка фасадных кронштейнов									
		3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам									
		4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих									
		5. Установка облицовочных плит									
67	**231-102-0106 РСНБ РК 2015**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**м2**	**418,7**	**6508,00**	**--**	**2724900**	**--**	**2724900**	**--**	**2942892**
		СП - 8%; Формула объема = 198,7+220			**--**	**--**	**--**	**--**		**217992**	
		Наружные стены									
68	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство облицовки экструдированными пенополистирольными плитами с лесов**	**м2**	**903,284**	**3476,61**	**27,85**	**3140366**	**25156**	**521358**	**2080588**	**5638631**
		НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (2495,5+1474,82+464,1+82)Х0,2			**2871,58**	**7,62**	**2593852**	**6883**		**417676**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2								
	С1261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции { на ед.изм. =5,3 }	4787,4052 (кг)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка поверхности									
		2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой									
		3. Приготовление клеевого раствора									

		4. Приклеивание плит утеплителя									
		5. Крепление плит									
		6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки									
		7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки									
		8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
69	**Прайс-лист**	**Экструдированные пенополистирольные плиты**	**шт**	**903,284**	**3825,00**	**--**	**3455061**	**--**	**3455061**	**--**	**3731466**
		СП - 8%; *Формула объема = (2495,5+1474,82+464,1+82)X0,2;* *Формула стоимости = (4200:1,12.1,02)X0,2*			**--**	**--**	**--**	**--**		**276405**	
70	**1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**903,284**	**373,50**	**37,92**	**337377**	**34253**	**88693**	**172108**	**550244**
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = (2495,5+1474,82+464,1+82)X0,2*			**237,39**	**0,78**	**214431**	**705**		**40759**	
71	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**910,0266**	**939,95**	**47,57**	**855380**	**43290**	**282036**	**512602**	**1477420**
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = ((14,5+41,2).2.40,845)X0,2*			**582,46**	**23,22**	**530054**	**21131**		**109439**	
		Состав работ:									
		1. Планировка места установки наружных лесов									
		2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц									
		3. Разборка лесов									
		4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их									
		5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
72	**1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=6,12125**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**910,0266**	**972,75**	**3,93**	**885233**	**3576**	**389392**	**459431**	**1452238**
		НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = ((14,5+41,2).2.40,845)X0,2*			**540,93**	**1,92**	**492265**	**1747**		**107573**	
		Состав работ:									
		1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц									
		2. Разборка лесов									
		3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их									
		4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
		Откосы окон, витражей, подоконные сливы, накрывочный элемент парапетов									

73	**1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**28**	**69,53**	**0,32**	**1947**	**8**	**137**	**1662**	**3897**
		НР - 92%; СП - 8%; *Формула объема = ((570+130).0,2)Х0,2*			**64,34**	**0,16**	**1802**	**4**		**289**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью									
		2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью									
74	**214-105-0103 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,17584**	**686295,00**	**--**	**120678**	**--**	**120678**	**--**	**130332**
		СП - 8%; *Формула объема = ((570+130).0,2.0,0008.7,85)Х0,2*			**--**	**--**	**--**	**--**		**9654**	
		Ступени крылец									
75	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,6**	**3975,48**	**23,19**	**14312**	**84**	**7501**	**6354**	**22320**
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (18)Х0,2*			**1868,68**	**9,12**	**6727**	**33**		**1653**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								
	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	3,672 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Очистка и огрунтовка основания									
		2. Приготовление клеевого состава									
		3. Укладка плитки									
		4. Затирка швов									
		5. Очистка покрытия									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				**15013931**	**124723**	**9355761**	**4592240**	**21174666**
							5533447	**35557**	**--**	**1568494**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**15013931**				
	Материалы		тенге				**3055118**				
	Всего заработная плата		тенге					**5569004**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**6300639**				
		Накладные расходы	тенге				**4592240**				
		Сметная прибыль	тенге				**1568494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**21174665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3668**
		Сметная заработная плата	тенге					**5569004**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				**21174665**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3668**
		Сметная заработная плата	тенге					**5569004**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**70 476 213**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**13905493**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**530251**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**185298**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**39084436**		

	...ов	тенге						11735476	
	...прибыль	тенге						5220453	
	...мость СМР								**70 476 213**
	...вание								0
	Временные здания и сооружения 0,9%					0,9%			**634 286**
	Итого с временными сооружением								634 286
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%								**348 441**
	Непредиденные работы и затраты					2%			**1 429 179**
	Итого в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1								72 888 120
	Налог на добавленную стоимсоть					12%			**8 746 574**
	Итого с НДС								**81 634 694**
	в том числе Жильё =98,49%								**80 402 010**
	в том числе ВП =1,51%								**1 232 684**
	С учетом поправочного коэффициента договорной цены **(0,995)**								**80 000 000,00**
	Всего:								**80 000 000,00**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"

А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

Б.Нурсейтов