Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№2 от 20.12.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №2 за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Этаж на отметке +3,400										
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Перегородки 120 мм/**	м3 кладки	3,47		24302,07	4866,55	84328	16887	--	53950	149340
		НР - 72%; СП - 8%				19435,52	2158,27	67441	7489		11062	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Стены 380 мм/**	м3 кладки	94,41		24302,07	4866,55	2294358	459451	--	1467842	4063176
		НР - 72%; СП - 8%				19435,52	2158,27	1834907	203762		300976	
3	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	3		4600,97	117,86	13803	354	--	9799	25490
		НР - 72%; СП - 8%				4483,11	53,44	13449	160		1888	
4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,4		355,18	--	1918	--	--	1381	3563
		НР - 72%; СП - 8%				355,18	--	1918	--		264	
5	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	12		3707,81	102,16	44494	1226	--	31561	82139
		НР - 72%; СП - 8%				3605,65	47,19	43268	566		6084	
6	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка**	м2 перекрытия	128,25		3280,76	1160,34	420757	148814	--	235771	709050
		НР - 72%; СП - 8%				2120,42	432,87	271943	55516		52522	
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	63,1		1861,92	609,81	117487	38479	--	69548	201998
		НР - 72%; СП - 8%				1252,11	278,70	79008	17586		14963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	628,37	164,41 164,18	0,24 --	103311 103163	148 --	--	74278 14207	191796
9	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия /Стяжка кровли/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	628,37	573,24 430,58	142,65 64,76	360205 270565	89640 40693	--	224106 46745	631056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3440661** **2685664**	**754998** **325773**	**--** **--**	**2168236** **448711**	**6057608**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3440661**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3011437**			
		Накладные расходы	Тенге				**2168234**				
		Сметная прибыль	Тенге				**448712**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6057608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					**3011437**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6057608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					**3011437**			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
10	1215-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	81,68	268,79 252,22	16,57 8,45	21955 20602	1353 690	--	15330 2983	40268
11	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	30,6	294,69 278,12	16,57 8,45	9017 8511	507 258	--	6314 1226	16558
12	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6	378,01 361,45	16,57 8,45	2268 2169	99 51	--	1598 309	4175
13	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5	465,84 449,27	16,57 8,45	2329 2246	83 42	--	1648 318	4295
14	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,0445	294,69 278,12	16,57 8,45	1781 1681	100 51	--	1247 242	3271
15	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,3912	378,01 361,45	16,57 8,45	1282 1226	56 29	--	903 175	2360
16	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	22,451	465,84 449,27	16,57 8,45	10459 10087	372 190	--	7399 1429	19286
17	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	8,1012	554,80 538,23	16,57 8,45	4495 4360	134 68	--	3189 615	8298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53586** **50881**	**2705** **1379**	**--** **--**	**37628** **7297**	**98511**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53586				
	Всего заработная плата		Тенге					52260			
		Накладные расходы	Тенге				37627				
		Сметная прибыль	Тенге				7297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52260			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
18	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	51,5	503,85	1,47	25948	76	589	18204	47684
		НР - 72%; СП - 8%			490,94	--	25283	--		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	2	1790,34	--	3581	--	--	2578	6651
		НР - 72%; СП - 8%			1790,34	--	3581	--		493	
20	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	2	974,58	274,30	1949	549	--	1202	3403
		НР - 72%; СП - 8%			700,28	134,60	1401	269		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				31478	624	589	21984	57738
							30264	269	--	4277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31478				
	Материалы		Тенге				589				
	Всего заработная плата		Тенге					30534			
		Накладные расходы	Тенге				21984				
		Сметная прибыль	Тенге				4277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					30534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					30534			
		ОТДЕЛ 1. Отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 4.Стены,перегородки									
Подвал (АР-18)											
21	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,5	2119,17	249,63	172713	20345	57181	96197	290423
		НР - 93%; СП - 8%			1167,94	101,24	95187	8251		21513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	8,15	19951,00	--	162601	--	162601	--	175609
		СП - 8%			--	--	--	--		13008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Првый этаж на отметке 0,000(АР-19)											
23	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	72,85	19951,00	--	1453430	--	1453430	--	1569705
		СП - 8%			--	--	--	--		116274	
Второй этаж на отметке +3,400 (АР-20)											
24	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	375,525	2119,17	249,63	795802	93742	263469	443245	1338171
		НР - 93%, СП - 8%			1167,94	101,24	438591	38017		99124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	37,5525	19951,00	--	749210	--	749210	--	809147
		СП - 8%			--	--	--	--		59937	
26	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	240	29578,78	2766,50	7098908	663960	5256273	1332112	9105502
		НР - 93%; СП - 8%			4911,14	1057,10	1178675	253704		674482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10432664	778047	7942164	1871554	13288557
							1712453	299972	--	984338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10432664				
	Материалы		Тенге				5576923				
	Всего заработная плата		Тенге					2012425			
	Местные материалы		Тенге				2365241				
		Накладные расходы	Тенге				1871555				
		Сметная прибыль	Тенге				984337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13288556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1633
		Сметная заработная плата	Тенге					2012425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13288556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1633
		Сметная заработная плата	Тенге					2012425			
		РАЗДЕЛ 5.Полы (АР-28)									
Тип 1 (на отм. -2,650)											
27	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	100,6	748,63	36,01	75312	3622	31761	39224	123699
		НР - 94%, СП - 8%			396,91	17,88	39929	1798		9163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 2 (на отм. -2,650)											
28	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	30,67	748,63	36,01	22960	1104	9683	11958	37712
		НР - 94%, СП - 8%			396,91	17,88	12173	548		2793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тип 3(на отм. 0,000)											
29	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	108,42	748,63	36,01	81167	3904	34230	42273	133314
		НР - 94%; СП - 8%			396,91	17,88	43033	1938		9875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 4 (на отм. 0,000)											
30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	224,16	748,63	36,01	167813	8072	70770	87399	275629
		НР - 94%; СП - 8%			396,91	17,88	88971	4007		20417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 5 (на отм. 0,000)											
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	128,22	748,63	36,01	95989	4617	40480	49993	157661
		НР - 94%; СП - 8%			396,91	17,88	50892	2292		11679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип 6 (на отм. 0,000)											
32	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	104,01	748,63	36,01	77865	3745	32838	40553	127892
		НР - 94%; СП - 8%			396,91	17,88	41282	1859		9473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				521107	25064	219762	271400	855907
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				276280	12443	--	63400	
	Материалы		Тенге				521107				
	Всего заработная плата		Тенге				219762				
		Накладные расходы	Тенге					288723			
		Сметная прибыль	Тенге				271399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				855907				
		Сметная заработная плата	Тенге								304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					288723			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				855907				
		Сметная заработная плата	Тенге								304
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					288723			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10953770	803112	8162515	4370802	20358321
	Материалы		Тенге				1988733	312414	--	1508023	
	Всего заработная плата		Тенге				10953770				
	Местные материалы		Тенге				5796685				
		Накладные расходы	Тенге					2301147			
		Сметная прибыль	Тенге				2365241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2142954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1047738				
		Сметная заработная плата	Тенге				14144463				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2301147			1937
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14144463				
		Сметная заработная плата	Тенге								1937
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2301147			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									20358321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4755542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1561439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					639836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8162515		
		- Накладные расходы	Тенге							4370802	
		- Сметная прибыль	Тенге							1508023	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					20 358 321				
		Стоимость общестроительных работ					20 358 321				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				20 602 621				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				453 258				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				21 055 879				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				421 118				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				21 476 996				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				15 463 437				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				6 013 559				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				6 314 453				
		к-0,9	Тенге				19 600 101				
		НДС 12%	Тенге				2 352 012				
		ИТОГО	Тенге				21 952 114				

Заказчик:
Руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата _____ **Байдаулетов А.Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Маканов М. К.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АСКОС+" _____ **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**