Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "ШымкентҚұрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за июнь 2022 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №9 к договору №146 от 16.06.2020 г.	06.06.2022	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	467003028431	ТОО	17

по подпрограмме 028

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2001 года	из графы						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1100187978,12	140000000,00	35714285,71		27918664,00	27918664,00	-	-	-	4285714,29	40 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
_____ Жақсылық Н. Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.

Эксперт
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Р. Джумадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**

Наименование объекта: «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)

Основание: Доп.соглашение №9 от 06.06.2022г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №13
о стоимости выполненных работ июнь 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-4
Силовое электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩК-/71шт/									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	6	4836,14	1479,78	29017	8878	591	16718	49394
2	247-201-1006 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.	6	5230,00	--	31380	--	31380	--	33890
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	5939,26	125,54	71271	1506	32685	27027	106162
4	247-204-2832 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА**	шт.	6	5307,00	--	31842	--	31842	--	34389
5	247-204-0186 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА**	шт.	6	4828,00	--	28968	--	28968	--	31285
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	24	3189,55	30,71	76549	737	38732	26698	111506
7	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
8	247-204-0170 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	18	4609,00	--	82962	--	82962	--	89599

		ШАВР									
9	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**17516,72**	**1068,17**	**17517**	**1068**	**13191**	**2620**	**21748**
10	**515-301-0543 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21У3**	**шт.**	**1**	**148100,00**	**--**	**148100**	**--**		**--**	**148100**
					--	**--**	**--**	**--**	**148100**	**--**	
		ЩСТ									
11	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4836,14**	**1479,78**	**4836**	**1480**	**98**	**2786**	**8232**
12	**247-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6700,00**	**--**	**6700**	**--**	**6700**	**--**	**7236**
13	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**3189,55**	**30,71**	**9569**	**92**	**4842**	**3337**	**13939**
14	**247-204-2523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2233,00**	**--**	**2233**	**--**	**2233**	**--**	**2412**
15	**247-204-0755 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1645,00**	**--**	**3290**	**--**	**3290**	**--**	**3553**
		ЩС-ПТ									
16	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4836,14**	**1479,78**	**4836**	**1480**	**98**	**2786**	**8232**
17	**247-201-0104 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7068,00**	**--**	**7068**	**--**	**7068**	**--**	**7633**
18	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**3189,55**	**30,71**	**25516**	**246**	**12910**	**8899**	**37168**
19	**247-204-2523 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2233,00**	**--**	**2233**	**--**	**2233**	**--**	**2412**
20	**247-204-0170 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**3**	**4609,00**	**--**	**13827**	**--**	**13827**	**--**	**14933**
21	**247-204-0757 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**1645,00**	**--**	**6580**	**--**	**6580**	**--**	**7106**
		ЩС-ПДУ 1,2									
22	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4836,14**	**1479,78**	**9672**	**2960**	**196**	**5573**	**16464**

23	247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
24	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5939,26	125,54	11879	251	5448	4504	17694
25	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
27	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	1691,00	--	6764	--	6764	--	7305
РАЗДЕЛ 1. Электроустановочные изделия											
		Трубы									
28	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	126,92	425,10	3,09	53954	392	1438	37551	98825
29	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	128,1892	66,00	--	8460	--	8460	--	9137
30	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	190	531,35	5,09	100956	968	17492	59512	173306
31	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм	м	191,9	148,00	--	28401	--	28401	--	30673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				191771	1360	415912	202461	1133627
							134620	190	148100	73001	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				154910				
	Материалы		тенге				18931				
	Всего заработная плата		тенге					134810			
		Накладные расходы	тенге				97063				
		Сметная прибыль	тенге				20157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				272130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					134810			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				36861				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				36861				
		Сметная прибыль	тенге				2949				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				39810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				311940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					134810			
РАЗДЕЛ 2. Дополнительная система уравнивания потенциалов											

32	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**600**	**95,51**	**0,89**	**57306**	**534**	**11202**	**32975**	**97503**
33	**243-142-0307 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,6**	**94730,00**	**--**	**56838**	**--**	**56838**	**--**	**61385**
34	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**600**	**338,23**	**2,82**	**202938**	**1692**	**7872**	**139281**	**369597**
35	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**606**	**32,00**	**--**	**19392**	**--**	**19392**	**--**	**20943**
36	**247-202-0701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной КУП1101, IP 20**	**шт.**	**72**	**478,00**	**--**	**34416**	**--**	**34416**	**--**	**37169**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**370890**	**2226**	**129720**	**172256**	**586597**
							238944	**300**	**--**	**43451**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**148560**				
	Материалы		тенге				**11202**				
	Всего заработная плата		тенге					**45798**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**91254**				
		Накладные расходы	тенге				**32975**				
		Сметная прибыль	тенге				**14522**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**196057**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	тенге					**45798**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**202938**				
	Материалы		тенге				**7872**				
	Всего заработная плата		тенге					**193446**			
		Накладные расходы	тенге				**139281**				
		Сметная прибыль	тенге				**27378**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**369597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	тенге					**193446**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**19392**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**19392**				
		Сметная прибыль	тенге				**1551**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**20943**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**586597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	тенге					**239244**			
РАЗДЕЛ 3. Заземление и молниезащита											
37	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**1446,90**	**183,32**	**8681**	**1100**	**1201**	**4824**	**14585**

38	**214-210-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,00948**	**395673,00**	**--**	**3751**	**--**	**3751**	**--**	**4051**
39	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8/6/ мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**500**	**414,87**	**17,55**	**207435**	**8775**	**69545**	**94471**	**326059**
40	**1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**90**	**414,87**	**17,55**	**37338**	**1579**	**12518**	**17005**	**58690**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**257205**	**11454**	**87015**	**116300**	**403385**
							158736	**2792**	**--**	**29879**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**253454**				
	Материалы		тенге				**83265**				
	Всего заработная плата		тенге					**161528**			
		Накладные расходы	тенге				**116300**				
		Сметная прибыль	тенге				**29579**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**399333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	тенге					**161528**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3751**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3751**				
		Сметная прибыль	тенге				**300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4051**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**403384**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	тенге					**161528**			
		РАЗДЕЛ 4. Система обогрева кровли (Теплоскат)									
41	**1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	**шт.**	**4**	**18093,25**	**3971,55**	**72373**	**15886**	**2739**	**45414**	**127210**
42	**245-712-0302 РСНБ РК 2015**	**Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0**	**шт.**	**1**	**2984,00**	**--**	**2984**	**--**	**2984**	**--**	**3223**
43	**245-712-0301 РСНБ РК 2015**	**Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330**	**шт.**	**1**	**1905,00**	**--**	**1905**	**--**	**1905**	**--**	**2057**
44	**245-712-0102 РСНБ РК 2015**	**Терморегуляторы без датчика модели PT330**	**шт.**	**1**	**20587,00**	**--**	**20587**	**--**	**20587**	**--**	**22234**
45	**245-712-0101 РСНБ РК 2015**	**Терморегуляторы без датчика модели PT320**	**шт.**	**1**	**21913,00**	**--**	**21913**	**--**	**21913**	**--**	**23666**
46	**1308-0401-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 7. Монтаж заделки**	**шт.**	**4**	**3659,77**	**90,81**	**14639**	**363**	**1724**	**9149**	**25691**
47	**243-906-2104 РСНБ РК 2015**	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	**шт.**	**4**	**2410,00**	**--**	**9640**	**--**	**9640**	**--**	**10411**

48	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	34	341,77	0,32	11620	10	4761	4935	17880
		3. Крепление кабеля лентой									
49	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	34	4315,00	--	146710	--	146710	--	158447
		Система автоматического управления									
50	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4035,35	62,25	4035	62	1017	2147	6677
		Состав работ:									
51	247-201-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3189,55	30,71	19137	184	9683	6674	27876
53	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
54	247-204-2405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 10 мА	шт.	1	7134,00	--	7134	--	7134	--	7705
55	247-208-0131 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5319,00	--	5319	--	5319	--	5745
		Система электрораспределения									
56	243-906-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная соединительная 4мм (ОБО)	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
57	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
58	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	1	732,00	--	732	--	732	--	791
59	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
60	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	112,62	1,78	4505	71	788	2647	7724
61	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	220596,00	--	8824	--	8824	--	9530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				366945	16576	261348	70966	472947
							89021	7020	--	35035	
	Стоимость монтажных работ		тенге				362910				
	Материалы		тенге				19694				
	Всего заработная плата		тенге					93059			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				240636				
		Накладные расходы	тенге				68819				

		Сметная прибыль	тенге				**34540**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**466269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	тенге					**93059**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4035**				
	Материалы		тенге				**1017**				
	Всего заработная плата		тенге					**2982**			
		Накладные расходы	тенге				**2147**				
		Сметная прибыль	тенге				**495**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**2982**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**472946**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
		Сметная заработная плата	тенге					**96041**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2597679**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-8

Грузоподъемное и лифтовое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**Ц13-030501-0111 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 /39/м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**2**	**1101855,46**	**21736,66**	**2203711**	**43473**	**194803**	**1204232**	**3680579**
					982717,51	**4358,17**	**1965435**	**8716**		**272635**	
2	**Ц13-030501-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 /39/м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**6**	**-11733,47**	**-87,09**	**-70401**	**-523**	**-13821**	**-34237**	**-113009**
		Формула объема = 3.2			**-9342,76**	**-11,66**	**-56057**	**-70**		**-8371**	
3	**516-101-0203**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь /Пассажирский лифт грузоподъемностью 630кг на 12 остановок кабина крашенный металл/**	**комплект**	**2**	**7948583,00**	**--**	**15897166**	**--**		**--**	**15897166**
					--	**--**	**--**	**--**	**15897166**	**--**	

4	**Тех.часть раздел 2 таблица 1**	**Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку**	**остановка**	**6**	**198800,00**	**--**	**1192800**	**--**		**--**	**1192800**
					--	**--**	**--**	**--**	**1192800**	**--**	
5	**Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 /39/м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**	**1238380,95**	**28793,73**	**1238381**	**28794**	**102029**	**679184**	**2070971**
					1107558,34	**5858,77**	**1107558**	**5859**		**153405**	
6	**Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**5**	**-13040,50**	**-108,89**	**-65202**	**-545**	**-11517**	**-32470**	**-105485**
7	**516-101-0302**	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл /Пассажирский лифт грузоподъемностью 1000кг на 12 остановок кабина крашенный металл/**	**комплект**	**1**	**8292991,00**	**--**	**8292991**	**--**		**--**	**8292991**
					--	**--**	**--**	**--**	**8292991**	**--**	
8	**Тех.часть раздел 2 таблица 1**	**Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку**	**остановка**	**3**	**198800,00**	**--**	**596400**	**--**		**--**	**596400**
					--	**--**	**--**	**--**	**596400**	**--**	
9	**Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	**подъемник**	**1**	**66161,35**	**6792,48**	**66161**	**6793**	**--**	**38056**	**112554**
					59368,87	**3017,52**	**59369**	**3018**		**8337**	
10	**516-201-0101**	**Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПТУ-001, грузоподъемность 250 кг**	**комплект**	**1**	**1939307,00**	**--**	**1939307**	**--**		**--**	**1939307**
					--	**--**	**--**	**--**	**1939307**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**33564271**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3023165**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**77992**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**17434**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**271492**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**27918664**		
		- Накладные расходы	тенге							**1854765**	
		- Сметная прибыль	тенге							**418192**	
	Всего, сметная стимость СМР										**36 161 950**
	Оборудование										27 918 664
	Временные здания и сооружения 0,9%							**0,9%**			**74 190**
	Итого с временными сооружением										74 190
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%										**40 756**
	Непредиденные работы и затраты							**2%**			**167 165**

	Итого в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1									36 444 060
	Налог на добавленную стоимсоть						12%			**4 373 287**
	Итого с НДС									**40 817 347**
	в том числе Жильё =98,49%									**40 201 005**
	в том числе ВП =1,51%									**616 342**
	С учетом поправочного коэффициента договорной цены **(0,995)**									**40 000 000,00**
	Всего:									**40 000 000,00**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Б.Нурсейтов