Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "ШымкентҚұрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за июль 2022 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №9 к договору №146 от 16.06.2020 г.	06.06.2022	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	467003028431	ТОО	17

по подпрограмме 028

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2001 года	из графы						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1137587978,12	137400000,00	33392857,14		12785336,00	12785336,00	-	-	-	4007142,86	37 400 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Жаксылык Н. Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.

Эксперт
ТОС "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Р. Джумадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)
Основание: Доп.соглашение №9 от 06.06.2022г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №14
о стоимости выполненных работ июль 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-4
Силовое электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Низковольтное комплектное оборудование									
1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	3	17516,72	1068,17	52550	3205	39571	7860	65243
					3258,00	381,00	9774	1143		4833	
2	515-301-0303	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
3	515-301-0315	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-02 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	шт.	1	327814,00	--	327814	--		--	327814
					--	--	--	--	327814	--	
4	515-301-0309	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	1	432473,00	--	432473	--		--	432473
					--	--	--	--	432473	--	
		ЩЭ-/23шт/									
5	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	23	4836,14	1479,78	111231	34035	2262	64085	189342
					3258,00	611,88	74934	14073		14025	

6	С1247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	23	33639,00	--	773697	--	773697	--	835593
					--	--	--	--		61896	
7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	69	5939,26	125,54	409809	8662	187937	155404	610430
					3090,00	38,10	213210	2629		45217	
8	С1247-204-0741	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	69	1405,00	--	96945	--	96945	--	104701
					--	--	--	--		7756	
9	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	69	669,80	89,03	46216	6143	1857	29409	81675
					553,86	38,10	38216	2629		6050	
10	С1247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	69	10292,00	--	710148	--	710148	--	766960
					--	--	--	--		56812	
		ЩЭ-/1шт/									
11	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
					3258,00	611,88	3258	612		610	
12	С1247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33639,00	--	33639	--	33639	--	36330
					--	--	--	--		2691	
13	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5939,26	125,54	11879	251	5448	4504	17694
					3090,00	38,10	6180	76		1311	
14	С1247-204-0741	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	1405,00	--	2810	--	2810	--	3035
					--	--	--	--		225	
15	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2	669,80	89,03	1340	178	54	852	2368
					553,86	38,10	1108	76		175	
16	С1247-301-0121	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	10292,00	--	20584	--	20584	--	22231
					--	--	--	--		1647	
		ЩК-/71шт/									
17	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	65	4836,14	1479,78	314349	96186	6393	181110	535096
					3258,00	611,88	211770	39772		39637	
18	С1247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	65	5230,00	--	339950	--	339950	--	367146

					--	--	--	--		27196	
19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	130	5939,26	125,54	772104	16320	354084	292790	1150086
					3090,00	38,10	401700	4953		85192	
20	С1247-204-2832	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА	шт.	65	5307,00	--	344955	--	344955	--	372551
					--	--	--	--		27596	
21	С1247-204-0186	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	65	4828,00	--	313820	--	313820	--	338926
					--	--	--	--		25106	
22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	260	3189,55	30,71	829283	7985	419598	289224	1207988
					1545,00	--	401700	--		89481	
23	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	65	527,00	--	34255	--	34255	--	36995
					--	--	--	--		2740	
24	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	195	4609,00	--	898755	--	898755	--	970655
					--	--	--	--		71900	
		АВР									
25	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	29635,21	2847,52	88906	8543	65702	12943	109996
					4887,00	1104,90	14661	3315		8148	
26	515-301-0265 прим.	Устройство АВР на 3 ввода 160А ШАВР3-160-2	шт.	1	200368,00	--	200368	--		--	200368
					--	--	--	--	200368	--	
27	515-301-0241 прим.	Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4-50-5-У3	шт.	1	188183,00	--	188183	--		--	188183
					--	--	--	--	188183	--	
28	515-301-0242 прим.	Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4-40-5-У3	шт.	1	204614,00	--	204614	--		--	204614
					--	--	--	--	204614	--	
29	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные У870М У3	100 шт.	1,2	4263,00	--	5116	--	5116	--	5525
					--	--	--	--		409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8173815	182988	4657678	1040967	9795436
							1376511	69278	1956638	580653	
	Стоимость оборудования		тенге				1956638				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1956638				
	Стоимость монтажных работ		тенге				6212061				
	Материалы		тенге				1083004				
	Всего заработная плата		тенге					1445789			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3569558				
		Накладные расходы	тенге				1040967				
		Сметная прибыль	тенге				580244				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**7833272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**918**
		Сметная заработная плата	тенге					**1445789**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5116**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5116**				
		Сметная прибыль	тенге				**409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5525**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9795435**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**918**
		Сметная заработная плата	тенге					**1445789**			
РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудования											
30	**Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**289**	**639,80**	**4,26**	**184902**	**1231**	**19782**	**118395**	**327561**
					567,09	**1,90**	**163889**	**549**		**24264**	
31	**С1247-102-0307**	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 /СПС-12Д/ антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**212**	**6649,00**	**--**	**1409588**	**--**	**1409588**	**--**	**1522355**
					--	**--**	**--**	**--**		**112767**	
32	**С1247-102-0121**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**6**	**4102,00**	**--**	**24612**	**--**	**24612**	**--**	**26581**
					--	**--**	**--**	**--**		**1969**	
33	**С1247-102-1404**	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54**	**шт.**	**71**	**5644,00**	**--**	**400724**	**--**	**400724**	**--**	**432782**
					--	**--**	**--**	**--**		**32058**	
34	**Е11-210401-0506 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**2**	**1681,98**	**25,59**	**3364**	**51**	**29**	**2381**	**6205**
					1642,14	**11,43**	**3284**	**23**		**460**	
35	**С1247-102-0505**	**Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3400 opal 3-6K**	**шт.**	**2**	**17141,00**	**--**	**34282**	**--**	**34282**	**--**	**37025**
					--	**--**	**--**	**--**		**2743**	
36	**Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем РВО-42У2 длина кабеля 12м**	**шт**	**3**	**5364,11**	**--**	**16092**	**--**	**16092**	**--**	**17379**
					--	**--**	**--**	**--**		**1287**	
37	**Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4**	**Лампы компактные люминесцентные КЭЛ-FS 15W 220В 15Вт 2700К Е27**	**шт**	**24**	**377,95**	**--**	**9071**	**--**	**9071**	**--**	**9797**
					--	**--**	**--**	**--**		**726**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2082635**	**1282**	**1914180**	**120776**	**2379685**
							167173	**572**	**--**	**176274**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1459363**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1459363**				
		Сметная прибыль	тенге				**116749**				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**1576112**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**623272**				
	Материалы		тенге				**19810**				
	Всего заработная плата		тенге					**167745**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**435006**				
		Накладные расходы	тенге				**120776**				
		Сметная прибыль	тенге				**59525**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**803573**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	тенге					**167745**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**2379685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	тенге					**167745**			
РАЗДЕЛ 3. Система обогрева кровли (Теплоскат)											
38	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**40**	**338,23**	**2,82**	**13529**	**113**	**524**	**9285**	**24640**
					322,29	**0,12**	**12892**	**5**		**1825**	
39	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**40,4**	**32,00**	**--**	**1293**	**--**	**1293**	**--**	**1396**
					--	**--**	**--**	**--**		**103**	
40	**С1247-202-0104**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**2**	**829,00**	**--**	**1658**	**--**	**1658**	**--**	**1791**
					--	**--**	**--**	**--**		**133**	
		Крепежные элементы и аксессуары									
41	**С1217-105-0103**	**Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем**	**кг**	**0,33**	**10,00**	**--**	**3**	**--**	**3**	**--**	**3**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
42	**С1241-211-0102 прим.**	**Муфта труба-кор, PN 10 диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**219,00**	**--**	**657**	**--**	**657**	**--**	**710**
					--	**--**	**--**	**--**		**53**	
43	**С1241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**80**	**7,00**	**--**	**560**	**--**	**560**	**--**	**605**
					--	**--**	**--**	**--**		**45**	
44	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**1**	**755,38**	**80,35**	**755**	**80**	**331**	**291**	**1130**
					343,72	**39,22**	**344**	**39**		**84**	
45	**С1234-303-0103**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм**	**м**	**1,1**	**117,00**	**--**	**129**	**--**	**129**	**--**	**139**
					--	**--**	**--**	**--**		**10**	
46	**С1261-404-0428 прим.**	**Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017 /нагреватель ШО-1/**	**шт.**	**1**	**2706,00**	**--**	**2706**	**--**	**2706**	**--**	**2922**
					--	**--**	**--**	**--**		**216**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**21290**	**193**	**7861**	**9576**	**33336**

							13236	**44**	**--**	**2469**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1658**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1658**				
		Сметная прибыль	тенге				**133**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**1791**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**17122**				
	Материалы		тенге				**856**				
	Всего заработная плата		тенге					**13280**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2838**				
		Накладные расходы	тенге				**9576**				
		Сметная прибыль	тенге				**2135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**28833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	тенге					**13280**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**2510**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2510**				
		Сметная прибыль	тенге				**201**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**2711**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**33335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	тенге					**13280**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**12208455**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1556920**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**184463**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**69894**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**6579719**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**1956638**		
		- Накладные расходы	тенге							**1171319**	
		- Сметная прибыль	тенге							**759396**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-6

Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**63645,42**	**2,72**	**63645**	**3**	**562**	**38479**	**110294**
2	**Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-КАУ ПРОТ.R3**	**шт**	**1**	**54561,80**	**--**	**54562**	**--**	**54562**	**--**	**58927**

3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20543,36	2275,24	20543	2275	1393	10715	33759
4	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт	1	31709,25	--	31709	--	31709	--	34246
5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт.	2	3138,00	--	6276	--	--	4519	11658
6	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Аккумулятор GP12-7S 12В 7 А/ч	шт	2	3765,80	--	7532	--	7532	--	8135
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20543,36	2275,24	41087	4551	2786	21430	67518
8	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Бокс резервного питания БР-12 2x17	шт	1	24443,57	--	24444	--	24444	--	26399
9	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-12/2 RSR 2x7	шт	1	21732,38	--	21732	--	21732	--	23471
10	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт.	2	3138,00	--	6276	--	--	4519	11658
11	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Аккумулятор GP12-7S 12В 7 А/ч	шт	2	3765,80	--	7532	--	7532	--	8135
12	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	3209,89	2,72	166914	141	3597	99537	287767
13	248-302-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М /ИП 212-49/	шт.	52	3911,00	--	203372	--	203372	--	219642
14	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	72	1691,72	--	121804	--	8836	68910	205972
15	248-302-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-12	шт.	24	1052,00	--	25248	--	25248	--	27268
16	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Извещатель пожарный ручной адресный УДП 513-11 R3 "ЗАПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"	шт	24	4592,73	--	110226	--	110226	--	119044
17	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Извещатель пожарный ручной адресный УДП 513-11 R3 "ЗАПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"	шт	24	4592,73	--	110226	--	110226	--	119044
18	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	24	1577,91	158,85	37870	3812	1999	23820	66625
19	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	24	1846,00	--	44304	--	44304	--	47848

20	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	142	1609,39	1,02	228533	145	5590	135907	393595
21	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	142	948,00	--	134616	--	134616	--	145385
22	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	235	3209,89	2,72	754324	639	16255	449832	1300489
23	248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	235	3911,00	--	919085	--	919085	--	992612
24	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	26	18093,25	3971,55	470424	103261	17801	295192	826866
25	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Модуль адресный релейный модели РМ-2	шт	2	7458,75	--	14918	--	14918	--	16111
26	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Модуль адресный релейный модели РМ-3К	шт	24	15142,45	--	363419	--	363419	--	392493
27	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	24	18093,25	3971,55	434238	95317	16433	272485	763261
28	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1 испол.3	шт	24	16211,62	--	389079	--	389079	--	420205
29	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	24	18093,25	3971,55	434238	95317	16433	272485	763261
30	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	24	2718,48	--	65244	--	65244	--	70463
31	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	24	810,45	--	19451	--	263	11705	33648
32	261-404-0592 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	41,00	--	984	--	984	--	1063
33	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	930	222,22	2,23	206665	2074	13895	137348	371534
34	1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	545,26	193,78	0,77	105660	420	20714	60882	179866
35	Прайс-лист ТОО "Ronex Security Company" стр.11	Кабели симметричной парной скрутки марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	618	81,96	--	50651	--	50651	--	54703

	Прайс-лист ТОО "Ronex Security Company" стр.11	Кабели симметричной парной скрутки марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	м	412	95,62	--	39395	--	39395	--	42547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								8255510
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2683436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					307955			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					129071			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2744837		
		- Накладные расходы	тенге							1907765	
		- Сметная прибыль	тенге							611520	
	Всего, сметная стимость СМР										33 370 703
	Оборудование										12 785 336
	Временные здания и сооружения 0,9%							0,9%			185 268
	Итого с временными сооружением										185 268
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%										101 776
	Непредиденные работы и затраты							2%			417 448
	Итого в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1										34 075 196
	Налог на добавленную стоимсоть							12%			4 089 024
	Итого с НДС										38 164 219
	в том числе Жильё =98,49%										37 587 940
	в том числе ВП =1,51%										576 280
	С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,995)										37 400 000,00
	Всего:										37 400 000,00

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"

А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

Б.Нурсейтов