Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "ШымкентҚұрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за октябрь 2022 год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	Доп.соглашение №11 к договору №146 от 16.06.2020 г.	07.10.2022	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	467003028431	ТОО	17

по подпрограмме 028

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2001 года	из графы						
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1217590232,30	277402254,18	54358493,02		601641	54960996,00	-	-	-	6523019,16	60 881 512,18

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
_____ Жакеылык Н. Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Бекбауов Н.

Эксперт
ТОО "Конструктор Сапа"
_____ Калыбаев Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ Р. Джумадиллаев

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**

Наименование объекта: «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) (жилой дом №8) (Корректировка)

Основание: Доп.соглашение №11 от 07.10.2022 г. **к договору №146 от 16.06.2020 года**

АКТ №16
о стоимости выполненных работ ноябрь 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1
Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отделка стен и перегородок лист 23											
1	**Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**71,7761423**	**62375,59**	**2720,79**	**4477079**	**195288**	**2373802**	**1509128**	**6465104**
					26582,50	**1082,61**	**1907989**	**77706**		**478897**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**4477079**	**195288**	**2373802**	**1509128**	**6465104**
							1907989	**77706**	**--**	**478897**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4477079**				
	Материалы		тенге				**2373802**				
	Всего заработная плата		тенге					**1985695**			
		Накладные расходы	тенге				**1509128**				
		Сметная прибыль	тенге				**478897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6465104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1306**
		Сметная заработная плата	тенге					**1985695**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**6465104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1306**
		Сметная заработная плата	тенге					**1985695**			
РАЗДЕЛ 2. Полы подвального этажа лист 24											
		Тип 3									
2	**Е11-130301-0905**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**20,78**	**163,59**	**1,93**	**3399**	**40**	**2820**	**377**	**4078**
					25,96	**0,31**	**539**	**6**		**302**	

3	**Е11-130301-0806**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**20,78**	**117,40**	**3,51**	**2440**	**73**	**1756**	**429**	**3098**
					29,42	**0,47**	**611**	**10**		**229**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**5839**	**113**	**4576**	**806**	**7176**
							1150	**16**	**--**	**531**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5839**				
	Материалы		тенге				**4575**				
	Всего заработная плата		тенге					**1166**			
		Накладные расходы	тенге				**806**				
		Сметная прибыль	тенге				**531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7176**				
		Сметная заработная плата	тенге					**1166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**7176**				
		Сметная заработная плата	тенге					**1166**			
РАЗДЕЛ 3. Полы 1-го этажа лист 24											
		Тип 8									
4	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,92**	**3975,48**	**23,19**	**103044**	**601**	**54007**	**45752**	**160700**
					1868,68	**9,12**	**48436**	**236**		**11904**	
		Тип 9									
5	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**231,94**	**2679,25**	**24,89**	**621425**	**5773**	**505167**	**106568**	**786232**
					476,35	**12,44**	**110485**	**2885**		**58239**	
		Тип 10									
6	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,91**	**3975,48**	**23,19**	**206367**	**1203**	**108161**	**91628**	**321835**
					1868,68	**9,12**	**97003**	**473**		**23840**	
		Тип 11									
7	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,17**	**3975,48**	**23,19**	**104038**	**607**	**54528**	**46194**	**162250**
					1868,68	**9,12**	**48903**	**239**		**12019**	
		Тип 12									
8	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,48**	**3975,48**	**23,19**	**53589**	**313**	**28086**	**23794**	**83574**
					1868,68	**9,12**	**25190**	**123**		**6191**	
		Тип 13									
9	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,65**	**3975,48**	**23,19**	**22461**	**131**	**11772**	**9973**	**35029**
					1868,68	**9,12**	**10558**	**52**		**2595**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1110924**	**8628**	**761721**	**323909**	**1549620**
							340575	**4008**	**--**	**114788**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1110924**				
	Материалы		тенге				**761722**				
	Всего заработная плата		тенге					**344583**			
		Накладные расходы	тенге				**323909**				
		Сметная прибыль	тенге				**114788**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1549621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					344583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1549621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	тенге					344583			
РАЗДЕЛ 4. Полы с 2-го по 4-й этаж лист 25											
		Тип 18									
10	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**88,86**	**3975,48**	**23,19**	**353261**	**2060**	**185150**	**156850**	**550919**
					1868,68	**9,12**	**166051**	**810**		**40809**	
11	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**981,48**	**2679,25**	**24,89**	**2629630**	**24429**	**2137673**	**450953**	**3327030**
					476,35	**12,44**	**467528**	**12210**		**246447**	
		Тип 20									
12	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2003592**	**17713,00**	**1557,64**	**3549**	**312**	**6**	**3068**	**7147**
					16124,00	**703,74**	**3231**	**141**		**529**	
13	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2003592**	**408331,00**	**--**	**81813**	**--**	**81813**	**--**	**88358**
					--	**--**	**--**	**--**		**6545**	
14	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**161,58**	**3975,48**	**23,19**	**642358**	**3747**	**336670**	**285210**	**1001773**
					1868,68	**9,12**	**301941**	**1474**		**74205**	
		Тип 21									
15	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,53**	**3975,48**	**23,19**	**387729**	**2261**	**203216**	**172153**	**604673**
					1868,68	**9,12**	**182252**	**889**		**44791**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**4098340**	**32809**	**2944528**	**1068234**	**5579900**
							1121003	**15524**	**--**	**413326**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4098340				
	Материалы		тенге				2862713				
	Всего заработная плата		тенге					1136527			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				81813				
		Накладные расходы	тенге				1068234				
		Сметная прибыль	тенге				413326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5579900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	тенге					1136527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5579900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	тенге					1136527			
РАЗДЕЛ 5. Полы с 5-го по 10-й этаж лист 26											
		Тип 18									
16	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**177,6**	**3975,48**	**23,19**	**706045**	**4119**	**370048**	**313487**	**1101095**

					1868,68	9,12	331878	1620		81563	
		Тип 19									
17	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**1851**	**2679,25**	**24,89**	**4959292**	**46071**	**4031497**	**850465**	**6274538**
					476,35	**12,44**	**881724**	**23026**		**464781**	
		Тип 20									
18	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**383,4**	**3975,48**	**23,19**	**1524199**	**8891**	**798856**	**676752**	**2377027**
					1868,68	**9,12**	**716452**	**3497**		**176076**	
		Тип 21									
19	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,44**	**3975,48**	**23,19**	**733238**	**4277**	**384302**	**325561**	**1143503**
					1868,68	**9,12**	**344659**	**1682**		**84704**	
		Тип 22									
20	**Е11-130301-0806**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**80,88**	**117,40**	**3,51**	**9495**	**284**	**6832**	**1668**	**12056**
					29,42	**0,47**	**2379**	**38**		**893**	
		Тип 23									
21	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,9**	**3975,48**	**23,19**	**134769**	**786**	**70635**	**59838**	**210176**
					1868,68	**9,12**	**63348**	**309**		**15569**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**8067038**	**64428**	**5662170**	**2227771**	**11118395**
							2340440	**30172**	**--**	**823586**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**8067038**				
	Материалы		тенге				**5662169**				
	Всего заработная плата		тенге					**2370612**			
		Накладные расходы	тенге				**2227771**				
		Сметная прибыль	тенге				**823586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11118395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1795**
		Сметная заработная плата	тенге					**2370612**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**11118395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1795**
		Сметная заработная плата	тенге					**2370612**			
РАЗДЕЛ 6. Полы чердак лист 28											
		Тип 23									
22	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,9**	**3975,48**	**23,19**	**134769**	**786**	**70635**	**59838**	**210176**
					1868,68	**9,12**	**63348**	**309**		**15569**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**134769**	**786**	**70635**	**59838**	**210176**
							63348	**309**	**--**	**15569**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**134769**				
	Материалы		тенге				**70634**				
	Всего заработная плата		тенге					**63657**			
		Накладные расходы	тенге				**59838**				
		Сметная прибыль	тенге				**15569**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**210176**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					63657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				210176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					63657			
РАЗДЕЛ 7. Двери лист 29											
		Двери внутренние									
23	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**75,6**	**3357,86**	**54,08**	**253854**	**4088**	**42160**	**144479**	**430199**
					2746,11	**23,59**	**207606**	**1783**		**31867**	
24	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**73,5**	**3357,86**	**54,08**	**246803**	**3975**	**40989**	**140465**	**418250**
					2746,11	**23,59**	**201839**	**1734**		**30981**	
25	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**156,87**	**1930,63**	**89,81**	**302858**	**14089**	**79931**	**193676**	**536257**
					1331,28	**40,53**	**208838**	**6358**		**39723**	
26	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**154,98**	**1930,63**	**89,81**	**299209**	**13918**	**78969**	**191343**	**529796**
					1331,28	**40,53**	**206322**	**6281**		**39244**	
27	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**119,28**	**1930,63**	**89,81**	**230286**	**10712**	**60779**	**147267**	**407757**
					1331,28	**40,53**	**158795**	**4834**		**30204**	
28	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**119,28**	**1930,63**	**89,81**	**230286**	**10712**	**60779**	**147267**	**407757**
					1331,28	**40,53**	**158795**	**4834**		**30204**	
29	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**60,48**	**3057,41**	**57,00**	**184912**	**3447**	**26955**	**107661**	**315978**
					2554,73	**25,13**	**154510**	**1520**		**23406**	
30	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**193,2**	**3057,41**	**57,00**	**590692**	**11012**	**86106**	**343916**	**1009377**
					2554,73	**25,13**	**493574**	**4855**		**74769**	
31	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**4,4**	**3357,86**	**54,08**	**14775**	**238**	**2454**	**8409**	**25038**
					2746,11	**23,59**	**12083**	**104**		**1855**	
		Двери наружные									
32	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**15,12**	**3057,41**	**57,00**	**46228**	**862**	**6738**	**26915**	**78995**
					2554,73	**25,13**	**38628**	**380**		**5851**	

33	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**22**	**3357,86**	**54,08**	**73873**	**1190**	**12269**	**42044**	**125190**
					2746,11	**23,59**	**60414**	**519**		**9273**	
34	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,74**	**3357,86**	**54,08**	**12558**	**202**	**2086**	**7147**	**21282**
					2746,11	**23,59**	**10270**	**88**		**1576**	
35	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,78**	**3357,86**	**54,08**	**12693**	**204**	**2109**	**7224**	**21510**
					2746,11	**23,59**	**10380**	**89**		**1593**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**2499027**	**74649**	**502324**	**1507813**	**4327386**
							1922054	**33379**	**--**	**320546**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1062639**				
	Материалы		тенге				**280457**				
	Всего заработная плата		тенге					**755057**			
		Накладные расходы	тенге				**679553**				
		Сметная прибыль	тенге				**139375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1881567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**550**
		Сметная заработная плата	тенге					**755057**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1436388**				
	Материалы		тенге				**221865**				
	Всего заработная плата		тенге					**1200376**			
		Накладные расходы	тенге				**828260**				
		Сметная прибыль	тенге				**181171**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**2445819**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**878**
		Сметная заработная плата	тенге					**1200376**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**4327386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1428**
		Сметная заработная плата	тенге					**1955433**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-4

Силовое электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1.Электроплиты									
1	**Прайс-лист**	**Электроплиты**	**шт**	**71**	**127490,89**	**--**	**9051853**	**--**	**9051853**	**--**	**9776001**
		СП - 8%; *Формула стоимости = 139990:1,12.1,02*			**--**	**--**	**--**	**--**		**724148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**9051853**	**--**	**9051853**	**--**	**9776001**
							--	**--**	**--**	**724148**	

	Стоимость монтажных работ		тенге				**9051853**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**9051853**				
		Сметная прибыль	тенге				**724148**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**9776001**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9776001**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9776001**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**9051853**		
		- Сметная прибыль	тенге							**724148**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-5

Система связи /телефонизация, телевижение, домофоны, видеонаблюдение, лифтовая диспетчерская связь/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
1	**С1261-302-0435 прим.**	**Муфта оптическая ОК-FOSC-H12**	**комплект**	**2**	**11937,00**	**--**	**23874**	**--**	**23874**	**--**	**25784**
					--	**--**	**--**	**--**		**1910**	
2	**Ц13-100902-0912**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**28**	**4796,94**	**1299,82**	**134314**	**36395**	**10055**	**62709**	**212784**
					3138,00	**533,46**	**87864**	**14937**		**15762**	
3	**Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8**	**Коробка телефонная распределительная этажная на 24 подключения КРЭ-24**	**шт**	**4**	**22608,48**	**--**	**90434**	**--**	**90434**	**--**	**97669**
					--	**--**	**--**	**--**		**7235**	
4	**Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8**	**Коробка протяженная этажная на 6 вводов КПЭ-06**	**шт**	**24**	**1493,57**	**--**	**35846**	**--**	**35846**	**--**	**38714**
					--	**--**	**--**	**--**		**2868**	
5	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**785**	**257,89**	**2,23**	**202444**	**1751**	**39729**	**115934**	**343848**
					205,05	**0,07**	**160964**	**55**		**25470**	
6	**С1243-503-0104**	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**км**	**0,7622**	**86496,00**	**--**	**65927**	**--**	**65927**	**--**	**71201**
					--	**--**	**--**	**--**		**5274**	
7	**С1243-503-0105**	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**км**	**0,04635**	**96301,00**	**--**	**4464**	**--**	**4464**	**--**	**4821**
					--	**--**	**--**	**--**		**357**	

8	**С1247-214-0202**	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	**шт.**	**71**	**433,00**	**--**	**30743**	**--**	**30743**	**--**	**33202**
					--	**--**	**--**	**--**		**2459**	
9	**С1247-202-0801**	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	**шт.**	**71**	**39,00**	**--**	**2769**	**--**	**2769**	**--**	**2991**
					--	**--**	**--**	**--**		**222**	
10	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**740**	**338,23**	**2,82**	**250290**	**2087**	**9708**	**171780**	**455836**
					322,29	**0,12**	**238495**	**89**		**33766**	
11	**С1241-207-0302**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**747,4**	**32,00**	**--**	**23917**	**--**	**23917**	**--**	**25830**
					--	**--**	**--**	**--**		**1913**	
12	**Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**260**	**425,10**	**3,09**	**110526**	**803**	**2946**	**76924**	**202446**
					410,68	**0,24**	**106777**	**62**		**14996**	
13	**С1241-207-0204**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**262,6**	**140,00**	**--**	**36764**	**--**	**36764**	**--**	**39705**
					--	**--**	**--**	**--**		**2941**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1012312**	**41036**	**377176**	**427347**	**1554831**
							594100	**15143**	**--**	**115173**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**388371**				
	Материалы		тенге				**10055**				
	Всего заработная плата		тенге					**102801**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**254057**				
		Накладные расходы	тенге				**62709**				
		Сметная прибыль	тенге				**36087**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**487167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	тенге					**102801**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**563260**				
	Материалы		тенге				**52384**				
	Всего заработная плата		тенге					**506442**			
		Накладные расходы	тенге				**364638**				
		Сметная прибыль	тенге				**74232**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1002130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**351**
		Сметная заработная плата	тенге					**506442**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**60681**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**60681**				
		Сметная прибыль	тенге				**4854**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**65535**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1554832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**417**
		Сметная заработная плата	тенге					**609243**			
РАЗДЕЛ 2. Телевидение											
14	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**980**	**338,23**	**2,82**	**331465**	**2764**	**12857**	**227492**	**603674**

					322,29	0,12	315844	118		44717	
15	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	989,8	32,00	--	31674	--	31674	--	34208
					--	--	--	--		2534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				363139	2764	44531	227492	637882
							315844	118	--	47251	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				331465				
	Материалы		тенге				12858				
	Всего заработная плата		тенге					315962			
		Накладные расходы	тенге				227492				
		Сметная прибыль	тенге				44717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				603674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					315962			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				31674				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31674				
		Сметная прибыль	тенге				2534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				34208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				637882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					315962			
РАЗДЕЛ 3. Видеодомофон											
16	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	4	7031,52	7,42	28126	30	--	17142	48890
					7024,10	1,41	28096	6		3621	
17	Прайс-лист ТОО "Jet Systems" стр.7	Блок вызова БВД-311R для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300 встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт	4	15573,21	--	62293	--	62293	--	67276
					--	--	--	--		4983	
18	Ц13-101001-0601 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	2	4071,84	11,16	8144	22	--	4954	14146
					4060,68	--	8121	--		1048	
19	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
					--	--	--	--		3467	
20	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8584,15	2,21	17168	4	264	10309	29675
					8450,00	--	16900	--		2198	
21	С1248-401-0201 прим.	Блок питания домофона VIZIT-БПД 18/12-1-1 50Гц 220В 30Ва	шт.	2	21670,00	--	43340	--	43340	--	46807
					--	--	--	--		3467	

22	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	24	18093,25	3971,55	434238	95317	16433	272485	763261
					13437,00	1701,06	322488	40825		56538	
23	С1248-401-0602	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	24	1757,00	--	42168	--	42168	--	45541
					--	--	--	--		3373	
24	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	71	825,15	0,95	58586	67	--	35696	101825
					824,20	--	58518	--		7543	
25	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	71	3185,00	--	226135	--	226135	--	244226
					--	--	--	--		18091	
26	С1248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	155	249,00	--	38595	--	38595	--	41683
					--	--	--	--		3088	
27	С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	14239,00	--	56956	--	56956	--	61512
					--	--	--	--		4556	
28	Ц13-100405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4	1205,00	--	4820	--	--	2940	8381
					1205,00	--	4820	--		621	
29	Прайс-лист ТОО "Jet Systems" стр.7	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт	4	4198,39	--	16794	--	16794	--	18137
					--	--	--	--		1343	
30	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	910	257,89	2,23	234680	2030	46054	134395	398601
					205,05	0,07	186596	64		29526	
31	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,9373	102442,00	--	96019	--	96019	--	103701
					--	--	--	--		7682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1411402	97470	688391	477921	2040469
							625539	40895	--	151145	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1176722				
	Материалы		тенге				16697				
	Всего заработная плата		тенге					479774			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				625640				
		Накладные расходы	тенге				343526				
		Сметная прибыль	тенге				121619				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1641867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	тенге					479774			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				234680				
	Материалы		тенге				46055				
	Всего заработная плата		тенге					186660			
		Накладные расходы	тенге				134395				

		Сметная прибыль	тенге				29526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				398601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	тенге					186660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2040468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	тенге					666434			
РАЗДЕЛ 4. Система видеонаблюдения											
32	**Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**	**11725,77**	**--**	**11726**	**--**	**190**	**7037**	**20264**
					11536,00	**--**	**11536**	**--**		**1501**	
33	**С1248-403-0101 прим.**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) /EZIP NVR1A04HS-4P/**	**шт.**	**1**	**42176,00**	**--**	**42176**	**--**	**42176**	**--**	**45550**
					--	**--**	**--**	**--**		**3374**	
34	**Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**2**	**5739,42**	**10,80**	**11479**	**22**	**--**	**6989**	**19945**
					5728,62	**--**	**11457**	**--**		**1477**	
35	**С1248-402-0103 прим.**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50м /DS-2CD2022WD-I/**	**шт.**	**2**	**32559,00**	**--**	**65118**	**--**	**65118**	**--**	**70327**
					--	**--**	**--**	**--**		**5209**	
36	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**60**	**257,89**	**2,23**	**15473**	**134**	**3036**	**8861**	**26281**
					205,05	**0,07**	**12303**	**4**		**1947**	
37	**С1243-304-0102**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,0618**	**102442,00**	**--**	**6331**	**--**	**6331**	**--**	**6837**
					--	**--**	**--**	**--**		**506**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**152303**	**156**	**116851**	**22887**	**189204**
							35296	**4**	**--**	**14014**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				29536				
	Материалы		тенге				190				
	Всего заработная плата		тенге					22993			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6331				
		Накладные расходы	тенге				14026				
		Сметная прибыль	тенге				3484				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				47046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					22993			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				122767				
	Материалы		тенге				3037				
	Всего заработная плата		тенге					12307			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				107294				
		Накладные расходы	тенге				8861				
		Сметная прибыль	тенге				10530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				142158				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					12307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				189204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					35300			
РАЗДЕЛ 5. Лифтовая диспетчерская связь											
38	**С1243-905-0101**	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	**шт.**	**4**	**3913,00**	**--**	**15652**	**--**	**15652**	**--**	**16904**
					--	**--**	**--**	**--**		**1252**	
39	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**140**	**257,89**	**2,23**	**36105**	**312**	**7086**	**20676**	**61324**
					205,05	**0,07**	**28707**	**10**		**4542**	
40	**С1243-301-0141**	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315**	**км**	**0,1442**	**299657,00**	**--**	**43211**	**--**	**43211**	**--**	**46668**
					--	**--**	**--**	**--**		**3457**	
41	**Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**140**	**425,10**	**3,09**	**59514**	**433**	**1586**	**41421**	**109010**
					410,68	**0,24**	**57495**	**34**		**8075**	
42	**С1241-207-0204**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**141,4**	**140,00**	**--**	**19796**	**--**	**19796**	**--**	**21380**
					--	**--**	**--**	**--**		**1584**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**174278**	**745**	**87331**	**62097**	**255286**
							86202	**44**	**--**	**18910**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**58863**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**58863**				
		Сметная прибыль	тенге				**4709**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**63572**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**95619**				
	Материалы		тенге				**8671**				
	Всего заработная плата		тенге					**86246**			
		Накладные расходы	тенге				**62097**				
		Сметная прибыль	тенге				**12617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**170333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	тенге					**86246**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**19796**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**19796**				
		Сметная прибыль	тенге				**1584**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**21380**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**255285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	тенге					**86246**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4677671**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-6

Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-лист ТОО "Ronex Security Company" стр.11	Кабели симметричной парной скрутки марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2	м	133,9	163,93	--	21950	--	21950	--	23706
					--	--	--	--		1756	
2	С1243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1854	390844,00	--	72462	--	72462	--	78259
					--	--	--	--		5797	
3	С1243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1339	390844,00	--	52334	--	52334	--	56521
					--	--	--	--		4187	
4	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	800	338,23	2,82	270584	2256	10496	185708	492796
					322,29	0,12	257832	96		36503	
5	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	808	45,00	--	36360	--	36360	--	39269
					--	--	--	--		2909	
6	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	130	455,56	3,87	59223	503	3831	39562	106688
					422,22	0,45	54889	58		7903	
7	С1241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	131,3	269,00	--	35320	--	35320	--	38146
					--	--	--	--		2826	
		Программное обеспечение									
8	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Инженерный пакет "FireSec-Pro" в т.ч: Флеш накопитель с програмным обеспечением "FireSec", ключ защиты программного обеспечения Hasp-Pro с функцией управления исполнительными устройствами	шт	1	235784,25	--	235784	--		--	235784
					--	--	--	--	235784	--	

9	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Модуль сопряжения МС-1 + USB-кабель для подключения МС к компьютеру	шт	1	14359,56	--	14360	--		--	14360
					--	--	--	--	14360	--	
10	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	26143,88	--	26144	--	26144	--	28236
					--	--	--	--		2092	
11	Прайс-лист ТОО "ТРИ А" стр.6	Оптический тестер ОТ-1	шт	1	3794,04	--	3794	--	3794	--	4098
					--	--	--	--		304	
		Персональный компьютер									
12	С1248-404-0203 прим.	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 42"	шт.	1	191945,00	--	191945	--	191945	--	207301
					--	--	--	--		15356	
13	Прайс-лист ТОО "Белый ветер" стр.12	Клавиатура A4Tech Fstyler F1010 + мышь Blue Multimedia Optical 1600dpi USB + мышь	шт	1	8574,89	--	8575	--		--	8575
					--	--	--	--	8575	--	
14	С1248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	2	135442,00	--	270884	--	270884	--	292555
					--	--	--	--		21671	
15	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.14	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт	1	14728,21	--	14728	--		--	14728
					--	--	--	--	14728	--	
16	С1247-212-0301 прим.	Сетевой фильтр на 6 розеток	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
17	Прайс-лист ТОО "Белый ветер" стр.12	Операционная система Windows	шт	1	100115,71	--	100116	--		--	100116
					--	--	--	--	100116	--	
18	Прайс-лист ТОО "Белый ветер" стр.12	Операционная система Kaspersky internet Security	шт	1	12189,18	--	12189	--		--	12189
					--	--	--	--	12189	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1743438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				312721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2759			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					154			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						727132		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						385753		
		- Накладные расходы	тенге							225270	
		- Сметная прибыль	тенге							101433	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-7

Фасадное электроосвещение

				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные	Всего стоимость с накладными

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /щит управления освещением ЯУО/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
					3258,00	611,88	3258	612		610	
2	Прайс-лист ТОО "ANOR" стр.9	Ящик управления освещения ЯУО-9601-3474	шт	1	215887,61	--	215888	--		--	215888
					--	--	--	--	215888	--	
3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /шкаф ЩРн-П/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
					3258,00	611,88	3258	612		610	
4	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
					--	--	--	--		222	
5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3189,55	30,71	22327	215	11297	7787	32523
					1545,00	--	10815	--		2409	
6	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
7	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
					--	--	--	--		253	
8	Ц13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Фотореле. Монтаж оборудования	шт.	1	196584,14	178,06	196584	178	181726	10624	223785
					14680,00	76,20	14680	76		16577	
9	С1247-211-0708	Фотореле ФР-601 2200ВА IP44 серый IEK	шт.	1	1317,00	--	1317	--	1317	--	1422
					--	--	--	--		105	
10	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	82	2138,76	697,75	175378	57215	16644	100999	298487
					1238,04	472,65	101519	38757		22110	
11	Прайс-лист ТОО "ANOR" стр.9	Светодиодный светильник линейный SM-1 10Вт 3000К IP65	комплект	82	35945,89	--	2947563	--	2947563	--	3183368
					--	--	--	--		235805	
12	Ц13-080306-0603 Изм. и доп. вып. 18	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	70	9533,48	--	667344	--	50784	443923	1200169
					8808,00	--	616560	--		88901	
13	С1247-103-0923	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	44	4135,00	--	181940	--	181940	--	196495

					--	--	--	--		14555	
14	С1247-103-0922	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 24 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	26	2776,00	--	72176	--	72176	--	77950
					--	--	--	--		5774	
15	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	625	95,51	0,89	59694	557	11668	34349	101566
					75,95	0,38	47469	238		7523	
16	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	233523,00	--	7006	--	7006	--	7566
					--	--	--	--		560	
17	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,59	364508,00	--	215060	--	215060	--	232265
					--	--	--	--		17205	
18	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,005	939402,00	--	4697	--	4697	--	5073
					--	--	--	--		376	
19	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	625	538,03	37,01	336269	23131	37819	203886	583367
					440,51	12,57	275319	7856		43212	
20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	620	27,00	--	16740	--	16740	--	18079
					--	--	--	--		1339	
21	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	5	45,00	--	225	--	225	--	243
					--	--	--	--		18	
22	С1247-202-0501	Коробка распределительная открытой проводки KSC 11-301, диаметром 85мм, глубиной 40мм	шт.	30	111,00	--	3330	--	3330	--	3596
					--	--	--	--		266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6406487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1072878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					84256			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					48151			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3767765		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						215888		
		- Накладные расходы	тенге							807139	
		- Сметная прибыль	тенге							458562	
	Всего, сметная стимость СМР										52 028 316
	Оборудование										13 507 255
	Временные здания и сооружения 0,9%							0,9%			346 690
	Итого с временными сооружением										346 690
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%										190 452
	Непредиденные работы и затраты							2%			781 164

	Итого в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1								55 469 237
	Налог на добавленную стоимсоть						12%		**6 656 308**
	Итого с НДС								**62 125 545**
	в том числе Жильё =98,49%								**61 187 449**
	в том числе ВП =1,51%								**938 096**
	С учетом поправочного коэффициента договорной цены **(0,995)**								**60 881 512,18**
	Всего:								**60 881 512,18**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткурылыс"

Д.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкенткурылыс"

Б.Нурсейтов