Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №3\6 за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Внутренние инженерные системы водопровода и канализации 2-1-9										
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
78	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		943,61	1,73	9436	17	30	9207	20134
		НР - 98%, СП - 8%				938,90	0,58	9389	6		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	10		306,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
80	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		909,55	4,22	36382	169	201	35344	77464
		НР - 98%; СП - 8%				900,31	1,32	36012	53		5738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	40		921,00	--	36840	--	36840	--	39787
		СП - 8%				--	--	--	--		2947	
82	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	5		545,00	--	2725	--	2725	--	2943
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
83	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	5		466,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
84	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	шт.	2		436,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
85	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	шт.	1		278,00	--	278	--	278	--	300

		СП - 8%			--	--	--	--		22	
86	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
87	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	4	67,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
88	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	20	236,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
89	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	11	553,00	--	6083	--	6083	--	6570
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
90	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	20	122,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
91	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	4	1729,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
92	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	6	690,97	85,72	4146	514	1597	1739	6355
		НР - 76%; СП - 8%			339,22	42,06	2035	252		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	6	1368,00	--	8208	--	8208	--	8865
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
94	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Прочистка в лючке Д110/**	т конструкций	0,12928	505657,47	218278,28	65371	28219	1285	27575	100382
		НР - 69%; СП - 8%			277438,02	31686,25	35867	4096		7436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				190427	28920	78205	73865	285434
							83304	4407	--	21143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12354				
	Материалы		Тенге				1596				
	Всего заработная плата		Тенге					2288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8208				
		Накладные расходы	Тенге				1739				
		Сметная прибыль	Тенге				1127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2288			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65371				
	Материалы		Тенге				1285				
	Всего заработная плата		Тенге					39964			
		Накладные расходы	Тенге				27575				
		Сметная прибыль	Тенге				7436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				100382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39964			

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				112702				
		Материалы	Тенге				230				
		Всего заработная плата	Тенге					45460			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66884				
		Накладные расходы	Тенге				44551				
		Сметная прибыль	Тенге				12580				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				169833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					45460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				285435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					87711			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К3									
103	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	310	943,61	1,73	292519	537	924	285412	624165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			938,90	0,58	291058	179		46234	
104	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	310	306,00	--	94860	--	94860	--	102449
					--	--	--	--		7589	
105	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	200	909,55	4,22	181910	845	1003	176720	387321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			900,31	1,32	180062	264		28690	
106	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	200	921,00	--	184200	--	184200	--	198936
					--	--	--	--		14736	
107	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	10	545,00	--	5450	--	5450	--	5886
					--	--	--	--		436	
108	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	20	155,00	--	3100	--	3100	--	3348
					--	--	--	--		248	
109	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	5	466,00	--	2330	--	2330	--	2516
					--	--	--	--		186	
110	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	25	131,00	--	3275	--	3275	--	3537
					--	--	--	--		262	
111	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	7	278,00	--	1946	--	1946	--	2102
					--	--	--	--		156	
112	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	20	67,00	--	1340	--	1340	--	1447
					--	--	--	--		107	
113	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
114	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	15	212,00	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--		254	

	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	553,00	--	11613	--	11613	--	12542
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
116	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	21	111,00	--	2331	--	2331	--	2517
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
117	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	39,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
118	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	20	122,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
119	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	690,97	85,72	10365	1286	3991	4347	15888
		НР - 76%; СП - 8%			339,22	42,06	5088	631		1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	15	1368,00	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
121	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Прочистка в лючке Д50/	т конструкций	0,051712	505657,47	218278,28	26149	11288	514	11030	40153
		НР - 69%; СП - 8%			277438,02	31686,25	14347	1639		2974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Прочистка в лючке Д50/	т конструкций	0,051712	78021,40	4158,70	4035	215	232	2503	7061
		НР - 69%; СП - 8%			69393,69	759,97	3588	39		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
124	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,788	13064,00	--	10294	--	10294	--	11118
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
125	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	15591,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
126	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014936	267007,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
127	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000672	230875,00	--	155	--	155	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/**	м2	0,64	118,05	3,81	76	2	36	27	110
		НР - 69%; СП - 8%			59,61	0,42	38	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	0,64	88,22	2,69	56	2	32	16	78
		НР - 69%; СП - 8%			34,85	0,42	22	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Прочистка в лючке Д110/**	т конструкций	0,04719	505657,47	218278,28	23862	10301	469	10065	36642
		НР - 69%; СП - 8%			277438,02	31686,25	13092	1495		2714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				895047	24475	363277	490120	1495981
							507297	4248	--	110812	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35160				
		Материалы	Тенге				4058				
		Всего заработная плата	Тенге					5780			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24663				
		Накладные расходы	Тенге				4389				
		Сметная прибыль	Тенге				3164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5780			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				54045				
		Материалы	Тенге				1214				
		Всего заработная плата	Тенге					34201			
		Накладные расходы	Тенге				23599				
		Сметная прибыль	Тенге				6211				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34201			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				805842				
		Материалы	Тенге				1926				
		Всего заработная плата	Тенге					471564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				331414				
		Накладные расходы	Тенге				462132				
		Сметная прибыль	Тенге				101438				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1369412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					471564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1495980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					511545			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				1085474	53395	441482	563985	1781415
							590601	8655	--	131955	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47514				
		Материалы	Тенге				5654				
		Всего заработная плата	Тенге					8068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32871				
		Накладные расходы	Тенге				6127				
		Сметная прибыль	Тенге				4291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8068			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					119417				
		Материалы	Тенге					2499				
		Всего заработная плата	Тенге						74164			
		Накладные расходы	Тенге					51173				
		Сметная прибыль	Тенге					13647				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					184237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						74164			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					918544				
		Материалы	Тенге					2157				
		Всего заработная плата	Тенге						517024			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					398298				
		Накладные расходы	Тенге					506683				
		Сметная прибыль	Тенге					114018				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1539246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									370
		Сметная заработная плата	Тенге						517024			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1781415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									432
		Сметная заработная плата	Тенге						599256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1781392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					590601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						53395			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8655			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							441482		
		- Накладные расходы	Тенге								563985	
		- Сметная прибыль	Тенге								131955	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						1 781 392				
		Стоимость общестроительных работ						1 781 392				
		Стоимость оборудования										
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					1 802 769				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге					39 661				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					1 842 430				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					36 849				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					1 879 278				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					1 353 080				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					526 198				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					552 527				
		к-0,9	Тенге					1 715 046				
		НДС 12%	Тенге					205 806				
		ИТОГО	Тенге					1 920 852				

Заказчик:
Руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Байдаулетов А.Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Маканов М. К.**

Авторский надзор:
И.о. Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфелд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**