Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» марта 2023 г.

Заказчик **ТОО «West Dala» «Вест Дала»**, БИН 050740001755; тел: 8701-477-72-03, 060000, Атырауская область, Махамбетский район, Алмалинский с/о, 8 км. Уральского шоссе, д. 232

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 16.03. 2023 г. ТОО «Saltanat Stroy Service», БИН 130840022144; 8701-777-71-76, 060000, Атырауская область, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолова, 76, директора Сагандыкова Тимура Нурлановича,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ, 16.03.2023 г. ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаева Жандоса Жумагалиевича KZ61VJE00056911, KZ34VJE00056912, KZ07VJE00056913 от 28.08.2020 г., 890806351654, 8-702-336-71-51

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту, 16.03.2023 г. ТОО «Инжиниринговая Компания КазНЕФТЕПРОЕКТ», Килибаева Олжаса Асылкановича 740823301204, 8-712-2-26-30-97

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество наличии) экспертов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Модернизация Комплекса по обращению с отходами (КОО) «Тенгиз». Установка для утилизации отходов ИН 50.5М»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, **модернизация**, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Жылойский район, земли запаса Жылыойского района,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "16" марта 2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановлениям о предоставлении соответствующего права на землю от «29» ноября 2019 г. № 491 Акимата Жылыойского района
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ16REA00316316; 25.01.2023 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инжиниринговая Компания КазНЕФТЕПРОЕКТ», WD-087/2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «West Dala» «Вест Дала» от №181-Ѳ/П от 16.09.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 25.01.2023 г.
месяц,год
окончание работ: 16.03.2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2, фактически, месяц: 2

3. Объекты (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
отсутствует					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период отсутствует;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объекты имеет следующие показатели:

а) цех термической переработки №1:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	775, 23	775, 23
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	7854, 94	7854, 94
В том числе подземной части	м2	748, 44	748, 44
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

б) площадка блок-контейнера для временного хранения медицинских отходов:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	25, 38	25, 38
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	30, 48	30, 48
В том числе подземной части	м2	78, 82	78, 82
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

в) участок для приема и накопления контейнеров с отходами:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	69, 99	69,99
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	10, 49	10,49
В том числе подземной части	м2	67, 50	67,50
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

г) емкость запаса технической воды:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	98, 36	98,36
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	374, 92	374,92
В том числе подземной части	м2	64, 18	64,18
Объем	м3	73, 0	73,0
Год постройки			2023

д) емкость для сбора ХБСВ (хозяйственно-бытовые сточные воды):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	84, 18	84,18
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	193, 60	193,60
В том числе подземной части	м2	47, 08	47,08
Объем	м3	25, 0	25,0
Год постройки			2023

е) емкость для сбора производственных сточных вод:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	84, 18	84,18
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	193, 60	193,60
В том числе подземной части	м2	47, 08	47,08
Объем	м3	25, 0	25,0
Год постройки			2023

ё) ВРУ (вводно-распределительное устройство):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	6, 0	6, 0
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	10, 80	10, 80
В том числе подземной части	м2	12, 0	12, 0
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

ж) площадка для хранения сжиженного газа:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	360, 0	360, 0
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	612, 0	612, 0
В том числе подземной части	м2	-	-
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

з) емкость для хранения сжиженного газа:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	50, 25	50, 25
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	119, 42	119, 42
В том числе подземной части	м2	39, 54	39, 54
Объем	м3	25, 0	25, 0
Год постройки			2023

и) емкость для хранения сжиженного газа:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	50, 25	50, 25
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	119, 42	119, 42
В том числе подземной части	м2	39, 54	39, 54
Объем	м3	25, 0	25, 0
Год постройки			2023

к) площадка для насосной станции пожаротушения:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	14, 77	14,77
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	3, 98	3, 98
В том числе подземной части	м2	3, 98	3, 98
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

л) резервуар пожарной воды объемом 100 м3:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	108, 47	108,47
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	425, 17	425,17
В том числе подземной части	м2	67, 22	67,22
Объем	м3	100, 0	100, 0
Год постройки			2023

м) резервуар пожарной воды объемом 100 м3:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	108, 47	108,47
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	425, 17	425,17
В том числе подземной части	м2	67, 22	67,22
Объем	м3	100, 0	100, 0
Год постройки			2023

н) дезинфекционный барьер с навесом:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	545, 20	545,20
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	3100, 0	3100, 0
В том числе подземной части	м2	70, 56	70, 56
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

о) площадка блок контейнера для проведения предварительных анализов:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	25, 38	25, 38
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	30, 48	30, 48
В том числе подземной части	м2	78, 82	78, 82
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

п) площадка емкости для сбора и накопления СНО (смесь нефтесодержащих отходов):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	200, 0	200, 0
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	200, 0	200, 0
В том числе подземной части	м2	100, 0	100, 0
Объем	м3	25, 0	25, 0
Год постройки			2023

р) участок накопления отходов с навесом:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	12156, 20	12156, 20
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	1701, 86	1701, 86
В том числе подземной части	м2	1215, 62	1215, 62
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

с) участок сегрегации:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	914, 60	914, 60
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	128, 04	128, 04
В том числе подземной части	м2	91, 46	91, 46
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

т) емкость для сбора производственно-ливневых сточных вод объемом 100 м3:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	204, 75	204, 75
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	618, 65	618, 65
В том числе подземной части	м2	67, 13	67, 13
Объем	м3	100, 0	100, 0
Год постройки			2023

у) площадка для оборотных контейнеров и тары:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	7714, 25	7714, 25
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	1080, 0	1080, 0
В том числе подземной части	м2	771, 46	771, 46
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

ф) внутриплощадочные дороги:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	м2	5865, 0	5865, 0
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	1173, 0	825, 0
В том числе подземной части	м2	1407, 6	990, 0
Объем	м3	-	-
Год постройки			2023

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: - техническими заданиями на выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту WD-087/2021

выполненной ТОО «Инжиниринговая Компания КазНЕФТЕПРОЕКТ», «Модернизация комплекса по обращению с отходами (КОО) «Тенгиз». Установка для утилизации отходов ИН 50.5М». Технические параметры и характеристики: а) цех термической переработки с размерами в осях 36,0х18,0 метров. Здание одноэтажное, без подвальное. Высота здания 10,665 м. и планировки зеркально отраженные. В здании предусмотрено следующее: Установка для утилизации отходов ИН 50.5М, участок подготовки отходов для термической переработки, помещения цеха, коридора, санузла, туалета, для сушки СИЗ, раздевалки, душевая, для хранения реагентов и инструментов, дымососа, тепло генераторной, операторной. Основными несущими конструкциями являются одно пролетные поперечные рамы, расположенные с шагом 6м в продольном направлении. Наружные ограждающие конструкции - стеновые панели типа "Сэндвич" с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм. Внутренние перегородки из профлиста на металлическом каркасе 100 мм, по альбому типовых решений системы Кнауф С111, с заполнением звукоизоляционным материалом толщиной 100 мм. Кровля из панелей типа «сэндвич» с утеплителем из минераловатных плит марки толщиной 120 мм. С кровли предусмотрен организованный водосток с отводом воды на дорожное покрытие. Окна - металлопластиковые индивидуального изготовления с одинарным стеклопакетом по ГОСТ 30674–91; б) площадка для блок-контейнера для временного хранения мед.отходов. В помещении проектируемого блок-контейнера устанавливается необходимый температурный режим (+5 гр. С) для временного хранения медицинских отходов. Температурный режим обеспечивается холодильными машинами – сплит-системами Polair SM226S, предназначенными для холодильной камеры, и установкой бытовых сплит-систем. При необходимости помещение оборудуется холодильным оборудованием для хранения биологических отходов при их наличии, раздельными стеллажами, транспортировочными контейнерами, весами; в) блок-контейнер для проведения предварительных анализов состоит из следующих помещений: тамбур, кабинет, помещение для проведения анализов. Блок-контейнер с электрическим отоплением, с холодным и горячим водоснабжением, с естественной и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В помещении выполняются предварительные испытания проб отходов для определения их последующего обращения; в) участок для приема и накопления контейнеров с отходами. Проектом предусмотрены два участка, каждый из которых имеет размеры в плане 7,5х9 м. По периметру участка предусмотрен каменный бордюр 300.30.15. Участки выполнены из плит дорожных 1П-30.15-14 с уклоном i=0.003. Стыки между плитами герметизируются для предотвращения загрязнения подземных вод и почвы в случае пролива отходов, либо просачивания атмосферных осадков. Под плитами выполняется щебеночно-песчаная смесь, пропитанная битумом 100 мм; г) Емкость для сбора и накопления СНО вместимостью 25 м3 для сбора и накопления СНО - надземная, мобильного исполнения, утепленная, с электрообогревом, полной заводской готовности, устанавливается на бетонное основание. Вокруг емкости предусмотрен замкнутый земляной вал

высотой 0,75 м. Емкость предназначена для сбора и временного хранения СНО, образующейся при естественном отстаивании/осаждении жидких отходов и сточных вод в резервуарном парке мобильных емкостей для хранения жидких отходов и сточных вод; д) Проектом предусматривается установка заглубленных стальных емкостей:емкость запаса технической воды 73 м3 – 1 шт; емкость для сбора ХБСВ 25 м3 – 1 шт; емкость для сбора производственных сточных вод 25 м3 и 100 м3. Емкости приняты заводского изготовления, с креплением хомутами из полосовой стали к железобетонному фундаменту в основании с помощью анкерных болтов. Фундаменты под резервуары выполняются из монолитного железобетона класса С16/20 на сульфатостойком портландцементе, класс по водонепроницаемости W6. Армирование бетонной площадки выполняется из вязаной арматурной сетки класса АIII. Основанием под площадку является щебеночная подготовка толщиной 100 мм, пролитая битумом и естественный уплотненный грунт; ж) Площадка для хранения сжиженного газа имеет размеры 15х24 м. Покрытие площадки толщиной 100 мм выполнен из фракционного щебня 20-40 мм. По периметру площадки предусмотрено ограждение высотой 1,7 м из сетки «Рабица» и ворота; ж) емкости хранения сжиженного газа по 25 м3 приняты в кол-ве 4 шт., подземного размещения, заводского изготовления, крепятся к железобетонному фундаменту в основании, с помощью анкерных болтов. Фундаменты под емкости - из монолитного железобетона класса С16/20 на сульфатостойком портландцементе, класс по водонепроницаемости - W6. Проектируемая площадка предназначена для приема, хранения и отпуска СУГ на технологические нужды. Для хранения СУГ приняты четыре стальных подземных резервуара тип FAS-25-ПО РУРГ V=25 м^3, производства ООО «ФАСХИММАШ»; з) блок-контейнер для проведения предварительных анализов выполнен на базе стандартного 40-футового морского контейнера. Ограждающие конструкции контейнера изнутри утепляются минераловатными матами по металлическим профилям и обшиваются металлосайдингом. Окна - металлопластиковые, наружные двери - металлические, внутренние двери - деревянные. Блок-контейнер устанавливается площадку из плит 1П60.30; и) площадка для насосной пожаротушения с размерами 6,2х3,0 м предназначена для размещения блочно-модульной насосной станции пожаротушения. Площадка выполнена из дорожных плит ДП30.18 с щебеночной подготовкой в основании, толщ. 100 мм. Под площадкой предусмотрена укладка полиэтиленовой пленки.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1315138, 0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 920596, 0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 394542, 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1315138, 0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 920596, 0 тысяч тенге с учетом НДС; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 394542, 0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - % и фактически применено - % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объекты построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: а) цех термической переработки №1; б) площадка блок-контейнера для временного хранения медицинских отходов; в) участок для приема и накопления контейнеров с отходами; г) емкость запаса технической воды; д) емкость для сбора ХБСВ (хозяйственно-бытовые сточные воды); е) емкость для сбора производственных сточных вод; ё) ВРУ (вводно-распределительное устройство); ж) площадка для хранения сжиженного газа; з) емкость для хранения сжиженного газа; и) емкость для хранения сжиженного газа; к) площадка для насосной станции пожаротушения; л) резервуар пожарной воды объемом 100 м3; м) резервуар пожарной воды объемом 100 м3; н) дезинфекционный барьер с навесом; о) площадка блок контейнера для проведения предварительных анализов; п) площадка емкости для сбора и накопления СНО (смесь нефтесодержащих отходов); р) участок накопления отходов с навесом; с) участок сегрегации; т) емкость для сбора производственно-ливневых сточных вод объемом 100 м3; у) площадка для оборотных контейнеров и тары; ф) внутриплощадочные дороги принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Салахаденов К. Ш.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Технический надзор:
ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаев Ж. Ж.

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Лебаев Ж. Ж.
инженерные сети, технологические оборудования, несущие конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Авторский надзор:
ТОО «Инжиниринговая Компания КазНЕФТЕПРОЕКТ»,
Мусаева Е. В.

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Килибаев О. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Подрядчик: Сагандыков Т. Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Жумадозова Жанна
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2023 ж. «17» 03

Приложение
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, **промышленные**, торговые объекты и т.п

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т. п.)	Общие сведения									
	кол-во этажей (этаж)	квартир кол-во	кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цех термической переработки №1:	-	-	-	775, 23			-	-	-	-
Площадка блок-контейнера для временного хранения медицинских отходов	-	-	-	25, 38			-	-	-	-
Участок для приема и накопления контейнеров с отходами	-	-	-	69, 99			-	-	-	-
Емкость запаса технической воды	-	-	-	98, 36	73, 0		-	-	-	-
Емкость для сбора ХБСВ (хозяйственно-бытовые сточные воды)	-	-	-	84,18	25, 0		-	-	-	-
Емкость для сбора производственных сточных вод	-	-	-	84,18	25, 0		-	-	-	-
ВРУ (Вводно-распределительное устройство)	-	-	-	6, 0			-	-	-	-
Площадка для хранения сжиженного газа	-	-	-	360, 0			-	-	-	-
Емкость для хранения сжиженного газа	-	-	-	50, 25	25, 0		-	-	-	-
Емкость для хранения сжиженного газа	-	-	-	50, 25	25, 0		-	-	-	-

Площадка для насосной станции пожаротушения	-	-	-	14, 77			-	-	-	-
Резервуар пожарной воды - объемом 100 м3	-	-	-	108, 47	100, 0		-	-	-	-
Резервуар пожарной воды - объемом 100 м3	-	-	-	108, 47	100, 0		-	-	-	-
Дезинфекционный барьер с навесом	-	-	-	545, 20			-	-	-	-
Площадка блок контейнера для проведения предварительных анализов	-	-	-	25, 38			-	-	-	-
Площадка емкости для сбора и накопления СНО (смесь нефтесодержащих отходов)	-	-	-	200, 0			-	-	-	-
Участок накопления отходов с навесом	-	-	-	12156, 20			-	-	-	-
Участок сегрегации	-	-	-	914, 60						
Емкость для сбора производственно-ливневых сточных вод 100 м3	-	-	-	204,75	100, 0		-	-	-	-
Площадка для оборотных контейнеров и тары	-	-	-	7714, 25			-	-	-	-
Внутриплощадочные дороги	-	-	-	5865, 0			-	-	-	-

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электро-снабжение	водо-снабжение	горячее водо-снабжение	канализация	газо-снабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Железо-бетонное	-	-	-	автономно	автономно	-	-	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
	Количество жилых квартир				
	Количество жилых комнат				
	Общая площадь (м 2)				
	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
5, 0 га	0, 17 га	0, 07 га	0, 1 га	-	-	-

продолжение таблицы

	Незастроенная площадь (м2)								
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

Заказчик: Салахаденов К. Ш. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Авторский надзор: Килибаев С. А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Прошнуровано и пронумеровано
на 18 листах

4

0102239982518

04:059:020:1185

2. Ку

земли за

Сунгуров

Темирбо