Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Жылу-XXI "
Наименование объекта: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. «Создание объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО «РЗА» - « Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **август** месяц **2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05	**09.02.2024 г.**				
		Дополнительное соглашение					
		05/3	**05.08.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Создание объектов внешней инфрастуктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО «РЗА» - « Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области»	206 833 350,89	166 205 387,49	131 981 478						19 944 646,50	**186 150 033,99**

Место печати (при наличии)
Заказчик: **Руководитель Кузембаев Н.** **180140038055**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор Бижанов К.** **020240007493**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Кудайберген Ж.** **180140005861**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: **Директор Кенжебек М.К.** **070940002437**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

ФОРМА-2

Заказчик: КГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"

Наименования строительство и его адрес: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. "Создание объектов внешней инфраструктуры (насосная станция, распределительный трубопровод) по проекту АО "РЗА" - "Создание орошаемого участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе, Кызылординской области"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц **2024 года**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Распределительный трубопровод						
Раздел 1. Распределительный трубопровод						
1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6645,15	142	943611
2	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6645,15	142	943611
3	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2424,42	471	1141902
4	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	176,83	338	59769
5	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	79,21	5300	419813
6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	488	3286	1603568

7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2642	99	261558
8	6101-0109-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	41530	4	166120
9	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	74	162	11988
10	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	74	120	8880
11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	74	142	10508
12	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	74	120	8880
13	6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,149	6437317	7396477
14	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450x26,7 мм	м	1159,94034	42007	48725614
15	6121-0301-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,446	281327	406799
16	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8897	17794
17	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168	50336
18	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	11	4216	46376

19	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578	3156
20	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366	8732
21	241-208-0419 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	1	72524	72524
22	241-208-1218 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	4	76988	307952
23	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	2466	9864
24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство (упоры)	$м^3$	28,2	68485	1931277
25	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	76215	112798
26	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	32595	65190
27	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	24297	97188
28	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18752	37504
29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5657	11314
30	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	12801	25602
31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,6	4672	68211
32	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное. Устройство отмостки	$м^3$ основания	1,6	17512	28019
33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04142	1145627	47452
34	ССЦРК8.04-08-2022п2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	1,48	284	420
		ИТОГО				65050807

		Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны"(шт.-4)				
	Раздел 1.	Опозновательные знаки				
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении	$м^3$ грунта	1,2	89	107
2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1,2	89	107
3	6101-0110-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 1	шт.	4	1497	5988
4	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	4	465	1860
5	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,4	69758	27903
6	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	17667	70668
7	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,104	1098282	114221
8	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	14	1983	27762
9	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02716	391773	10641
10	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00704	488407	3438
11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8	250	2000
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8	194	1552
13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2	194	388
		ИТОГО				266635

		Насосные станции				
	Раздел 1.	**Площадка насосной станции**				
1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	184	142	26128
2	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	184	142	26128
3	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$(под подводящий канал)	$м^3$ грунта	160	471	75360
4	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,1*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	550	518	284900
5	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	710	142	100820
6	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=9*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	710	1078	765380
7	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	11	5300	58300
8	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	11	142	1562
9	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=9*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	11	1078	11858
10	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	504	4	2016

11	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной поверхности	550	402	221100
12	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	300	5629	1688700
13	211-701-0105 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	309	11842	3659178
14	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	12	14122	169464
15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	12	17512	210144
16	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,67	27976	186600
17	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,77005	43320	293279
18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14614	310078	45315
19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	5,64	12852	72485
20	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,7246	44327	253754
21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04593	341803	15699
22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,35	4672	141795
23	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0498	1391361	69290
24	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	49,8	1590	79182
25	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	67,2	11073	744106

26	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,2	7278	16012
27	7101-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	47,04	16345	768869
28	226-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14	шт.	28	396134	11091752
29	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,371	389866	144640
30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,371	1109851	411755
31	6103-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем более 5 $м^3$	$м^3$	1,7	18172	30892
32	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,734	42793	74203
33	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3932480	39325
34	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	10,04	12332	123813
35	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	4417138	4417
36	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,004	18036	18108
37	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	6767300	162415
38	241-102-0253 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	24,096	50754	1222968
39	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	8670615	173412

40	241-102-0257 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	20,08	68079	1367026
41	6121-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,01	128077	1281
42	6121-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,001	155256	155
43	6121-0301-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,024	209903	5038
44	6121-0301-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,02	299247	5985
45	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	5248307	52483
46	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	6529760	6530
47	6121-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	10532141	252771
48	6121-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	13132890	262658
49	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,028	3872456	108429
50	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,0716	2548559	2731036
51	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	23443	93772
52	242-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN	шт.	2	87336	174672
53	242-304-0708 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	2	101257	202514

54	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5337	10674
55	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4953	9906
56	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	10443	83544
57	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	16016	64064
58	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	31758	127032
59	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	45616	45616
60	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4216	12648
61	241-214-0121 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	1	48285	48285
62	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	45616	45616
63	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	2	42007	84014
64	241-210-0261 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х400 мм	шт.	1	135737	135737
65	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2	73115	146230
66	519-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 400	шт.	2	376909	753818
67	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Рыбозаградитель. Монтаж	т конструкций	0,194	223443	43348
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Рыбозащитное устройство РОП-175(кпл)	шт.	2	913915,62	1827831
		ИТОГО				32187837

	Насосные станции
Раздел 1.	Насосные станции

1	ПРАЙС-ЛИСТ	Станция насосная контейнерного исполнения из двух насосов 1Д500-63а-т (кпл)	шт.	1	42332166,36	42332166
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик ульразвуковой "Взлет МР" УРСВ-510Ц Ду 400мм (кпл)	шт.	1	4405600,71	4405601
		ИТОГО				46737767

		Насосные станции				
	Раздел 1.	Приобретение бытовки (жилой вагончик 2х3 м)				
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Бытовка (жилой вагончик 2х3 м)	шт.	1	1106121,43	1106121
		ИТОГО				1106121

		Насосные станции				
	Раздел 1.	Туалет				
1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	53	389	20617
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1	5300	5300
3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,2	578	116
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	47,8	90	4302
5	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	6,2	162	1004
6	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	м^2	4	1369	5476
7	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,03296	210395	6935
8	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Вычитается позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м^2 основания	-4	274	-1096

9	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01236	-210395	-2600
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	9405	1881
11	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	40919	8347
12	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	76215	140998
13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21	4672	98112
14	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	68897	68897
15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	34849	104547
16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	56634	56634
17	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности стыков. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	5,34	6366	33994
18	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,24	239326	57438
19	6107-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	$м^2$ перег. за вычетом проемов	10,8	10562	114070
20	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	$м^2$	10,8	1236	13349
21	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,916	684	1995
22	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 Формула объема = 0,05.10,8	кг	0,54	116	63
23	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,71	6964	11908

24	261-104-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	$м^2$	1,71	43643	74630
25	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090	2180
26	6108-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	$м^2$	0,45	17796	8008
27	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,45	43517	19583
28	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,05	5368	5636
29	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по дереву, пол	$м^2$	1,05	1047	1099
30	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 Формула объема = 0,195.1,05	кг	0,20475	684	140
31	261-201-0343 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка масляно-клеевая Формула объема = 0,05.1,05	кг	0,0525		
32	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 Формула объема = 0,05.1,05	кг	0,0525	116	6
33	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	2,7	5678	15331

34	224-102-1102 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	$м^2$	3,645	1983	7228
35	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев и досок. Установка (стульчак и вытяжка)	$м^3$ древесины в конструкции	0,103	239326	24651
36	6107-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышки дощатые. Устройство	$м^2$ перег. за вычетом проемов	1,2	10562	12674
37	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,745	17575	13093
38	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	2,7	530	1431
39	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	6,24	2127	13272
40	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	-12,48	187	-2334
41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	9405	1881
42	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	40632	8289
		ИТОГО				959085

ВСЕГО	**Тенге**		97710546	**97710546**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	Тенге			7914554
итого				105625100
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			5307368
Стоймость оборудования	Тенге			48597706
Сметная прибыль 5%	Тенге			5281255

Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			4785905
в прогнозных ценах 2023 г.	Тенге			169597334,18
итого с понижающим коэффицеиентом к=0,98	Тенге			**166205387,49**
Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	Тенге			**19944646,50**
Всего по сводному сметному расчету	Тенге			**186150033,99**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Глав. специалист_____Қаражанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жылу - XXI"

Директор_____Бижанов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Qazaqstan Expert"
Эксперт_____Құдайберген Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "QazaqGarantPro"
Эксперт_____Бердимуратов К.