Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100

Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57 а

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 20 арендным жилым домам в селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Договор подряда №1 от 20.02.2023 г.

Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1 Подготовка территории строительства											
1	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80%	шт.	3	4 411,75	2 893,97	13 235	8 682	-	6 913,00	21 760,00
					1 517,78	1 362,66	4 553,00	4 088	-	1 612,00	
2	1133-0210-0302	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом НР=80%	шт.	1	14 535,79	11 256,64	14 536	11 257	-	6 376,00	22 585,00
					3 279,15	4 690,52	3 279,00	4 691	-	1 673,00	
3	1109-0302-0401	Демонтаж металлических траверс НР=69%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0;	т конструкций	0,1088	23 224,93	8 222,30	2 527	895	-	1 330,00	4 166,00
					15 002,63	2 722,05	1 632,00	296	-	309,00	
4	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демотнаж с помощью механизмов НР=80%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0;	км линии	0,76	146 107,85	84 584,27	111 042	64 284	-	54 305,00	178 575,00
					61 523,58	27 793,70	46 758,00	21 123	-	13 228,00	
5	414-103-0501	Демонтированные траверсы и провода. Погрузка	1 т	337,55	917,00	-	309 533	-	-	-	334 295,00
					-	-	-	-	-	24 763,00	
6	414-101-0701	Демонтированные опоры. Погрузка	1 т	6,25	933,00	-	5 831	-	-	-	6 298,00
					-	-	-	-	-	467,00	
7	412-102-0215	Вывоз мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км Кстм =15	1 т·км	343,8	435,00	-	149 553	-	-	-	161 516,00
					-	-	-	-	-	11 964,00	
	Итого по смете										**729 195,00**
Локальная смета № 2-1-1 Хозяйственный сарай с угляркой, Локальная смета Включить											
Раздел 3 Стены, сердечники, перемычки											
12	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	106	22 807,71	4 401,86	2 417 617	466 597	847 588	1 134 277,50	3 836 046,26
					10 409,74	1 096,42	1 103 432,44	116 221	-	284 151,50	
1 (включ	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	1 шт.	4303	483,00	-	2 078 349	-	2 078 349	-	2 244 617,00
					-	-	-	-	-	166 268,00	
14	1106-0501-0104	Монолитный сердечник. Устройство НР=0% Коб =8	м3	8	51 856,32	9 221,01	414 851	73 768	341 083	-	448 038,56
					-	2 076,63	-	16 613	-	33 188,00	
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,3568	383 478,00	-	136 825	-	136 825	-	147 770,95
					-	-	-	-	-	10 946,00	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,12	399 352,00	-	47 922	-	47 922	-	51 756,24
					-	-	-	-	-	3 834,00	
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =56	1 т	0,14	481 766,00	-	67 447	-	67 447	-	72 843,24
					-	-	-	-	-	5 396,00	
18	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =56	1 т	0,3752	354 275,00	-	132 924	-	132 924	-	143 557,98
					-	-	-	-	-	10 634,00	
19	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =4	м3	4	88 997,38	6 494,09	355 990	25 976	238 844	87 972,00	479 478,52
					22 792,43	1 375,71	91 169,72	5 503	-	35 517,00	
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,2904	372 799,00	-	108 261	-	108 261	-	116 921,83
					-	-	-	-	-	8 661,00	
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0712	399 352,00	-	28 434	-	28 434	-	30 708,36
					-	-	-	-	-	2 274,50	
	Итого по разделу 3										**7 571 738,94**
Раздел 4 Сейсмопояс											
22	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	10	62 301,22	7 035,10	623 012	70 351	400 835	151 639,00	836 623,20
					15 182,64	1 480,99	151 826,40	14 810	-	61 972,00	
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6703339	383 478,00	-	257 058	-	257 058	-	277 623,06

					-	-	-	-	-	20 564,76	
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1687	399 352,00	-	67 371	-	67 371	-	72 760,18
					-	-	-	-	-	5 389,50	
	Итого по разделу 4										**1 187 006,44**
Раздел 5 Кровля											
25	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	460	1 155,03	30,28	531 314	13 929	37 987	446 183,00	1 055 697,00
					1 042,17	12,14	479 398,00	5 584	-	78 200,00	
26	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	460	2 432,57	16,69	1 118 982	7 677	980 159	97 459,00	1 313 756,00
					285,10	9,16	131 146,00	4 214	-	97 315,00	
27	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,1112	834 363,34	3 356,58	92 781	373	34 342	52 990,00	157 433,00
					522 176,76	1 481,97	58 066,00	165	-	11 662,00	
28	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,8	207 596,31	1 150,80	1 411 655	7 825	1 155 623	226 119,00	1 768 796,00
					36 500,98	446,53	248 207,00	3 036	-	131 022,00	
29	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,8	11 850,88	87,19	80 586	593	70 765	8 544,00	96 260,00
					1 357,11	39,02	9 228,00	265	-	7 130,00	
2 ВКЛ	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	529	4 667,00	-	2 468 843	-	2 468 843	-	2 666 350,00
					-	-	-	-	-	197 507,00	
31	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	460	413,20	4,04	190 072	1 858	164 556	22 042,00	229 083,00
					51,43	1,81	23 658,00	833	-	16 969,00	
32	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,1766	856 033,24	17 498,28	151 175	3 090	82 168	78 238,00	247 766,00
					373 258,80	2 180,62	65 918,00	385	-	18 353,00	
	Итого по разделу 5										**7 535 141,00**
Раздел 6 Отмостка											
33	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,05	м3 основания	12,75	14 312,72	2 622,14	182 487	33 432	132 095	29 200,00	228 622,00
					1 330,18	1 132,38	16 960,00	14 438	-	16 935,00	
34	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91% Коб =0,07	м3	17,85	39 616,75	1 651,33	707 159	29 476	643 277	37 311,00	804 028,00
					1 927,48	369,48	34 406,00	6 595	-	59 558,00	
	Итого по разделу 6										**1 032 650,00**
3 ВКЛ	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	941,6	3 413,43	49,36	3 214 086	46 477	422 929	2 225 453,00	5 874 702,00
					2 914,91	39,44	2 744 679,00	37 137	-	435 163,00	
37	1115-0404-0404	Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	51,2	369,20	-	18 903	-	2 843	12 848,00	34 291,00
					313,67	-	16 060,00	-	-	2 540,00	
	Итого по разделу 7										**5 908 993,00**
Раздел 8 Полы											
8.1 Тип 1											
38	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	247,4	614,49	47,16	152 025	11 667	113 638	29 134,00	195 652,00
					108,00	17,28	26 719,00	4 275	-	14 493,00	
39	1111-0101-0209	Слон подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	24,74	43 687,89	11,48	1 080 838	284	944 102	128 266,00	1 305 832,00
					5 515,47	-	136 453,00	-	-	96 728,00	
40	1106-0301-0410	Слон подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,767	504 842,30	2 074,96	387 214	1 591	369 547	15 267,00	434 679,00
					20 959,34	914,22	16 076,00	701	-	32 198,00	
41	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	247,4	858,28	140,21	212 338	34 688	50 121	132 224,00	372 127,00
					515,48	53,09	127 530,00	13 134	-	27 565,00	
42	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =-2	м2 покрытия	-494,8	20,04	5,18	-9 916	-2 563	-	-8 363,00	-19 741,00
					14,86	3,12	-7 353,00	-1 544	-	-1 462,00	
	Итого по разделу 8										**2 288 549,00**
Раздел 9 Заполнение оконных проемов											
43	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	20	5 186,87	248,94	103 737	4 979	52 545	43 830,00	159 372,00
					2 310,69	124,29	46 214,00	2 486	-	11 805,00	
44	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный Кстм =1,04	1 м2	20	41 430,48	-	828 610	-	828 610	-	894 899,00
					-	-	-	-	-	66 289,00	
45	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=80%	м	40	2 224,15	5,77	88 966	231	61 925	21 502,00	119 305,00
					670,26	1,68	26 810,00	67	-	8 837,00	
	Итого по разделу 9										**1 173 576,00**

Раздел 10 Заполнение дверных проемов											
46	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	84	4 294,43	67,84	360 732	5 699	55 352	208 557,00	614 832,00
					3 567,64	30,65	299 682,00	2 575	-	45 543,00	
47	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	84	27 378,00	-	2 299 752	-	2 299 752	-	2 483 732,00
					-	-	-	-	-	183 980,00	
	Итого по разделу 10										**3 098 564,00**
Раздел 12 Внутренняя отделка помещений											
12.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа											
48	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	976,4	1 577,80	104,70	1 540 564	102 229	293 154	984 430,00	2 726 994,00
					1 172,86	87,42	1 145 181,00	85 357	-	202 000,00	
49	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	976,4	147,87	1,10	144 380	1 074	7 938	108 724,00	273 352,00
					138,64	0,55	135 368,00	537	-	20 248,00	
50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	4 253,24	54,10	34 877	444	7 017	22 155,00	61 595,00
					3 343,43	33,85	27 416,00	278	-	4 563,00	
51	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	8,2	147,87	1,10	1 213	9	67	914,00	2 297,00
					138,64	0,55	1 137,00	5	-	170,00	
	Итого по разделу 12										**3 064 238,00**
		Итого по смете 2-1-1									**32 860 456**
Локальная смета № 2-1-2 Надворный деревяный туалет на 1 очко. 20 штук; Локальная смета Включить											
11	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,6108	1 070 264,02	1 961,62	653 717	1 198	586 137	60 888,00	771 773,00
					108 680,40	864,72	66 382,00	528	-	57 168,00	
12	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	80	1 090,00	-	87 200	-	87 200	-	94 176,00
					-	-	-	-	-	6 976,00	
13	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	40	527,00	-	21 080	-	21 080	-	22 766,00
					-	-	-	-	-	1 686,00	
14	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	20	538,00	-	10 760	-	10 760	-	11 621,00
					-	-	-	-	-	861,00	
15	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	20	18 321,25	88,16	366 425	1 763	332 647	31 759,00	430 039,00
					1 600,73	19,62	32 015,00	392	-	31 855,00	
16	1134-0201-0101	Установка вентиляционной трубы НР=76%	канало-километр трубопровода	0,06	316 578,64	-	18 995	-	1 406	13 367,00	34 951,00
					293 139,00	-	17 588,00	-	-	2 589,00	
17	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,02	345 200,00	-	6 904	-	6 904	-	7 456,00
					-	-	-	-	-	552,00	
18	1110-0102-0401	Установка деревянных конструкций туалета НР=90%	м3 древесины в конструкции	42,14	200 568,93	1 632,48	8 451 975	68 793	6 821 579	1 433 268,00	10 676 062,00
					37 057,50	733,67	1 561 603,00	30 917	-	790 819,00	
19	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций туалета НР=90%	м3 древесины в конструкции	42,14	11 850,88	87,19	499 396	3 674	438 533	52 950,00	596 534,00
					1 357,11	39,02	57 189,00	1 644	-	44 188,00	
20	1112-0101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР=92%	м2 кровли	27	2 392,72	83,04	64 603	2 242	42 725	18 730,00	90 000,00
					727,27	26,78	19 636,00	723	-	6 667,00	
21	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	27	413,13	4,04	11 155	109	9 657	1 294,00	13 445,00
					51,43	1,81	1 389,00	49	-	996,00	
22	1115-0403-0301	Стульчак. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	18	1 185,02	3,62	21 330	65	3 986	13 848,00	37 992,00
					959,94	1,73	17 279,00	31	-	2 814,00	
23	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	1 м2	3,5	2 289,00	-	8 012	-	8 012	-	8 653,00
					-	-	-	-	-	641,00	
24	1115-0501-0103	Фрамуга с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР=80%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,197	1 895,69	26,23	2 269	31	1 815	346,00	2 824,00
					353,29	8,44	423,00	10	-	209,00	
6 ВКЛ	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки (доска-вагонка) НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	206,55	3 321,19	24,48	685 992	5 056	550 483	119 529,00	869 963,00
					631,58	11,41	130 453,00	2 357	-	64 442,00	
26	1115-0402-0301	Надземная внутренняя часть туалета. Окраска известковая НР=80%	м2 фасада	206,55	75,22	0,88	15 537	182	1 035	11 521,00	29 223,00
					69,33	0,39	14 320,00	81	-	2 165,00	

27	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98%	шт.	40	557,52	0,16	22 301	6	315	21 540,00	47 348,00
					549,49	-	21 980,00	-	-	3 507,00	
28	223-502-0201	Крючок для одежды, прим.	1 шт.	40	527,00	-	21 080	-	21 080	-	22 766,00
					-	-	-	-	-	1 686,00	
29	1108-0101-0202	Отмостка щебеночная. Устройство НР=93%	м3 основания	11,52	14 312,72	2 622,14	164 883	30 207	119 352	26 383,00	206 567,00
					1 330,18	1 132,38	15 324,00	13 045	-	15 301,00	
		Итого по смете 2-1-2									**13 974 159**
Локальная смета № 2-2-1 Сети электроснабжения											
Раздел 1 Силовое электрооборудование											
10	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	1 150 084,00	-	1 150 084	-	-	-	1 150 084,00
					-	-	-	-	1 150 084	-	
14	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,932932	1 943,46	-	1 813	-	-	1 305,46	3 368,00
					1 943,46	-	1 813	-	-	249,43	
	Итого по разделу 1										**1 153 452,00**
Раздел 3 Строительство линии ВЛЗ-10 кВ											
33	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,226	164 792,35	79 768,06	37 243	18 028	673	20 041,00	61 867,00
					82 048,46	28 796,38	18 543,00	6 508	-	4 583,00	
34	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	0,678	561 777,00	-	380 885	-	380 885	-	411 356,00
					-	-	-	-	-	30 471,00	
	Итого по разделу 3										**473 223,00**
Раздел 4 Линия ВЛЗ-10 кВ. Угловая анкерная опора УА10-2.1 - 2 шт											
35	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	2	15 960,24	-	31 920	-	-	25 536,00	62 052,00
					15 960,24	-	31 920,00	-	-	4 596,00	
36	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	1 шт.	6	112 505,00	-	675 030	-	675 030	-	729 032,00
					-	-	-	-	-	54 002,00	
37	290-000-9000	Проводник ЗП21 (кпл) (пл)	1 м	2	910,71	-	1 821	-	1 821	-	1 967,00
					-	-	-	-	-	145,71	
38	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3 419,00	-	6 838	-	6 838	-	7 385,00
					-	-	-	-	-	547,00	
39	261-404-0535	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	12	514,00	-	6 168	-	6 168	-	6 661,00
					-	-	-	-	-	493,00	
40	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	14 072,00	-	168 864	-	168 864	-	182 373,00
					-	-	-	-	-	13 509,00	
41	290-210-0000	Крепление подкоса У52 (кпл (пл)	1 шт	4	4 904,19	-	19 617	-	19 617	-	21 186,00
					-	-	-	-	-	1 569,34	
42	290-000-0002	Х-51 хомут (кпл) (кпл)	1 шт	6	958,98	-	5 754	-	5 754	-	6 214,00
					-	-	-	-	-	460,31	
43	261-404-0307	Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	12	1 312,00	-	15 744	-	15 744	-	17 004,00
					-	-	-	-	-	1 260,00	
44	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	12	13 904,00	-	166 848	-	166 848	-	180 196,00
					-	-	-	-	-	13 348,00	
45	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	24	14 295,00	-	343 080	-	343 080	-	370 526,00
					-	-	-	-	-	27 446,00	
46	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	10	1 060,00	-	10 600	-	10 600	-	11 448,00
					-	-	-	-	-	848,00	
47	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	1 шт.	12	5 695,00	-	68 340	-	68 340	-	73 807,00
					-	-	-	-	-	5 467,00	
48	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	4	21 251,00	-	85 004	-	85 004	-	91 804,00
					-	-	-	-	-	6 800,00	
49	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	24	15 992,00	-	383 808	-	383 808	-	414 513,00
					-	-	-	-	-	30 705,00	
50	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	24	1 038,00	-	24 912	-	24 912	-	26 905,00
					-	-	-	-	-	1 993,00	
51	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	2 189,00	-	44	-	44	-	48,00
					-	-	-	-	-	4,00	
	Итого по разделу 4										**2 203 121,00**
Раздел 5 Линия ВЛЗ-10 кВ. Промежуточная опора П10-2.1с- 1 шт											
52	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	1	5 426,48	-	5 426	-	-	4 341,00	10 548,00

					5 426,48	-	5 426,00	-	-	781,00	
53	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	1 шт.	3	112 505,00	-	337 515	-	337 515	-	364 516,00
					-	-	-	-	-	27 001,00	
54	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 419,00	-	3 419	-	3 419	-	3 693,00
					-	-	-	-	-	274,00	
55	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	14 072,00	-	42 216	-	42 216	-	45 593,00
					-	-	-	-	-	3 377,00	
56	290-000-0002	Х-51 хомут (кпл) (пл)	1 шт	3	958,98	-	2 877	-	2 877	-	3 107,00
					-	-	-	-	-	230,16	
57	252-207-0525	Искровой промежуток SDI20.3	1 шт.	6	16 812,00	-	100 872	-	100 872	-	108 942,00
					-	-	-	-	-	8 070,00	
58	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	6	13 904,00	-	83 424	-	83 424	-	90 098,00
					-	-	-	-	-	6 674,00	
59	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145,00
					-	-	-	-	-	85,00	
60	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	2	21 251,00	-	42 502	-	42 502	-	45 902,00
					-	-	-	-	-	3 400,00	
	Итого по разделу 5										**673 544,00**
Раздел 6 Линия ВЛЗ-10 кВ. Опора ВЛЗ-10кВ концевая с установкой разъединителя Кр10-1.2с 1 шт											
61	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	10 604,69	-	10 605	-	-	8 484,00	20 616,00
					10 604,69	-	10 605,00	-	-	1 527,00	
62	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	86 370,00	-	172 740	-	172 740	-	186 559,00
					-	-	-	-	-	13 819,00	
63	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,1	7 232,87	-	723	-	-	578,00	1 405,00
					7 232,87	-	723,00	-	-	104,00	
64	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	11 297,00	-	22 594	-	22 594	-	24 402,00
					-	-	-	-	-	1 808,00	
65	290-000-4000	Траверса типа ТМ73 (кпл) (пл)	1 шт	1	8 885,83	-	8 886	-	8 886	-	9 597,00
					-	-	-	-	-	710,87	
66	290-000-5000	Траверса типа ТМs60 (кпл) (пл)	1 шт	1	3 588,21	-	3 588	-	3 588	-	3 875,00
					-	-	-	-	-	287,06	
67	290-000-6000	Накладка ОГ52 (кпл) (пл)	1 шт	1	1 366,07	-	1 366	-	1 366	-	1 475,00
					-	-	-	-	-	109,29	
68	290-000-0002	Х-51 хомут (кпл) (пл)	1 шт	2	958,98	-	1 918	-	1 918	-	2 071,00
					-	-	-	-	-	153,44	
69	290-210-0000	Крепление подкоса У52 (кпл) (пл)	1 шт	1	4 904,19	-	4 904	-	4 904	-	5 296,00
					-	-	-	-	-	392,34	
70	290-000-9000	Проводник ЗП21 (кпл) (пл)	1 м	2	910,71	-	1 821	-	1 821	-	1 967,00
					-	-	-	-	-	145,71	
71	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	2 189,00	-	22	-	22	-	24,00
					-	-	-	-	-	2,00	
72	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	1 060,00	-	5 300	-	5 300	-	5 724,00
					-	-	-	-	-	424,00	
73	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	5	433,00	-	2 165	-	2 165	-	2 338,00
					-	-	-	-	-	173,00	
74	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	4	13 904,00	-	55 616	-	55 616	-	60 065,00
					-	-	-	-	-	4 449,00	
75	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	1 шт.	0,83	912,00	-	760	-	760	-	821,00
					-	-	-	-	-	61,00	
76	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	3	1 038,00	-	3 114	-	3 114	-	3 363,00
					-	-	-	-	-	249,00	
77	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	3	14 295,00	-	42 885	-	42 885	-	46 316,00
					-	-	-	-	-	3 431,00	
78	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	3	15 992,00	-	47 976	-	47 976	-	51 814,00
					-	-	-	-	-	3 838,00	
79	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80%	комплект	1	16 003,16	-	16 003	-	-	12 802,00	31 109,00
					16 003,16	-	16 003,00	-	-	2 304,00	
80	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	174 008,00	-	174 008	-	-	-	174 008,00
					-	-	-	-	174 008	-	

81	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 787,00	-	3 787	-	3 787	-	4 090,00
					-	-	-	-	-	303,00	
82	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00079	813 201,00	-	642	-	642	-	693,00
					-	-	-	-	-	51,00	
83	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	1 шт.	6	1 127,00	-	6 762	-	6 762	-	7 303,00
					-	-	-	-	-	541,00	
84	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00	-	18 015	-	18 015	-	19 456,00
					-	-	-	-	-	1 441,00	
85	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 417,00	-	3 417	-	3 417	-	3 690,00
					-	-	-	-	-	273,00	
86	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	16 909,00	-	50 727	-	50 727	-	54 785,00
					-	-	-	-	-	4 058,00	
87	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00	-	2 585	-	2 585	-	2 792,00
					-	-	-	-	-	207,00	
88	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00	-	5 046	-	5 046	-	5 450,00
					-	-	-	-	-	404,00	
89	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 728,00	-	3 456	-	3 456	-	3 732,00
					-	-	-	-	-	276,00	
90	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01119	399 352,00	-	4 469	-	4 469	-	4 826,00
					-	-	-	-	-	357,00	
91	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1 477,00	-	1 477	-	1 477	-	1 595,00
					-	-	-	-	-	118,00	
	Итого по разделу 6										**741 257,00**
Раздел 7 Перенос опор. Линия ВЛЗ-10 кВ.											
92	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,548	164 792,35	79 768,06	90 306	43 713	1 631	48 594,00	150 012,00
					82 048,46	28 796,38	44 963,00	15 780	-	11 112,00	
93	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	1,644	561 777,00	-	923 561	-	923 561	-	997 446,00
					-	-	-	-	-	73 885,00	
	Итого по разделу 7										**1 147 458,00**
Раздел 8 Линия ВЛЗ-10 кВ. Промежуточная опора ПоБ10-1.1с- 1 шт											
94	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	1	5 426,48	-	5 426	-	-	4 341,00	10 548,00
					5 426,48	-	5 426,00	-	-	781,00	
95	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	1	86 370,00	-	86 370	-	86 370	-	93 280,00
					-	-	-	-	-	6 910,00	
96	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	62 839,00	-	62 839	-	62 839	-	67 866,00
					-	-	-	-	-	5 027,00	
97	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	11	1 288,00	-	14 168	-	14 168	-	15 301,00
					-	-	-	-	-	1 133,00	
98	252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	1 шт.	1	952,00	-	952	-	952	-	1 028,00
					-	-	-	-	-	76,00	
99	252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	1 шт.	1	6 497,00	-	6 497	-	6 497	-	7 017,00
					-	-	-	-	-	520,00	
100	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	1 шт.	3	16 812,00	-	50 436	-	50 436	-	54 471,00
					-	-	-	-	-	4 035,00	
101	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	13 904,00	-	41 712	-	41 712	-	45 049,00
					-	-	-	-	-	3 337,00	
102	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145,00
					-	-	-	-	-	85,00	
103	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	1	433,00	-	433	-	433	-	468,00
					-	-	-	-	-	35,00	
104	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00014	813 201,00	-	114	-	114	-	123,00
					-	-	-	-	-	9,00	
	Итого по разделу 8										**296 296,00**
Раздел 9 Линия ВЛЗ-10 кВ. Угловая анкерная опора УАтБ10-1.1с- 2 шт											
105	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	2	15 960,24	-	31 920	-	-	25 536,00	62 052,00
					15 960,24	-	31 920,00	-	-	4 596,00	
106	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	86 370,00	-	518 220	-	518 220	-	559 678,00
					-	-	-	-	-	41 458,00	

107	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,3	7 232,87	-	2 170	-	-	1 736,00	4 218,00
					7 232,87	-	2 170,00	-	-	312,00	
108	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	11 297,00	-	67 782	-	67 782	-	73 205,00
					-	-	-	-	-	5 423,00	
109	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00
					-	-	-	-	-	5 007,00	
110	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	2	121 060,00	-	242 120	-	242 120	-	261 490,00
					-	-	-	-	-	19 370,00	
111	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	20	1 288,00	-	25 760	-	25 760	-	27 821,00
					-	-	-	-	-	2 061,00	
112	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11 174,00	-	44 696	-	44 696	-	48 272,00
					-	-	-	-	-	3 576,00	
113	290-000-9000	Проводник ЗП21 (кпл) (пл)	1 м	8	910,71	-	7 286	-	7 286	-	7 869,00
					-	-	-	-	-	582,85	
114	252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	1 шт.	2	952,00	-	1 904	-	1 904	-	2 056,00
					-	-	-	-	-	152,00	
115	252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	1 шт.	2	6 497,00	-	12 994	-	12 994	-	14 034,00
					-	-	-	-	-	1 040,00	
116	261-404-0307	Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	12	1 312,00	-	15 744	-	15 744	-	17 004,00
					-	-	-	-	-	1 260,00	
117	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	6	13 904,00	-	83 424	-	83 424	-	90 098,00
					-	-	-	-	-	6 674,00	
118	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	12	14 295,00	-	171 540	-	171 540	-	185 263,00
					-	-	-	-	-	13 723,00	
119	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	10	1 060,00	-	10 600	-	10 600	-	11 448,00
					-	-	-	-	-	848,00	
120	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	1 шт.	6	5 695,00	-	34 170	-	34 170	-	36 904,00
					-	-	-	-	-	2 734,00	
121	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	12	15 992,00	-	191 904	-	191 904	-	207 256,00
					-	-	-	-	-	15 352,00	
122	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1 шт.	4	6 360,00	-	25 440	-	25 440	-	27 475,00
					-	-	-	-	-	2 035,00	
123	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	10	433,00	-	4 330	-	4 330	-	4 676,00
					-	-	-	-	-	346,00	
124	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00028	813 201,00	-	228	-	228	-	246,00
					-	-	-	-	-	18,00	
	Итого по разделу 9										**1 708 658,00**
Раздел 10 Линия ВЛ3-10 кВ. Угловая промежуточная опора УПоБ10-1.1с- 1 шт											
125	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	10 604,69	-	10 605	-	-	8 484,00	20 616,00
					10 604,69	-	10 605,00	-	-	1 527,00	
126	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	86 370,00	-	172 740	-	172 740	-	186 559,00
					-	-	-	-	-	13 819,00	
127	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,1	7 232,87	-	723	-	-	578,00	1 405,00
					7 232,87	-	723,00	-	-	104,00	
128	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	11 297,00	-	22 594	-	22 594	-	24 402,00
					-	-	-	-	-	1 808,00	
129	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	10 431,00	-	20 862	-	20 862	-	22 531,00
					-	-	-	-	-	1 669,00	
130	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	62 839,00	-	62 839	-	62 839	-	67 866,00
					-	-	-	-	-	5 027,00	
131	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	10	1 288,00	-	12 880	-	12 880	-	13 910,00
					-	-	-	-	-	1 030,00	
132	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068,00
					-	-	-	-	-	894,00	
133	290-000-9000	Проводник ЗП21 (кпл (пл)	1 м	2	910,71	-	1 821	-	1 821	-	1 967,00
					-	-	-	-	-	145,71	
134	252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	1 шт.	1	952,00	-	952	-	952	-	1 028,00
					-	-	-	-	-	76,00	
135	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	1 шт.	3	16 812,00	-	50 436	-	50 436	-	54 471,00
					-	-	-	-	-	4 035,00	
136	252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	1 шт.	1	6 497,00	-	6 497	-	6 497	-	7 017,00

					-	-	-	-	-	520,00	
137	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	3	13 904,00	-	41 712	-	41 712	-	45 049,00
					-	-	-	-	-	3 337,00	
138	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	3	1 060,00	-	3 180	-	3 180	-	3 434,00
					-	-	-	-	-	254,00	
139	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	3	433,00	-	1 299	-	1 299	-	1 403,00
					-	-	-	-	-	104,00	
140	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00008	813 201,00	-	65	-	65	-	70,00
					-	-	-	-	-	5,00	
	Итого по разделу 10										**463 796,00**
Раздел 11 Строительство ВЛИ-0,4кВ											
141	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,713	30 707,21	-	21 894	-	-	17 515,00	42 562,00
					30 707,21	-	21 894,00	-	-	3 153,00	
142	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	1 км	0,784	880 799,00	-	690 546	-	690 546	-	745 790,00
					-	-	-	-	-	55 244,00	
143	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,334	30 707,21	-	10 256	-	-	8 205,00	19 938,00
					30 707,21	-	10 256,00	-	-	1 477,00	
144	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,351	298 845,00	-	104 895	-	104 895	-	113 287,00
					-	-	-	-	-	8 392,00	
	Итого по разделу 11										**921 577,00**
Раздел 12 ВЛИ-0,4кВ. Промежуточная опора П1 - 3 шт											
145	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	3	5 426,48	-	16 279	-	-	13 023,00	31 646,00
					5 426,48	-	16 279,00	-	-	2 344,00	
146	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	3	67 942,00	-	203 826	-	203 826	-	220 132,00
					-	-	-	-	-	16 306,00	
147	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	3	2 097,00	-	6 291	-	6 291	-	6 794,00
					-	-	-	-	-	503,00	
148	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	3	3 104,00	-	9 312	-	9 312	-	10 057,00
					-	-	-	-	-	745,00	
149	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	3	4 640,00	-	13 920	-	13 920	-	15 034,00
					-	-	-	-	-	1 114,00	
150	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	3	3 792,00	-	11 376	-	11 376	-	12 286,00
					-	-	-	-	-	910,00	
	Итого по разделу 12										**295 949,00**
Раздел 13 ВЛИ-0,4кВ. Концевая опора К3 - 2 шт											
151	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	10 604,69	-	21 209	-	-	16 967,00	41 230,00
					10 604,69	-	21 209,00	-	-	3 054,00	
152	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	4	67 942,00	-	271 768	-	271 768	-	293 509,00
					-	-	-	-	-	21 741,00	
153	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,2	7 232,87	-	1 447	-	-	1 158,00	2 813,00
					7 232,87	-	1 447,00	-	-	208,00	
154	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	4	11 297,00	-	45 188	-	45 188	-	48 803,00
					-	-	-	-	-	3 615,00	
155	299-000-1000	Заземляющий проводник ЗП6 (кпл)	1 шт	2	610,18	-	1 220	-	1 220	-	1 318,00
					-	-	-	-	-	97,63	
156	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	10 431,00	-	41 724	-	41 724	-	45 062,00
					-	-	-	-	-	3 338,00	
157	299-000-2000	Кронштейн УЗ (кпл)	1 шт	2	5 555,35	-	11 111	-	11 111	-	12 000,00
					-	-	-	-	-	888,86	
158	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	1 шт.	8	336,00	-	2 688	-	2 688	-	2 903,00
					-	-	-	-	-	215,00	
159	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290,00
					-	-	-	-	-	170,00	
160	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	
161	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	2	3 104,00	-	6 208	-	6 208	-	6 705,00

					-	-	-	-	-	497,00	
162	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	2	2 954,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
163	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	2	8 203,00	-	16 406	-	16 406	-	17 718,00
					-	-	-	-	-	1 312,00	
164	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	2	4 994,00	-	9 988	-	9 988	-	10 787,00
					-	-	-	-	-	799,00	
	Итого по разделу 13										**496 049,00**
Раздел 14 ВЛИ-0,4кВ. Промежуточная опора П2 - 7 шт											
165	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	7	5 426,48	-	37 985	-	-	30 388,00	73 843,00
					5 426,48	-	37 985,00	-	-	5 470,00	
166	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	7	89 799,00	-	628 593	-	628 593	-	678 880,00
					-	-	-	-	-	50 287,00	
167	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	1 шт.	7	3 681,00	-	25 767	-	25 767	-	27 828,00
					-	-	-	-	-	2 061,00	
168	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	14	2 097,00	-	29 358	-	29 358	-	31 707,00
					-	-	-	-	-	2 349,00	
169	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	7	2 097,00	-	14 679	-	14 679	-	15 853,00
					-	-	-	-	-	1 174,00	
170	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	7	3 104,00	-	21 728	-	21 728	-	23 466,00
					-	-	-	-	-	1 738,00	
171	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	14	4 640,00	-	64 960	-	64 960	-	70 157,00
					-	-	-	-	-	5 197,00	
172	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	7	3 792,00	-	26 544	-	26 544	-	28 668,00
					-	-	-	-	-	2 124,00	
	Итого по разделу 14										**950 402,00**
Раздел 15 ВЛИ-0,4кВ. Угловая промежуточная опора УП2 - 1 шт											
173	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	10 604,69	-	10 605	-	-	8 484,00	20 616,00
					10 604,69	-	10 605,00	-	-	1 527,00	
174	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	89 799,00	-	179 598	-	179 598	-	193 966,00
					-	-	-	-	-	14 368,00	
175	299-000-1000	Заземляющий проводник ЗП6 (пл)	1 шт	1	610,18	-	610	-	610	-	659,00
					-	-	-	-	-	48,81	
176	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068,00
					-	-	-	-	-	894,00	
177	252-207-2339	Крюк типа PD3.2 наружного угла	1 шт.	1	9 025,00	-	9 025	-	9 025	-	9 747,00
					-	-	-	-	-	722,00	
178	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145,00
					-	-	-	-	-	85,00	
179	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	
180	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265,00
					-	-	-	-	-	168,00	
181	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	2	3 104,00	-	6 208	-	6 208	-	6 705,00
					-	-	-	-	-	497,00	
182	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	2	4 640,00	-	9 280	-	9 280	-	10 022,00
					-	-	-	-	-	742,00	
183	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	1	4 994,00	-	4 994	-	4 994	-	5 394,00
					-	-	-	-	-	400,00	
	Итого по разделу 15										**267 117,00**
Раздел 16 ВЛИ-0,4кВ. Концевая опора К2 - 3 шт											
184	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	3	10 604,69	-	31 814	-	-	25 451,00	61 846,00
					10 604,69	-	31 814,00	-	-	4 581,00	
185	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	6	89 799,00	-	538 794	-	538 794	-	581 898,00
					-	-	-	-	-	43 104,00	
186	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,3	7 232,87	-	2 170	-	-	1 736,00	4 218,00
					7 232,87	-	2 170,00	-	-	312,00	
187	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	11 297,00	-	67 782	-	67 782	-	73 205,00
					-	-	-	-	-	5 423,00	
188	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00

					-	-	-	-	-	5 007,00	
189	299-000-1000	Заземляющий проводник ЗП6 (кпл)	1 шт	3	610,18	-	1 831	-	1 831	-	1 977,00
					-	-	-	-	-	146,44	
190	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	11 174,00	-	33 522	-	33 522	-	36 204,00
					-	-	-	-	-	2 682,00	
191	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	12	175,00	-	2 100	-	2 100	-	2 268,00
					-	-	-	-	-	168,00	
192	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	18	647,00	-	11 646	-	11 646	-	12 578,00
					-	-	-	-	-	932,00	
193	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	3	4 326,00	-	12 978	-	12 978	-	14 016,00
					-	-	-	-	-	1 038,00	
194	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	3	1 060,00	-	3 180	-	3 180	-	3 434,00
					-	-	-	-	-	254,00	
195	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	24	2 097,00	-	50 328	-	50 328	-	54 354,00
					-	-	-	-	-	4 026,00	
196	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	6	2 097,00	-	12 582	-	12 582	-	13 589,00
					-	-	-	-	-	1 007,00	
197	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	6	3 104,00	-	18 624	-	18 624	-	20 114,00
					-	-	-	-	-	1 490,00	
198	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	12	8 203,00	-	98 436	-	98 436	-	106 311,00
					-	-	-	-	-	7 875,00	
199	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	3	4 994,00	-	14 982	-	14 982	-	16 181,00
					-	-	-	-	-	1 199,00	
200	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	6	3 000,00	-	18 000	-	18 000	-	19 440,00
					-	-	-	-	-	1 440,00	
	Итого по разделу 16										**1 089 226,00**
Раздел 17 Угловая анкерная опора УА2и - 2шт											
201	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	2	15 960,24	-	31 920	-	-	25 536,00	62 052,00
					15 960,24	-	31 920,00	-	-	4 596,00	
202	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	6	89 799,00	-	538 794	-	538 794	-	581 898,00
					-	-	-	-	-	43 104,00	
203	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,3	7 232,87	-	2 170	-	-	1 736,00	4 218,00
					7 232,87	-	2 170,00	-	-	312,00	
204	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	11 297,00	-	67 782	-	67 782	-	73 205,00
					-	-	-	-	-	5 423,00	
205	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00
					-	-	-	-	-	5 007,00	
206	299-000-1000	Заземляющий проводник ЗП6 (пл)	1 шт	4	610,18	-	2 441	-	2 441	-	2 636,00
					-	-	-	-	-	195,26	
207	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11 174,00	-	44 696	-	44 696	-	48 272,00
					-	-	-	-	-	3 576,00	
208	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	8	175,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
209	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	12	647,00	-	7 764	-	7 764	-	8 385,00
					-	-	-	-	-	621,00	
210	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	4	1 060,00	-	4 240	-	4 240	-	4 579,00
					-	-	-	-	-	339,00	
211	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
212	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	4	2 097,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059,00
					-	-	-	-	-	671,00	
213	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	4	3 104,00	-	12 416	-	12 416	-	13 409,00
					-	-	-	-	-	993,00	
214	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	8	8 203,00	-	65 624	-	65 624	-	70 874,00
					-	-	-	-	-	5 250,00	
215	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	8	3 000,00	-	24 000	-	24 000	-	25 920,00
					-	-	-	-	-	1 920,00	
	Итого по разделу 17										**1 009 848,00**
Раздел 18 ВЛИ-0,4кВ. Промежуточная опора П4 - 1 шт											
216	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	1	5 426,48	-	5 426	-	-	4 341,00	10 548,00

					5 426,48	-	5 426,00	-	-	781,00	
217	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	1	86 370,00	-	86 370	-	86 370	-	93 280,00
					-	-	-	-	-	6 910,00	
218	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	0,5	240,03	-	120	-	-	86,00	222,00
					240,03	-	120,00	-	-	16,00	
219	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0005	1 193 871,00	-	597	-	597	-	645,00
					-	-	-	-	-	48,00	
220	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	1 шт.	1	3 681,00	-	3 681	-	3 681	-	3 975,00
					-	-	-	-	-	294,00	
221	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	2	2 097,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	
222	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	1	2 097,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265,00
					-	-	-	-	-	168,00	
223	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	1	3 104,00	-	3 104	-	3 104	-	3 352,00
					-	-	-	-	-	248,00	
224	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	2	4 640,00	-	9 280	-	9 280	-	10 022,00
					-	-	-	-	-	742,00	
225	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	1	3 792,00	-	3 792	-	3 792	-	4 095,00
					-	-	-	-	-	303,00	
	Итого по разделу 18										**132 934,00**
Раздел 19 ВЛИ-0,4кВ. Концевая опора К4 - 1 шт											
226	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	10 604,69	-	10 605	-	-	8 484,00	20 616,00
					10 604,69	-	10 605,00	-	-	1 527,00	
227	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	86 370,00	-	172 740	-	172 740	-	186 559,00
					-	-	-	-	-	13 819,00	
228	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,1	7 232,87	-	723	-	-	578,00	1 405,00
					7 232,87	-	723,00	-	-	104,00	
229	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	11 297,00	-	22 594	-	22 594	-	24 402,00
					-	-	-	-	-	1 808,00	
230	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	10 431,00	-	20 862	-	20 862	-	22 531,00
					-	-	-	-	-	1 669,00	
231	299-000-1000	Заземляющий проводник ЗП6 (кпл)	1 шт	1	610,18	-	610	-	610	-	659,00
					-	-	-	-	-	48,81	
232	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068,00
					-	-	-	-	-	894,00	
233	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	8	175,00	-	1 400	-	1 400	-	1 512,00
					-	-	-	-	-	112,00	
234	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	12	647,00	-	7 764	-	7 764	-	8 385,00
					-	-	-	-	-	621,00	
235	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	1	4 326,00	-	4 326	-	4 326	-	4 672,00
					-	-	-	-	-	346,00	
236	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	8	48,00	-	384	-	384	-	415,00
					-	-	-	-	-	31,00	
237	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	1	1 060,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145,00
					-	-	-	-	-	85,00	
238	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118,00
					-	-	-	-	-	1 342,00	
239	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	4	2 097,00	-	8 388	-	8 388	-	9 059,00
					-	-	-	-	-	671,00	
240	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	4	3 104,00	-	12 416	-	12 416	-	13 409,00
					-	-	-	-	-	993,00	
241	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	8	8 203,00	-	65 624	-	65 624	-	70 874,00
					-	-	-	-	-	5 250,00	
242	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	1	4 994,00	-	4 994	-	4 994	-	5 394,00
					-	-	-	-	-	400,00	
243	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	6	3 000,00	-	18 000	-	18 000	-	19 440,00
					-	-	-	-	-	1 440,00	
	Итого по разделу 19										**420 663,00**
Раздел 20 ВЛИ-0,4кВ. Угловая анкерная опора УА4 - 2 шт											

244	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	2	15 960,24	-	31 920	-	-	25 536,00	62 052,00
					15 960,24	-	31 920,00	-	-	4 596,00	
245	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	6	86 370,00	-	518 220	-	518 220	-	559 678,00
					-	-	-	-	-	41 458,00	
246	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,3	7 232,87	-	2 170	-	-	1 736,00	4 218,00
					7 232,87	-	2 170,00	-	-	312,00	
247	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	11 297,00	-	67 782	-	67 782	-	73 205,00
					-	-	-	-	-	5 423,00	
248	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	10 431,00	-	62 586	-	62 586	-	67 593,00
					-	-	-	-	-	5 007,00	
249	299-000-1000	Заземляющий проводник ЗП6 (кпл)	1 шт	4	610,18	-	2 441	-	2 441	-	2 636,00
					-	-	-	-	-	195,26	
250	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11 174,00	-	44 696	-	44 696	-	48 272,00
					-	-	-	-	-	3 576,00	
251	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	16	175,00	-	2 800	-	2 800	-	3 024,00
					-	-	-	-	-	224,00	
252	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	24	647,00	-	15 528	-	15 528	-	16 770,00
					-	-	-	-	-	1 242,00	
253	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	16	48,00	-	768	-	768	-	829,00
					-	-	-	-	-	61,00	
254	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290,00
					-	-	-	-	-	170,00	
255	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	16	2 097,00	-	33 552	-	33 552	-	36 236,00
					-	-	-	-	-	2 684,00	
256	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118,00
					-	-	-	-	-	1 342,00	
257	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	8	3 104,00	-	24 832	-	24 832	-	26 819,00
					-	-	-	-	-	1 987,00	
258	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	16	8 203,00	-	131 248	-	131 248	-	141 748,00
					-	-	-	-	-	10 500,00	
259	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	2	4 994,00	-	9 988	-	9 988	-	10 787,00
					-	-	-	-	-	799,00	
260	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	14	3 000,00	-	42 000	-	42 000	-	45 360,00
					-	-	-	-	-	3 360,00	
	Итого по разделу 20										**1 119 635,00**
Раздел 21 Заземление опор ВЛИ-0,4кВ.											
261	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	110	830,48	23,33	91 346	2 566	54 695	25 080,00	125 740,00
					309,86	6,80	34 085,00	748	-	9 314,00	
262	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	176	767,13	29,46	135 015	5 185	75 295	40 434,00	189 485,00
					309,86	9,23	54 535,00	1 624	-	14 036,00	
263	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	132	1 058,21	36,14	139 684	4 770	88 899	34 284,00	187 885,00
					348,59	12,14	46 014,00	1 602	-	13 917,00	
264	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	37	1 943,46	-	71 908	-	-	51 774,00	133 577,00
					1 943,46	-	71 908,00	-	-	9 895,00	
265	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	18,5	1 205,26	-	22 297	-	-	16 054,00	41 419,00
					1 205,26	-	22 297,00	-	-	3 068,00	
266	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	18,5	129,00	-	2 387	-	-	1 719,00	4 434,00
					129,00	-	2 387,00	-	-	328,00	
267	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	18,5	1 205,26	-	22 297	-	-	16 054,00	41 419,00
					1 205,26	-	22 297,00	-	-	3 068,00	
268	1310-0901-1301	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР=61%	измерение	22	5 308,27	1 827,23	116 782	40 199	-	60 405,00	191 362,00
					3 481,04	1 020,11	76 583,00	22 442	-	14 175,00	
	Итого по разделу 21										**915 321,00**
Раздел 22 Узел-1 ответвление к вводам домов. 20 шт.											
269	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80%	ответвление	20	2 379,73	-	47 595	-	-	38 076,00	92 525,00

					2 379,73	-	47 595,00	-	-	6 854,00	
270	252-207-0706	Кронштейн типа CA25 анкерный	1 шт.	20	646,00	-	12 920	-	12 920	-	13 954,00
					-	-	-	-	-	1 034,00	
271	252-207-1170	Зажим анкерный типа HEL-3590	1 шт.	20	1 847,00	-	36 940	-	36 940	-	39 895,00
					-	-	-	-	-	2 955,00	
272	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	1 шт.	20	640,00	-	12 800	-	12 800	-	13 824,00
					-	-	-	-	-	1 024,00	
273	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	20	125,00	-	2 500	-	2 500	-	2 700,00
					-	-	-	-	-	200,00	
274	297-007-0000	Ответвительный зажим P616R (пл)	1 шт	40	1 373,36	-	54 934	-	54 934	-	59 329,00
					-	-	-	-	-	4 394,75	
275	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	20	51,00	-	1 020	-	1 020	-	1 102,00
					-	-	-	-	-	82,00	
	Итого по разделу 22										**223 329,00**
Раздел 23 Узел-2 Подключение ШУЭ. 20 шт											
276	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	80	2 954,00	-	236 320	-	236 320	-	255 226,00
					-	-	-	-	-	18 906,00	
277	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	80	470,75	-	37 660	-	-	27 115,00	69 957,00
					470,75	-	37 660,00	-	-	5 182,00	
278	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	80	31,00	-	2 480	-	2 480	-	2 678,00
					-	-	-	-	-	198,00	
279	298-110-0000	Крюк CS 16 (кпл) (пл)	1 шт	20	2 004,48	-	40 090	-	40 090	-	43 297,00
					-	-	-	-	-	3 207,17	
280	252-207-1119	Зажим анкерный типа PA4x10/35	1 шт.	20	1 130,00	-	22 600	-	22 600	-	24 408,00
					-	-	-	-	-	1 808,00	
281	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	20	4 155,20	-	83 104	-	-	59 835,00	154 374,00
					4 155,20	-	83 104,00	-	-	11 435,00	
282	247-305-0127	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 08-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	1 шт.	20	36 478,00	-	729 560	-	729 560	-	787 925,00
					-	-	-	-	-	58 365,00	
	Итого по разделу 23										**1 337 865,00**
Раздел 24 Перенос линии ВЛЗ-10 кВ.											
283	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,548	164 792,35	79 768,06	90 306	43 713	1 631	48 594,00	150 012,00
					82 048,46	28 796,38	44 963,00	15 780	-	11 112,00	
284	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 км	0,548	604 930,00	-	331 502	-	331 502	-	358 022,00
					-	-	-	-	-	26 520,00	
285	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	10	240,03	-	2 400	-	-	1 728,00	4 458,00
					240,03	-	2 400,00	-	-	330,00	
286	243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	1 км	0,0102	617 755,00	-	6 301	-	6 301	-	6 805,00
					-	-	-	-	-	504,00	
	Итого по разделу 24										**519 297,00**
Раздел 25 Крепление СИП к концевой опоре КО-2 - 3 шт.											
25.1 Опора											
287	295-000-0002	ХомутХ51,Х42 (кпл)	1 шт	3	958,98	-	2 877	-	2 877	-	3 107,00
					-	-	-	-	-	230,16	
288	295-000-0008	Крепление подкоса У52 (кпл)	1 шт	3	4 904,19	-	14 713	-	14 713	-	15 890,00
					-	-	-	-	-	1 177,01	
289	295-000-0030	Проводник ЗП21 (кпл)	1 м	6	910,71	-	5 464	-	5 464	-	5 901,00
					-	-	-	-	-	437,14	
290	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0005	2 189,00	-	1	-	1	-	1,00
					-	-	-	-	-	-	
291	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	11 173,00	-	33 519	-	33 519	-	36 201,00

					-	-	-	-	-	2 682,00	
292	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	3	3 116,40	-	9 349	-	-	6 731,00	17 366,00
					3 116,40	-	9 349,00	-	-	1 286,00	
293	247-103-2303	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	1 шт.	3	79 739,00	-	239 217	-	239 217	-	258 354,00
					-	-	-	-	-	19 137,00	
294	252-207-2330	Крюк типа SOT1.1 для деревянных опор	1 шт.	3	1 821,00	-	5 463	-	5 463	-	5 900,00
					-	-	-	-	-	437,00	
295	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	12	520,00	-	6 240	-	6 240	-	6 739,00
					-	-	-	-	-	499,00	
296	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	12	175,00	-	2 100	-	2 100	-	2 268,00
					-	-	-	-	-	168,00	
297	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	1 шт.	3	2 912,00	-	8 736	-	8 736	-	9 435,00
					-	-	-	-	-	699,00	
298	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	6	1 311,00	-	7 866	-	7 866	-	8 495,00
					-	-	-	-	-	629,00	
299	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	3	7 150,00	-	21 450	-	21 450	-	23 166,00
					-	-	-	-	-	1 716,00	
300	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	1 шт.	3	1 010,00	-	3 030	-	3 030	-	3 272,00
					-	-	-	-	-	242,00	
301	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,012	372 858,00	-	4 474	-	4 474	-	4 832,00
					-	-	-	-	-	358,00	
302	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	3	51,00	-	153	-	153	-	165,00
					-	-	-	-	-	12,00	
303	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	1 шт.	3	1 158,00	-	3 474	-	3 474	-	3 752,00
					-	-	-	-	-	278,00	
304	261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	3	7 346,00	-	22 038	-	22 038	-	23 801,00
					-	-	-	-	-	1 763,00	
305	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	12	200,02	-	2 400	-	-	1 728,00	4 458,00
					200,02	-	2 400,00	-	-	330,00	
306	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	12	774,65	-	9 296	-	-	6 693,00	17 268,00
					774,65	-	9 296,00	-	-	1 279,00	
307	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	1 м	12	1 261,00	-	15 132	-	15 132	-	16 343,00
					-	-	-	-	-	1 211,00	
308	1308-0201-2711	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	10 001,10	-	30 003	-	-	21 602,00	55 733,00
					10 001,10	-	30 003,00	-	-	4 128,00	
309	261-302-0433	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70	1 шт.	3	10 690,00	-	32 070	-	32 070	-	34 636,00
					-	-	-	-	-	2 566,00	
	Итого по разделу 25										**557 083,00**
310	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	10	11 173,00	-	111 730	-	111 730	-	120 668,00
					-	-	-	-	-	8 938,00	
311	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	10	3 116,40	-	31 164	-	-	22 438,00	57 890,00
					3 116,40	-	31 164,00	-	-	4 288,00	
312	247-103-2303	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	1 шт.	10	79 739,00	-	797 390	-	797 390	-	861 181,00
					-	-	-	-	-	63 791,00	
313	252-207-2330	Крюк типа SOT1.1 для деревянных опор	1 шт.	10	1 821,00	-	18 210	-	18 210	-	19 667,00
					-	-	-	-	-	1 457,00	
314	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	20	520,00	-	10 400	-	10 400	-	11 232,00
					-	-	-	-	-	832,00	
315	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	20	175,00	-	3 500	-	3 500	-	3 780,00
					-	-	-	-	-	280,00	

316	252-202-0529	Зажим поддерживающий типа PS4120	1 шт.	10	2 450,00	-	24 500	-	24 500	-	26 460,00
					-	-	-	-	-	1 960,00	
317	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	10	1 311,00	-	13 110	-	13 110	-	14 159,00
					-	-	-	-	-	1 049,00	
318	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	10	7 150,00	-	71 500	-	71 500	-	77 220,00
					-	-	-	-	-	5 720,00	
319	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	1 шт.	10	1 010,00	-	10 100	-	10 100	-	10 908,00
					-	-	-	-	-	808,00	
320	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	372 858,00	-	14 914	-	14 914	-	16 107,00
					-	-	-	-	-	1 193,00	
321	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	40	240,03	-	9 601	-	-	6 913,00	17 835,00
					240,03	-	9 601,00	-	-	1 321,00	
322	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	20	51,00	-	1 020	-	1 020	-	1 102,00
					-	-	-	-	-	82,00	
323	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	1 шт.	10	1 158,00	-	11 580	-	11 580	-	12 506,00
					-	-	-	-	-	926,00	
324	261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	10	7 346,00	-	73 460	-	73 460	-	79 337,00
					-	-	-	-	-	5 877,00	
	Итого по разделу 26										**1 330 052,00**
Раздел 27 Крепление СИП к промежуточной опоре УПО-1. - 1 шт											
27.1 Опора											
325	295-000-0002	ХомутХ51,Х42 (кпл)	1 шт	1	958,98	-	959	-	959	-	1 036,00
					-	-	-	-	-	76,72	
326	295-000-0008	Крепление подкоса У52 (кпл)	1 шт	1	4 904,19	-	4 904	-	4 904	-	5 296,00
					-	-	-	-	-	392,34	
327	295-000-0030	Проводник ЗП21 (кпл)	1 м	2	910,71	-	1 821	-	1 821	-	1 967,00
					-	-	-	-	-	145,71	
328	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	2 189,00	-	22	-	22	-	24,00
					-	-	-	-	-	2,00	
329	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	1	11 173,00	-	11 173	-	11 173	-	12 067,00
					-	-	-	-	-	894,00	
330	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	1	3 116,40	-	3 116	-	-	2 244,00	5 789,00
					3 116,40	-	3 116,00	-	-	429,00	
331	247-103-2303	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	1 шт.	1	79 739,00	-	79 739	-	79 739	-	86 118,00
					-	-	-	-	-	6 379,00	
332	252-207-2330	Крюк типа SOT1.1 для деревянных опор	1 шт.	1	1 821,00	-	1 821	-	1 821	-	1 967,00
					-	-	-	-	-	146,00	
333	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	2	520,00	-	1 040	-	1 040	-	1 123,00
					-	-	-	-	-	83,00	
334	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	175,00	-	350	-	350	-	378,00
					-	-	-	-	-	28,00	
335	252-202-0529	Зажим поддерживающий типа PS4120	1 шт.	1	2 450,00	-	2 450	-	2 450	-	2 646,00
					-	-	-	-	-	196,00	
336	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	2	1 311,00	-	2 622	-	2 622	-	2 832,00
					-	-	-	-	-	210,00	
337	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	1	7 150,00	-	7 150	-	7 150	-	7 722,00
					-	-	-	-	-	572,00	
338	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	1 шт.	1	1 010,00	-	1 010	-	1 010	-	1 091,00
					-	-	-	-	-	81,00	
339	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,004	372 858,00	-	1 491	-	1 491	-	1 610,00
					-	-	-	-	-	119,00	
340	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	4	240,03	-	960	-	-	691,00	1 783,00
					240,03	-	960,00	-	-	132,00	
341	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	2	51,00	-	102	-	102	-	110,00
					-	-	-	-	-	8,00	
342	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	1 шт.	1	1 158,00	-	1 158	-	1 158	-	1 251,00
					-	-	-	-	-	93,00	
343	261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	7 346,00	-	7 346	-	7 346	-	7 934,00
					-	-	-	-	-	588,00	

	Итого по разделу 27										**142 744,00**
Раздел 28 Крепление СИП к ответвительной опоре ПО-2. - 2 шт											
28.1 Опора											
344	295-000-0002	ХомутХ51,Х42 (кпл)	1 шт	2	958,98	-	1 918	-	1 918	-	2 071,00
					-	-	-	-	-	153,44	
345	295-000-0008	Крепление подкоса У52 (кпл)	1 шт	2	4 904,19	-	9 808	-	9 808	-	10 593,00
					-	-	-	-	-	784,67	
346	295-000-0030	Проводник ЗП21 (кпл)	1 м	4	910,71	-	3 643	-	3 643	-	3 934,00
					-	-	-	-	-	291,43	
347	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	2 189,00	-	44	-	44	-	48,00
					-	-	-	-	-	4,00	
348	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	2	11 173,00	-	22 346	-	22 346	-	24 134,00
					-	-	-	-	-	1 788,00	
349	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	2	3 116,40	-	6 233	-	-	4 488,00	11 579,00
					3 116,40	-	6 233,00	-	-	858,00	
350	247-103-2303	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	1 шт.	2	79 739,00	-	159 478	-	159 478	-	172 236,00
					-	-	-	-	-	12 758,00	
351	252-207-2330	Крюк типа SOT1.1 для деревянных опор	1 шт.	4	1 821,00	-	7 284	-	7 284	-	7 867,00
					-	-	-	-	-	583,00	
352	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	4	520,00	-	2 080	-	2 080	-	2 246,00
					-	-	-	-	-	166,00	
353	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	4	175,00	-	700	-	700	-	756,00
					-	-	-	-	-	56,00	
354	252-202-0529	Зажим поддерживающий типа PS4120	1 шт.	2	2 450,00	-	4 900	-	4 900	-	5 292,00
					-	-	-	-	-	392,00	
355	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	4	1 311,00	-	5 244	-	5 244	-	5 664,00
					-	-	-	-	-	420,00	
356	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	2	7 150,00	-	14 300	-	14 300	-	15 444,00
					-	-	-	-	-	1 144,00	
357	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	1 шт.	2	1 010,00	-	2 020	-	2 020	-	2 182,00
					-	-	-	-	-	162,00	
358	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,004	372 858,00	-	1 491	-	1 491	-	1 610,00
					-	-	-	-	-	119,00	
359	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	4	240,03	-	960	-	-	691,00	1 783,00
					240,03	-	960,00	-	-	132,00	
360	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	6	51,00	-	306	-	306	-	330,00
					-	-	-	-	-	24,00	
361	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	1 шт.	2	1 158,00	-	2 316	-	2 316	-	2 501,00
					-	-	-	-	-	185,00	
362	261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	2	7 346,00	-	14 692	-	14 692	-	15 867,00
					-	-	-	-	-	1 175,00	
363	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	1 шт.	8	1 158,00	-	9 264	-	9 264	-	10 005,00
					-	-	-	-	-	741,00	
	Итого по разделу 28										**296 142,00**
Раздел 29 Крепление СИП к концевой опоре КО-1. - 3 шт											

364	295-000-0002	ХомутХ51,Х42 (кпл)	1 шт	3	958,98	-	2 877	-	2 877	-	3 107,00
					-	-	-	-	-	230,16	
365	295-000-0008	Крепление подкоса У52 (кпл)	1 шт	3	4 904,19	-	14 713	-	14 713	-	15 890,00
					-	-	-	-	-	1 177,01	
366	295-000-0030	Проводник ЗП21 (кпл)	1 м	6	910,71	-	5 464	-	5 464	-	5 901,00
					-	-	-	-	-	437,14	
367	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,03	2 189,00	-	66	-	66	-	71,00
					-	-	-	-	-	5,00	
368	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	11 173,00	-	33 519	-	33 519	-	36 201,00
					-	-	-	-	-	2 682,00	
369	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	3	3 116,40	-	9 349	-	-	6 731,00	17 366,00
					3 116,40	-	9 349,00	-	-	1 286,00	
370	247-103-2303	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65	1 шт.	3	79 739,00	-	239 217	-	239 217	-	258 354,00
					-	-	-	-	-	19 137,00	
371	252-207-2330	Крюк типа SOT1.1 для деревянных опор	1 шт.	3	1 821,00	-	5 463	-	5 463	-	5 900,00
					-	-	-	-	-	437,00	
372	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	6	520,00	-	3 120	-	3 120	-	3 370,00
					-	-	-	-	-	250,00	
373	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	6	175,00	-	1 050	-	1 050	-	1 134,00
					-	-	-	-	-	84,00	
374	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	1 шт.	6	2 912,00	-	17 472	-	17 472	-	18 870,00
					-	-	-	-	-	1 398,00	
375	252-207-1035	Зажим ответвительный типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий	1 шт.	6	1 311,00	-	7 866	-	7 866	-	8 495,00
					-	-	-	-	-	629,00	
376	252-207-1037	Зажим ответвительный типа 20А-95/10 прокалывающий с предохранителем	1 шт.	3	7 150,00	-	21 450	-	21 450	-	23 166,00
					-	-	-	-	-	1 716,00	
377	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	1 шт.	3	1 010,00	-	3 030	-	3 030	-	3 272,00
					-	-	-	-	-	242,00	
378	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,006	372 858,00	-	2 237	-	2 237	-	2 416,00
					-	-	-	-	-	179,00	
379	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	6	240,03	-	1 440	-	-	1 037,00	2 675,00
					240,03	-	1 440,00	-	-	198,00	
380	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	6	51,00	-	306	-	306	-	330,00
					-	-	-	-	-	24,00	
381	252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	1 шт.	3	1 158,00	-	3 474	-	3 474	-	3 752,00
					-	-	-	-	-	278,00	
382	261-404-0463	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	3	7 346,00	-	22 038	-	22 038	-	23 801,00
					-	-	-	-	-	1 763,00	
383	252-207-0910	Колпачок изолирующий типа 10-50 концевой	1 шт.	12	153,00	-	1 836	-	1 836	-	1 983,00
					-	-	-	-	-	147,00	
	Итого по разделу 29										**436 054,00**
Раздел 30 Заземление опор ВЛЗ-10 кВ (Для строительства)											
384	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	37,5	888,78	23,33	33 329	875	20 835	8 550,00	45 229,00
					309,86	6,80	11 620,00	255	-	3 350,00	
385	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	55	1 058,21	36,14	58 202	1 988	37 041	14 285,00	78 286,00
					348,59	12,14	19 172,00	668	-	5 799,00	
386	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	8,4	1 943,46	-	16 325	-	-	11 754,00	30 325,00
					1 943,46	-	16 325,00	-	-	2 246,00	
387	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4,2	1 205,26	-	5 062	-	-	3 645,00	9 404,00
					1 205,26	-	5 062,00	-	-	697,00	
388	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	4,2	129,00	-	542	-	-	390,00	1 007,00
					129,00	-	542,00	-	-	75,00	
389	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4,2	1 205,26	-	5 062	-	-	3 645,00	9 404,00
					1 205,26	-	5 062,00	-	-	697,00	
	Итого по разделу 30										**173 655,00**
Раздел 31 Заземление опор ВЛЗ-10 кВ (Для переноса)											
390	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	30	888,78	23,33	26 663	700	16 668	6 840,00	36 183,00

					309,86	6,80	9 296,00	204	-	2 680,00	
391	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	44	1 058,21	36,14	46 561	1 590	29 633	11 428,00	62 628,00
					348,59	12,14	15 338,00	534	-	4 639,00	
392	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	6,7	1 943,46	-	13 021	-	-	9 375,00	24 188,00
					1 943,46	-	13 021,00	-	-	1 792,00	
393	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,4	1 205,26	-	4 098	-	-	2 951,00	7 613,00
					1 205,26	-	4 098,00	-	-	564,00	
394	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3,4	129,00	-	439	-	-	316,00	815,00
					129,00	-	439,00	-	-	60,00	
395	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,4	1 205,26	-	4 098	-	-	2 951,00	7 613,00
					1 205,26	-	4 098,00	-	-	564,00	
	Итого по разделу 31										**139 040,00**
Раздел 32 Линия ВЛ3-10 кВ. Угловая анкерная опора УА10-2.1 с РЛНД - 1 шт											
32.1 Опора											
396	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	1	15 960,24	-	15 960	-	-	12 768,00	31 026,00
					15 960,24	-	15 960,00	-	-	2 298,00	
397	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	1 шт.	3	112 505,00	-	337 515	-	337 515	-	364 516,00
					-	-	-	-	-	27 001,00	
398	290-000-9000	Проводник ЗП21 (кпл) (пл)	1 м	1	910,71	-	911	-	911	-	984,00
					-	-	-	-	-	72,86	
399	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 419,00	-	3 419	-	3 419	-	3 693,00
					-	-	-	-	-	274,00	
400	261-404-0535	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	6	514,00	-	3 084	-	3 084	-	3 331,00
					-	-	-	-	-	247,00	
401	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	14 072,00	-	84 432	-	84 432	-	91 187,00
					-	-	-	-	-	6 755,00	
402	290-210-0000	Крепление подкоса У52 (кпл (пл)	1 шт	2	4 904,19	-	9 808	-	9 808	-	10 593,00
					-	-	-	-	-	784,67	
403	290-000-0002	Х-51 хомут (кпл) (кпл)	1 шт	3	958,98	-	2 877	-	2 877	-	3 107,00
					-	-	-	-	-	230,16	
404	261-404-0307	Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	6	1 312,00	-	7 872	-	7 872	-	8 502,00
					-	-	-	-	-	630,00	
405	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	6	13 904,00	-	83 424	-	83 424	-	90 098,00
					-	-	-	-	-	6 674,00	
406	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	1 060,00	-	5 300	-	5 300	-	5 724,00
					-	-	-	-	-	424,00	
407	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	12	14 295,00	-	171 540	-	171 540	-	185 263,00
					-	-	-	-	-	13 723,00	
408	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	1 шт.	6	5 695,00	-	34 170	-	34 170	-	36 904,00
					-	-	-	-	-	2 734,00	
409	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	2	21 251,00	-	42 502	-	42 502	-	45 902,00
					-	-	-	-	-	3 400,00	
410	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	12	15 992,00	-	191 904	-	191 904	-	207 256,00
					-	-	-	-	-	15 352,00	
411	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	12	1 038,00	-	12 456	-	12 456	-	13 452,00
					-	-	-	-	-	996,00	
412	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	2 189,00	-	22	-	22	-	24,00
					-	-	-	-	-	2,00	
413	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80%	комплект	1	16 003,16	-	16 003	-	-	12 802,00	31 109,00
					16 003,16	-	16 003,00	-	-	2 304,00	
414	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	174 008,00	-	174 008	-	-	-	174 008,00
					-	-	-	-	174 008	-	
415	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 787,00	-	3 787	-	3 787	-	4 090,00
					-	-	-	-	-	303,00	
416	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00079	813 201,00	-	642	-	642	-	693,00

					-	-	-	-	-	51,00	
417	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	1 шт.	6	1 127,00	-	6 762	-	6 762	-	7 303,00
					-	-	-	-	-	541,00	
418	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00	-	18 015	-	18 015	-	19 456,00
					-	-	-	-	-	1 441,00	
419	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 417,00	-	3 417	-	3 417	-	3 690,00
					-	-	-	-	-	273,00	
420	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	16 909,00	-	50 727	-	50 727	-	54 785,00
					-	-	-	-	-	4 058,00	
421	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00	-	2 585	-	2 585	-	2 792,00
					-	-	-	-	-	207,00	
422	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00	-	5 046	-	5 046	-	5 450,00
					-	-	-	-	-	404,00	
423	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1 728,00	-	3 456	-	3 456	-	3 732,00
					-	-	-	-	-	276,00	
424	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01119	399 352,00	-	4 469	-	4 469	-	4 826,00
					-	-	-	-	-	357,00	
425	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1 477,00	-	1 477	-	1 477	-	1 595,00
					-	-	-	-	-	118,00	
	Итого по разделу 32										**1 415 091,00**
		Итого по смете 2-2-1									**23 049 878**
Локальная смета № 2-5-1 Выгреб канализационный монолитный 20 м3 - 20 шт (Септик)											
14	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,406	1 144 235,17	9 861,06	464 559	4 004	422 492	45 921,00	551 318,00
					93 753,83	2 099,10	38 064,00	852	-	40 838,00	
15	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99%	шт.	20	2 843,20	305,20	56 864	6 104	5 175	47 954,00	113 203,00
					2 279,24	142,66	45 585,00	2 853	-	8 385,00	
16	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	20	25 559,00	-	511 180	-	511 180	-	552 074,00
					-	-	-	-	-	40 894,00	
17	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,02457	877 738,62	5 292,07	21 592	130	4 822	16 531,00	41 173,00
					676 441,80	2 337,96	16 640,00	58	-	3 050,00	
18	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	1 м	24,6	919,00	-	22 607	-	22 607	-	24 416,00
					-	-	-	-	-	1 809,00	
19	261-104-0305	Крышка люка утепленная	1 м2	4,5	43 654,00	-	196 443	-	196 443	-	212 158,00
					-	-	-	-	-	15 715,00	
20	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	20	1 090,00	-	21 800	-	21 800	-	23 544,00
					-	-	-	-	-	1 744,00	
21	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных ж/б конструкций	1,4	20 148,67	10 287,66	28 208	14 403	1 096	21 679,00	53 878,00
					9 078,30	4 044,29	12 710,00	5 662	-	3 991,00	
22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	20	3 766,00	-	75 320	-	75 320	-	81 346,00
					-	-	-	-	-	6 026,00	
23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	20	7 537,00	-	150 740	-	150 740	-	162 799,00
					-	-	-	-	-	12 059,00	
24	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	20	11 008,38	65,44	220 168	1 309	200 860	18 023,00	257 246,00
					899,95	19,62	17 999,00	392	-	19 055,00	
25	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	180	785,00	-	141 300	-	141 300	-	152 604,00
					-	-	-	-	-	11 304,00	
26	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	710	1 617,90	45,49	1 148 709	32 298	265 064	703 479,00	2 000 363,00
					1 199,08	39,44	851 347,00	28 002	-	148 175,00	
27	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	11	39 616,75	1 651,33	435 784	18 165	396 417	22 992,00	495 478,00
					1 927,48	369,48	21 202,00	4 064	-	36 702,00	
28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	710	1 208,66	28,22	858 149	20 036	536 071	283 592,00	1 233 080,00
					425,41	4,08	302 041,00	2 897	-	91 339,00	
		Итого по смете 2-5-1									**5 954 680**
Локальная смета № 2-6-1											

Локальная смета № 2-6-1

Раздел 1 Воздушная линия связи

1	1134-0203-0202	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации НР=76%	опора	28	7 177,45	1 016,20	200 969	28 510	352	138 607,00	366 742,00
					6 146,67	366,83	172 107,00	10 271	-	27 166,00	
2	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	28	67 942,00	-	1 902 376	-	1 902 376	-	2 054 566,00
					-	-	-	-	-	152 190,00	
3	1108-0101-0307	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =28	м2 поверхности	34,72	1 208,66	28,22	41 965	980	26 215	13 868,00	60 300,00
					425,41	4,08	14 770,00	142	-	4 467,00	
4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91% Коб =28	м3	1,036	47 838,17	1 732,17	49 560	1 795	39 103	8 267,00	62 453,00
					8 361,36	407,94	8 662,00	423	-	4 626,00	
5	291-000-0000	Кронштейн абонентский на столб УК-П-01СУ (кпл)	1 шт	20	892,50	-	17 850	-	17 850	-	19 278,00
					-	-	-	-	-	1 428,00	
6	252-207-0601	Кронштейн универсальный SM-97, прим.	1 шт.	20	1 606,00	-	32 120	-	32 120	-	34 690,00
					-	-	-	-	-	2 570,00	
7	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	1 шт.	22	1 606,00	-	35 332	-	35 332	-	38 159,00
					-	-	-	-	-	2 827,00	
8	252-201-0303	Узел крепления подопоры к опоре	1 шт.	6	1 948,00	-	11 688	-	11 688	-	12 623,00
					-	-	-	-	-	935,00	
9	292-000-0000	Узел крепления натяжной УКН-01БВ (кпл)	1 шт	44	846,96	-	37 266	-	37 266	-	40 247,00
					-	-	-	-	-	2 981,31	
10	293-000-0000	Лента монтажная С304 (кпл)	1 м	56	231,32	-	12 954	-	12 954	-	13 990,00
					-	-	-	-	-	1 036,32	
11	294-000-0000	Талреп М14 (кпл)	1 шт	22	1 812,32	-	39 871	-	39 871	-	43 061,00
					-	-	-	-	-	3 189,68	
12	252-207-0606	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	22	125,00	-	2 750	-	2 750	-	2 970,00
					-	-	-	-	-	220,00	
13	295-000-0000	Анкерный зажим DR-1600 (кпл)	1 шт	44	1 894,28	-	83 349	-	83 349	-	90 017,00
					-	-	-	-	-	6 667,88	
14	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	3	8 981,80	62,65	26 945	188	9 328	12 550,00	42 655,00
					5 809,86	-	17 430,00	-	-	3 160,00	
15	243-901-0205	Ящик кабельный ЯКГ 10х2, прим.	1 шт.	3	15 669,00	-	47 007	-	47 007	-	50 768,00
					-	-	-	-	-	3 761,00	
16	1310-0902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования НР=61%	бокс	1	16 409,75	2 155,51	16 410	2 156	4 253	6 955,00	25 234,00
					10 001,10	1 400,15	10 001,00	1 400	-	1 869,00	
17	261-302-0420	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус	1 шт.	1	3 392,00	-	3 392	-	3 392	-	3 663,00
					-	-	-	-	-	271,00	
		Итого по смете 2-6-1									2 961 416

		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:								79 529 784,39
		В т.ч. оборудование	Тенге							1 498 100
		Стоимость без оборудования	Тенге							78 031 684,39
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,90%						2 262 918,85
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							80 294 603,24
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,27%	Тенге	1,27%						1 019 741,46
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге							81 314 344,70
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%						1 626 286,89
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге							84 438 731,59
		тендерные условия минус 5%	Тенге	5%						4 221 936,58
		Итого	Тенге							80 216 795,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	12%						9 626 015,40
		Итого с НДС	Тенге							89 842 810,40

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района

И.о. руководителя: _____ Д.Толеген

Технический надзор
ТОО «Кабылан Эксперт»
Эксперт: _____ Уразмаханов И.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Life Stroy Invest"

Директор: _____ Кусаинов В.В.

Авторский надзор
ТОО «Геодезия Сервис»
Эксперт: _____ Хазиев И.Д.