Приложение № 1-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100
Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57 а
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 20 арендным жилым домам в селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
Договор подряда №1 от 20.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-2 Надворный деревянный туалет на 1 очко. 20 штук: Локальная смета Включить											
	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ПП15	1 шт.	20	40 402,00	-	808 040	-	808 040	-	872 683
					-	-	-	-	-	64 643,00	
		Итого по смете включить									**872 683**
Локальная смета № 2-2-1 Сети электроснабжения											
1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1,37	129,00	-	177	-	-	127,00	327
					129,00	-	177,00	-	-	24,00	
2	1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР=72%	м3 грунтовой подушки	1,06	2,32	-	2	-	-	1,00	3
					2,32	-	2,00	-	-	-	
3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	1,7	217,42	-	370	-	-	400,00	832
					217,42	-	370,00	-	-	62,00	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,42	1 927,48	-	810	-	-	737,00	1 671
					1 927,48	-	810,00	-	-	124,00	
5	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	1,4	6 504,62	-	9 106	-	-	8 286,00	18 783
					6 504,62	-	9 106,00	-	-	1 391,00	
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7	425,41	-	2 978	-	-	2 770,00	6 208
					425,41	-	2 978,00	-	-	460,00	
7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,017	108 680,40	-	1 848	-	-	1 682,00	3 812
					108 680,40	-	1 848,00	-	-	282,00	
8	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	1	25 142,83	-	25 143	-	-	20 114,00	48 878
					25 142,83	-	25 143,00	-	-	3 621,00	
9	515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	1 шт.	1	1 577 230,00	-	1 577 230	-	-	-	1 577 230
					-	-	-	-	1 577 230	-	
11	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	1 936,62	-	15 493	-	-	11 155,00	28 780
					1 936,62	-	15 493,00	-	-	2 132,00	
12	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечениеи 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	36	271,13	-	9 761	-	-	7 028,00	18 132
					271,13	-	9 761,00	-	-	1 343,00	
13	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	48	329,23	-	15 803	-	-	11 378,00	29 355
					329,23	-	15 803,00	-	-	2 174,00	
14	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	6,267068	1 943,46	-	12 180	-	-	8 769,54	22 625
					1 943,46	-	12 180	-	-	1 675,57	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	7,2	1 205,26	-	8 678	-	-	6 248,00	16 120
					1 205,26	-	8 678,00	-	-	1 194,00	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7,2	129,00	-	929	-	-	669,00	1 726
					129,00	-	929,00	-	-	128,00	
17	1106-0401-0102	Сейсмошов ж/бетонный. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,166	15 942,51	-	2 646	-	-	2 408,00	5 458
					15 942,51	-	2 646,00	-	-	404,00	
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,01064	383 478,00	-	4 080	-	4 080	-	4 406
					-	-	-	-	-	326,00	
19	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91% Коб =2	т	0,00318	522 176,76	-	1 661	-	-	1 512,00	3 427
					522 176,76	-	1 661,00	-	-	254,00	
20	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	26 002,86	-	26 003	-	-	18 722,00	48 303
					26 002,86	-	26 003,00	-	-	3 578,00	
21	247-201-0817	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.6.2-0.36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	22 604,00	-	22 604	-	22 604	-	24 412
					-	-	-	-	-	1 808,00	

22	1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72%	шт.	1	2 271,58	-	2 272	-	-	1 808,00	4 221
					2 271,58	-	2 272,00	-	-	1 636,00	
23	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2 372,00	-	2 372	-	2 372	313,00	2 562
					-	-	-	-	-	-	
24	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	1 969,48	-	1 969	-	-	190,00	3 658
					1 969,48	-	1 969,00	-	-	1 418,00	
25	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	1 888,00	-	1 888	-	1 888	271,00	2 039
					-	-	-	-	-	-	
26	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 807,51	-	1 808	-	-	151,00	3 359
					1 807,51	-	1 808,00	-	-	1 302,00	
27	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	64 549,00	-	64 549	-	64 549	-	69 713
					-	-	-	-	-	5 164,00	
28	217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	1 м	0,6	249,00	-	149	-	149	-	161
					-	-	-	-	-	12,00	
29	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	10	240,03	-	2 400	-	-	1 728,00	4 458
					240,03	-	2 400,00	-	-	330,00	
30	243-123-0101	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1x1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0102	139 595,00	-	1 424	-	1 424	-	1 538
					-	-	-	-	-	114,00	
31	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	4	26 002,86	-	104 011	-	-	74 888,00	193 211
					26 002,86	-	104 011,00	-	-	14 312,00	
32	515-301-0201	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5101-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	1 шт.	4	477 833,00	-	1 911 332	-	-	-	1 911 332
					-	-	-	-	1 911 332	-	
		Итого по смете 2-2-1									**4 056 740**
Локальная смета № 2-5-1 Выгреб канализационный монолитный 20 м3 - 20 шт (Септик)											
	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	20	34 022,00	-	680 440	-	680 440	-	734 875
					-	-	-	-	-	54 435,00	
	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ПП20	1 шт.	20	60 541,00	-	1 210 820	-	1 210 820	-	1 307 686
					-	-	-	-	-	96 866,00	
		Итого по смете 2-5-1									**2 042 561**
Локальная смета № 2-6-1											
18	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	32,967	319,67	319,67	10 539	10 539	-	1 955,70	13 494
					-	82,40	-	2 716	-	999,90	
19	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	3,663	2 332,15	-	8 543	-	-	6 150,60	15 869
					2 332,15	-	8 543	-	-	1 175,40	
20	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	97,002	319,67	319,67	31 009	31 009	-	5 754,60	39 704
					-	82,40	-	7 993	-	2 941,20	
21	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	12,123	2 332,15	-	28 273	-	-	20 356,20	52 520
					2 332,15	-	28 272,65	-	-	3 890,70	
	1101-0205-0501	Подбивка пазух мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	7,578	1 205,26	-	9 133	-	-	6 576,30	16 966
					1 205,26	-	9 133,46	-	-	1 256,40	
23	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	43,623	43,36	-	1 891	-	1 892	441,90	2 520
					-	14,08	-	614	-	186,30	
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	43,623	129,00	-	5 627	-	-	4 051,80	10 453
					129,00	-	5 627,37	-	-	774,00	
25	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	104,27	46,83	46,83	4 883	4 883	-	1 056,56	6 415
					-	14,08	-	1 468	-	475,18	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	104,27	129,00	-	13 451	-	-	9 684,53	24 987
					129,00	-	13 450,83	-	-	1 851,23	
27	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	12,123	247,38	247,38	2 999	2 999	-	556,20	3 840
					-	63,77	-	773	-	284,40	
28	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =1,2 Кстм =20	1 т·км	14,547	540,00	-	7 855	-	-	-	8 484
					-	-	-	-	-	628,17	
29	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	42,741	247,38	247,38	10 573	10 573	-	1 962,00	13 538

30	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =1,2 Кстм =15			-	63,77	-	2 726	-	1 002,60	
			1 т·км	51,289	405,00	-	20 772	-	-	-	22 433
31	1101-0205-0501	Засыпка вручную мягким привозным грунтом. Группа грунтов 1 НР=72%			-	-	-	-	-	1 661,39	
			м3 грунта	12,123	1 205,26	-	14 611	-	-	10 520,10	27 142
32	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%			1 205,26	-	14 611,37	-	-	2 010,60	
			канало-километр трубопровода	0,7578	231 350,28	-	175 317	-	6 490	128 308,50	327 916
33	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм			222 785,54	-	168 827	-	-	24 290,10	
			1 м	757,8	1 735,00	-	1 314 783	-	1 314 783	-	1 419 966
34	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые			-	-	-	-	-	105 183,00	
			10 шт.	1,26	1 703,00	-	2 146	-	2 146	-	2 318
35	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76%			-	-	-	-	-	171,90	
			колодец	6	76 091,50	4 114,40	456 549	24 686	352 787	67 931,14	566 439
36	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10			13 179,30	1 717,89	79 075,80	10 307	-	41 958,86	
			1 шт.	6	72 776,00	-	436 656	-	436 656	-	471 589
37	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017			-	-	-	-	-	34 932,86	
			1 шт.	26	1 346,00	-	34 996	-	34 996	-	37 796
38	1134-0201-0803	Колодцы. Установка консолей НР=76%			-	-	-	-	-	2 799,64	
			шт	26	1 850,04	-	48 101	-	8 865	29 819,21	84 154
39	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017			1 509,06	-	39 235,56	-	-	6 233,50	
			100 шт.	0,0025	42 694,00	-	107	-	107	-	116
40	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76%			-	-	-	-	-	8,93	
			канал	19	1 633,74	-	31 041	-	3 165	21 185,90	56 405
41	1134-0201-1201	Устройство ввода из канализации на столб и стену НР=76%			1 467,19	-	27 876,61	-	-	4 178,19	
			канал	1	1 633,74	-	1 634	-	167	1 115,00	2 969
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен колодцев НР=93%			1 467,19	-	1 467,00	-	-	220,00	
			м2 поверхности	26,46	1 208,66	28,22	31 981	747	19 978	10 568,70	45 954
43	1134-0205-0105	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16 НР=76%			425,41	4,08	11 256,35	108	-	3 403,80	
			км провода	1,431	28 639,28	-	40 983	-	735	30 588,00	77 297
44	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%			28 125,36	-	40 247,00	-	-	5 726,00	
			м кабеля	160	445,17	187,85	71 227	30 056	9 168	31 013,00	110 419
45	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%			200,02	69,19	32 003,00	11 070	-	8 179,00	
			м кабеля	119	808,90	424,44	96 259	50 508	17 187	36 066,00	142 911
46	1310-0902-0915	Кабель. Защита металлическими желобами по опоре НР=61%			240,03	180,90	28 564,00	21 527	-	10 586,00	
			м ограждения	6	1 905,02	246,34	11 430	1 478	7 239	2 241,00	14 765
47	261-404-0562	Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-2017			452,20	160,02	2 713,00	960	-	1 094,00	
			1 шт.	6	762,00	-	4 572	-	4 572	-	4 938
48	1310-0603-1001	Кабель связи массой 1 м до 1 кг. Прокладка в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу НР=61%			-	-	-	-	-	366,00	
			км кабеля	0,7578	2 339 154,49	399 362,00	1 772 611	302 637	575 067	628 096,50	2 592 764
49	1310-0603-1005	Кабель связи массой 1 м до 1 кг. Прокладка в телефонной канализации на железнодорожных станциях по занятому каналу НР=61%			1 180 929,04	177 827,40	894 908,03	134 758	-	192 056,40	
			км кабеля	1,7064	2 447 204,59	420 070,16	4 175 910	716 808	1 341 002	1 486 720,80	6 115 641
9	1134-0205-0105	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16 НР=76%			1 241 268,48	187 028,84	2 118 100,53	319 146	-	453 010,50	
			км провода	2,738	28 639,28	-	78 414	-	1 407	58 525,00	147 894
50	243-301-0227	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,4-315			28 125,36	-	77 007,00	-	-	10 955,00	
			1 км	2,803	1 422 073,00	-	3 986 071	-	3 986 071	-	4 304 957
51	243-301-0226	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 30х2х0,4-315			-	-	-	-	-	318 886,00	
			1 км	0,058	894 417,00	-	51 876	-	51 876	-	56 026
52	243-301-0225	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,4-315			-	-	-	-	-	4 150,00	
			1 км	0,117	628 090,00	-	73 253	-	73 253	-	79 113
53	243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315			-	-	-	-	-	5 860,00	
			1 км	0,14	357 218,00	-	50 011	-	50 011	-	54 012
54	243-301-0417	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 50х2х0,4-315			-	-	-	-	-	4 001,00	
			1 км	0,015	1 159 466,00	-	17 392	-	17 392	-	18 783
55	243-301-0411	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки МКХПЗп3Т 1х2х0,4-315, прим.			-	-	-	-	-	1 391,00	
			1 км	1,315	173 494,00	-	228 145	-	228 145	-	246 397

56	1320-0103-0207	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений до 4. Монтаж оборудования НР=61%	шт	3	46 858.97 46 570.04	- -	140 577 139 710.00	- -	867	85 223.00 18 064.00	243 864
57	1310-0603-0101	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4 НР=61%	муфта	2	39 086.57 31 752.30	- -	78 173 63 505.00	- -	14 669	38 738.00 9 353.00	126 264
58	243-903-0236	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП. ГОСТ 13781.0-86. марки ВССК 50(13/25Е)-1-эп	1 шт	1	14 190.00 -	- -	14 190 -	- -	14 190 -	- 1 135.00	15 325
59	243-903-0235	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП. ГОСТ 13781.0-86. марки ВССК 30(13/25)-1-эп	1 шт.	1	12 966.00 -	- -	12 966 -	- -	12 966 -	- 1 037.00	14 003
60	243-903-0234	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП. ГОСТ 13781.0-86. марки ВССК 20(11/20Е)-1-эп	1 шт	1	11 856.00 -	- -	11 856 -	- -	11 856 -	- 948.00	12 804
61	243-903-0128	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП. ГОСТ 13781.0-86. марки ССК 50(13/25Е)-1-эп	1 шт	2	12 650.00 -	- -	25 300 -	- -	25 300 -	- 2 024.00	27 324
62	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 50х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР=61%	кабель	1	8 000.88 8 000.88	- -	8 001 8 001.00	- -	- -	4 881.00 1 031.00	13 913
63	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР=61%	пара	50	261.23 260.03	- -	13 062 13 002.00	- -	60 -	7 931.00 1 879.00	22 672
		Итого по смете 2-6-1									**17 716 070**
Локальная смета № 7-1-1; локальная смета Включить											
1	1101-0104-0101	Срезка грунта под покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	975.6	66.69 -	66.69 20.05	65 063 -	65 063 19 561	- -	14 084.00 6 332.00	85 479
2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72%	м3 грунта	164	209.56 -	209.56 52.12	34 368 -	34 368 8 548	- -	6 155.00 3 242.00	43 765
3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	696	66.69 -	66.69 20.05	46 416 -	46 416 13 955	- -	10 048.00 4 517.00	60 981
4	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1312	77.79 -	77.79 20.99	102 060 -	102 060 27 539	- -	19 828.00 9 751.00	131 639
5	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1312	35.93 -	35.93 10.78	47 140 -	47 140 14 143	- -	10 183.00 4 586.00	61 909
6	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72%	м3 грунта	491.6	242.34 -	242.34 60.27	119 134 -	119 134 29 629	- -	21 333.00 11 237.00	151 704
7	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т км	8848.8	29.00 -	- -	256 615 -	- -	- -	- 20 529.00	277 144
8	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108% К1мат=1.778.	м2 основания	850	3 179.34 62.28	300.53 90.49	2 702 439 52 938	255 451 76 917	2 394 051 -	140 243.00 227 414.50	3 070 280
9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	42.5	8 863.04 217.42	1 400.57 351.96	376 679 9 240.35	59 524 14 958	307 915 -	26 135.00 32 225.00	435 039
	1127-0602-0901	*Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%*	*т*	*0.68*	*181 525.38* -	*3 059.34* *1 413.16*	*123 437* -	*2 080* *961*	*121 357* -	*1 038.00* *9 958.00*	*134 433*
	1127-0602-0301	*Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР=108%*	*м2 покрытия*	*850*	*2 026.36* *34.33*	*244.07* *36.15*	*1 722 406* *29 180.50*	*207 460* *30 728*	*1 485 766* -	*64 700.50* *142 968.50*	*1 930 075*
	1127-0602-0401	*Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%*	*м2 покрытия*	*3400*	*219.75* *3.02*	*0.02* -	*747 150* *10 268.00*	*68* -	*736 814* -	*11 089.50* *60 659.00*	*818 899*
	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11699.3	2.37 -	2.37 0.71	27 727 -	27 727 8 307	- -	5 980.50 2 696.50	36 404
	1101-0102-0343	Срезка грунта (300 мм.). Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72%	м3 грунта	3509.79	242.34 -	242.34 60.27	850 563 -	850 563 211 535	- -	152 305.00 80 229.50	1 083 097
	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т км	63202.038	29.00 -	- -	1 832 859 -	- -	- -	- 146 628.90	1 979 488
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	280	3 128.42 1 169.21	44.28 18.58	875 958 327 378.80	12 398 5 202	547 661	359 188.00 98 811.50	1 332 965

13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	8,96	1 169,21	18,58	327 378,80	5 202	-	98 811,50		
				8,96	74 119,00	-	332 053	-	332 053	-		717 234
					-	-	-	-	-	26 564,00		
14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	79	8 863,04	1 400,57	700 180	110 645	572 359	48 579,50		808 661
					217,42	351,96	17 176,18	27 805	-	59 901,00		
15	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	790	891,98	300,53	704 664	237 419	418 045	130 343,00		901 808
					62,28	90,49	49 201,20	71 487	-	66 800,50		
16	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501. 1127-0403-0502 НР=108%;К1тро=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=2;	м2 основания	790	67,27	-	53 143	-	50 845	16 722,50		75 455
					2,91	16,69	2 298,90	13 185	-	5 589,50		
17	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%:	т	0,63	162 188,16	-	102 360	-	102 360	964,50		111 590
					-	1 413,16	-	890	-	8 266,00		
18	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%;К1тро=2,653;К1трм=2,653;К1экс=2,653;К1мат=2,653;	м2 основания	790	3 230,92	175,29	2 552 427	138 479	2 348 765	118 458,00		2 884 556
					82,51	56,33	65 182,90	44 501	-	213 671,00		
19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	785	2 008,08	-	1 586 383	-	1 559 263	60 133,50		1 778 238
					34,33	36,15	26 949,05	28 378	-	131 721,50		
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	440	3 428,92	44,28	1 508 725	19 483	974 789	564 437,50		2 239 015
					1 169,21	18,58	514 452,40	8 175	-	165 853,00		
21	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	19,8	74 119,00	-	1 467 556	-	1 467 556	-		1 584 961
					-	-	-	-	-	117 404,50		
29	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88%	м2	2258	2 744,29	249,16	6 196 607	562 603	24 161	5 139 539,00		12 243 037
					2 484,43	102,10	5 609 842,94	230 542	-	906 891,50		
30	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	2303,16	4 362,00	-	10 046 384	-	10 046 384	-		10 850 094
					-	-	-	-	-	803 710,50		
33	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30,20 НР=91%	секция	388,33333	94 528,00	7 909,00	36 708 373	3 071 328	24 627 712	9 284 793,50		49 672 620
					23 200,00	3 074,00	9 009 333,26	1 193 737	-	3 679 453,50		
34	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	10	135 789,00	903,00	1 357 890	9 030	1 123 360	207 780,50		1 690 924,00
					22 550,00	283,00	225 500,00	2 830	-	125 253,50		
35	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	10	244 233,00	1 667,00	2 442 330	16 670	2 031 690	364 063,50		3 030 905,00
					39 397,00	610,00	393 970,00	6 100	-	224 511,50		
		Итого по смете 7-1-1										**100 222 400**
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:										**124 910 454**
		В т.ч. оборудование	**Тенге**									**3 488 562**
		Стоимость без оборудования	**Тенге**									**121 421 892**
		Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**2,90%**								**3 521 235**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**124 943 127**
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,27%	**Тенге**	**1,27%**								**1 586 778**
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	**Тенге**									**126 529 904**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**2%**								**2 530 598**
		Итого с непредвиденными работами 2%	**Тенге**									**132 549 064**
		тендерные условия минус 5%	**Тенге**	**5%**								**6 627 453**
		Итого	**Тенге**									**125 921 611**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**	**12%**								**15 110 593**
		Итого с НДС	**Тенге**									**141 032 204**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района

И.о. руководителя: _____ **Д.Тыныбек**

Технический надзор
ТОО «Кабылан Эксперт»
Эксперт: _____ **Уразчаханов Н.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Life Stroy Invest"

Директор: _____ **Аскеров Б.Б.**

Авторский надзор
ТОО «Геодезия Сервис»
Эксперт: _____ **Хашиев Н.В.**