Заказчик: Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"
Поставщик : ТОО "АСТ химпром"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт котельной в селе Шуак

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 11 сентября 2024 года

Код	Код	Договор	№ по SAP	№ по SAP			
заказчика	подрядчика	номер	наимено	№ СПП-	код	№ сетев.граф.	№ заказа
		2024-07-16 от «16» июля 2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района	187 474 185,51	90 494 316,99	80 798 497,31	64 588 235,31		16 210 262				20 086 519,88	9 695 819,68
Итого к оплате	**187 474 185,51**	**90 494 316,99**	**80 798 497,31**	**64 588 235,31**						**20 086 519,88**	**9 695 819,68**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калымбеков Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Акима Жарминского района Самежанов Б.Е.

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"

И.о руководителя Жумагалиева М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственноеучреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай" область Абай, Жарминский район,**
с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2 БИН 030440004448 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070103KSN7106010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **ТОО "АСТ химпром" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64 БИН/ИИН 061140017080 БИК HSBKKZKX ИИК KZ31601A151000950511 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт котельной в селе Шуак**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт котельной в селе Шуак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024-07-16 от «16» июля 2024 г.**

Акт выполненных работ№3

за **за 11 сентября**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Материалы										
1	45	1306-0101-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования**	**т**	**3,9105**	**427 787**		**1672861**			**83643,05**	**1 756 504**	
2	47	6121-0402-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 350 мм**	**шт.**	**2**	**62 726**		**125452**			**6272,60**	**131 725**	
3	48	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм**	**шт.**	**2**	**52 351**		**104702**			**5235,10**	**109 937**	
4	49	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм**	**шт.**	**8**	**38 853**		**310824**			**15541,20**	**326 365**	
5	50	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**12**	**28 615**		**343380**			**17169,00**	**360 549**	
6	51	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	**шт.**	**8**	**18 007**		**144056**			**7202,80**	**151 259**	
7	52	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**16**	**12 045**		**192720**			**9636,00**	**202 356**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	53	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	20	7 518		150360			7518,00	157 878	
10	54	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм**	шт.	5	23 583		117915			5895,75	123 811	
10	55	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	27	12 435		335745			16787,25	352 532	
11	56	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	шт.	36	22 444		807984			40399,20	848 383	
12	57	241-116-1209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	72	58 934		4243248			212162,40	4 455 410	
	58	241-116-1207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	54	31 979		1726866			86343,30	1 813 209	
13	91	241-116-1207 **РСНБ РК 2022**	**Конвективная часть котла**	комплект	3,0	11 146 722		33440165				33 440 165	
14	48	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	-8	115 836	-926688	926688			46334,40	973 022	
15	51	242-101-1008 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300**	шт.	-2	417 471	-834942	834942			41747,10	876 689	
17	п 4, тех решение	КП	Теплоюменник	комплект	3	13 100 000	39 300 000	39300000			1965000	41265000	
19	4	511-404-0211 *СпрСЦ 01.2024*	**Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления, со встроенным частотным преобразователем IL 100/210-37/2=89,0 м^3/ч, Н=15,0 м вод ст.**	шт.	3	3 767 816	11 303 448	11303448				11303448	
20	6	511-202-0110 *РСНБ РК 2022*	**Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 200,0 м^3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин/марка Д200/90**	шт.	2	2 453 407	4 906 814	4906814				4906814	
			ИТОГО по смете					**105 227 066**					
			К=0,767849					**80 798 497**					
			Итого по акту					**80 798 497**					
			НДС			12 %		**9 695 820**					
			Итого с НДС					**90 494 317**					

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калымбеков Ж.О.

Принял

ГУ "Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай"

Заместитель Акима Жарминского района Самежанов Б.Б

И.о.руководитель Жумагалиева М.К