Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»

Подрядчик: ТОО «Life Stroy Invest»

Стройка : Строительство системы водоснабжения с. Бесагаш, с. Бырлык,Тастобе, Каратальского района Алматинской области

Объект : Насосная станция первого подъема (2 объекта)

Договор подряда **№41** от **15.08.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023 (месяц, год) на 02-03-01 Бурение эксплуатационной скважины № 7268 и резервной скважины № 7268а работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-040101-0403**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**		**8**	**18256,76**	**7020,28**	**146054**	**56162**	**62358**	**43350**	**204556**	
				м бурения		**3441,76**	**2933,31**	**27534**	**23466**		**15152**		
	1 9	261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт	0,121	382621				46281,84			
	1 10	261-403-0110	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт	0,093	137716				12802,08			
	1 11	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,2106	11687				2460,81			
	1 12	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0101	80655				813			
2	**2**	**Е11-040101-0406**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы**		**52**	**49907,99**	**18489,77**	**2595216**	**961468**	**1119694**	**733507**	**3595021**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бурения		**9885,65**	**6709,52**	**514054**	**348895**		**266298**		
	2.9	261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-1ЦГВ	шт	2,7882	382621				1066839,18			
	2.10	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	3,6182	11687				42285,44			
	2.11	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,131	80655				10569,03			
3	**3**	**Е11-040101-0403**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**82**	**13873,81**	**6017,38**	**1137652**	**493425**	**402321**	**380864**	**1639997**	
						2950,08	**2514,26**	**241907**	**206169**		**121481**		
	3.9	261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт	1,8794	198760				373557,49			
	3.10	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	1,8499	11687				21620,02			
	3.11	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0886	80655				7142,81			
4	**4**	**Е11-040101-0407**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**	**м бурения**	**258**	**47857,56**	**20968,21**	**12347249**	**5409798**	**3970545**	**4111164**	**17775086**	
						11499,64	**7247,12**	**2966906**	**1869757**		**1316673**		
	4.9	261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт	18,2354	198760				3624476,05			
	4.10	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	21,9197	11687				256175,3			
	4.11	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	1,1146	80655				89894,84			
5	**5**	**Е11-040101-0405**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**20**	**25039,56**	**11934,72**	**500791**	**238695**	**139096**	**182886**	**738371**	
						6150,06	**4607,94**	**123001**	**92159**		**54694**		
	5.9	261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт	0,636	198760				126411,36			
	5.10	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,7872	11687				9200,01			
	5.11	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0432	80655				3484,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**6**	**С1211-102-0301**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**29**	**43828**		**1271012**		**1271012**	**101681**	**1372693**	**Казахстан**
7	**7**	**С1217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**65,1**	**28**		**1823**		**1823**	**146**	**1969**	
8	**8**	**Е11-040201-0107**	**Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**431**	**1903,61**	**967,96**	**820456**	**417191**	**7068**	**443873**	**1365475**	
						919,25	**292,36**	**396197**	**126007**		**101146**		
	8.7	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0129	216199				2795,45			
	8.8	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0172	247731				4270,88			
9	**9**	**С1241-110-0107**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм**	**м**	**61,122**	**22532**		**1377201**		**1377201**	**110176**	**1487377**	
10	**10**	**С1241-110-0103**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм**	**м**	**370**	**17280**		**6393600**		**6393600**	**511488**	**6905088**	**Казахстан**
11	**11**	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**2**	**25667**		**51334**		**51334**	**4107**	**55441**	
12	**12**	**Е11-040401-0101**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	**м труб**	**62**	**1253,6**	**764,06**	**77723**	**47372**	**2033**	**36269**	**123111**	
						456,75	**231,47**	**28318**	**14351**		**9119**		
	12.7	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0037	216199				804,26			
	12.8	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,005	247731				1228,75			
13	**13**	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**1426**	**75,76**	**0,99**	**108034**	**1412**	**0**	**76768**	**199586**	
						74,77	**0**	**106622**	**0**		**14784**		
14	**14**	**С1241-110-0103 /фильтр/**	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм**	**м**	**62**	**17280**		**1071360**		**1071360**	**85709**	**1157069**	
15	**15**	**Е11-040301-0112**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми станками колонкового бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**2**	**509081,83**	**221102,83**	**1018164**	**442206**	**0**	**676211**	**1829925**	
						287979	**109792,01**	**575958**	**219584**		**135550**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	5,02	25667		128848		128848	10308	139156	
17	17	С1217-603-0104	**Вода техническая**	м3	200	28		5600		5600	448	6048	
18	18	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып. 3 прим	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения**		160	2472,85	1711	395656	273760	5794	167938	608682	
			м спуска или подъема труб			725,64	509,2	116102	81472		45088		
	18.8	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0192	247731				4756,44			
19	19	С1241-102-0142	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм**	м	160	899		143840		143840	11507	155347	
20	20	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып. 3 прим	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения**		150	2472,85	1711	370928	256650	5432	157442	570640	
			м спуска или подъема труб			725,64	509,2	108846	76380		42270		
	20.8	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,018	247731				4459,16			
21	21	С1241-102-0103	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	150	218		32700		32700	2616	35316	
22	22	Е11-040501-0107	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием колонкового бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		20	274606,13	168773,03	5492123	3375460	0	3113242	9293794	
				сутки откачки		105833,1	77298,77	2116662	1545975		688429		
			ИТОГО:					35487364	11973599	16191659	10123514	49259748	
								7322107	4604215		3648870		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения	2%								985 194,96	
			Итого									50 244 942,96	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	1,62%								813 968,08	
			Итого									51 058 911,04	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 021 178,22	
			Итого									52 080 089,26	
			В текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514	1,0500514								54 686 770,64	
			Итого с договорным коэффициентом	0,949999999198572								51 952 432,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%	12%								6 234 291,85	
			Итого с НДС									58 186 723,91	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
Руководитель:

_____ Жубаз К.Е.

Подрядчик:
ТОО «Life Stroy Invest»
Директор

_____ Атаенов Б.Б.

Технический надзор :
Специалист ТОО « Алатау Сапа Құрылыс»

_____ Есенгазиев М.К.

Авторский надзор :
ТОО «Ларион»

_____ Байжанов А.Е.