Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Косшы" Акмолинская область, г.Косшы, ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21, БИН 220340011665, Тел.: 87172709971**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" г. Караганда, пр-т Бухар Жырау, 57а БИН/ИИН 171040017278, Тел.: 87212567040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к общеобразовательной школе, расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Косшы, 018 учетный квартал, участок № 408/61**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10 кВ (Локальная смета № 04-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220051/00** от **04.11.2022г.**

Акт выполненных работ №2
за июнь 2023 год

Составлен(а) редакция 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1.12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	185,976		216,08	216,08	40186	40186	--	7086	51053
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,91	--	9840		3781	
2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	516,6		340,44	219,58	175871	113435	--	82341	278871
		НР - 72%; СП - 8%				120,86	100,51	62436	51923		20659	
3	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	516,6		103,21	62,92	53318	32504	--	25696	85337
		НР - 72%; СП - 8%				40,29	28,80	20814	14878		6323	

4	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНЬ РК 2022	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м³	61,992	4680,00 --	-- --	290123 --	-- --	290123	-- 23210	313333
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	123,984	61,84 --	61,84 18,03	7667 --	7667 2235	--	1609 743	10019
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м³ уплотненного грунта	123,984	252,63 131,00	121,63 54,33	31322 16242	15080 6736	--	16544 3830	51696
7	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 76	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	334	317,67 120,86	196,81 84,61	106102 40367	65735 28260	--	49412 12442	167955
8	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 76	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	334	163,95 60,43	103,52 44,51	54759 20184	34575 14866	--	25237 6399	86395
9	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНЬ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%	1000 шт.	2,005	88038,00 --	-- --	176516 --	-- --	176516	-- 14121	190637
10	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 76	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%, СП - 8%	м	120	199,36 178,42	17,77 0,49	23923 21410	2133 59	380	15458 3150	42531
11	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНЬ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	120	2081,00 --	-- --	249720 --	-- --	249720	-- 19978	269698
12	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и зоп. вып. 76	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	334	1049,54 483,44	508,80 187,98	350546 161469	169939 62785	19138	161462 40962	552970
13	С1243-101-0308 243-101-0308 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10 СП - 8%	км	0,334	4919790,00 --	-- --	1643210 --	-- --	1643210	-- 131457	1774667

14	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	63171,34	44968,55	252685	179874	295	113768	395770
		НР - 72%, СП - 8%			18128,88	21374,00	72516	85496		29316	
15	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и зоп. изм. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	29569,01	341,29	118276	1365	20224	70037	203379
		НР - 72%, СП - 8%			24171,84	146,72	96687	587		15065	
16	С1243-903-2706 243-903-2706 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/800-L12	шт.	2	64554,00	–	129108	–	129108	–	139437
		СП - 8%			–	–	–	–		10329	
17	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	4	116768,00	–	467072	–	467072	–	504438
		СП - 8%			–	–	–	–		37366	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5118185**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				512125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					662493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2995787		
		- Накладные расходы	Тенге							568650	
		- Сметная прибыль	Тенге							379131	
		Итого	Тенге								**5118185**
		Оборудования	Тенге								
		СМР	Тенге								**5118185**
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%							**76773**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**5194958**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями	Тенге	1,76%							**91431**
		Итого с прочими работами и затратами	Тенге								**5286389**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							**105728**
		Итого	Тенге								**5392117**

Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,950000014	5122511
НДС	Тенге	12%	614701
Итого с НДС	Тенге		5 737 212,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest" БИН

(наименование орган[illegible]тификационный номер или инд[illegible]ный номер)

Директор "Life Stroy Invest" Аг[illegible]ов Б.Б.

(должн[illegible] БИН [illegible]ись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Косшы", БИН 220340011665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыров Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт Хаиров Г.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Industrial Proekt" БИН 220140006106

Эксперт "Industrial Proekt" Ефимов И.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)