Наименование объекта: «Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 12,13. Г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Ерменсай 6, дом 25/4»
Заказчик: ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	773,0	1 700	1314100	100			170000	480	816000,0	75,0%	986000,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	773,0	1 725	1333425	100			172500	480	828000,0	75,0%	1000500,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	19	1 900	36100	3			5700	9	17100,0	63,2%	22800,0		
4	устройство песчаного основания под лотки 10см	м3	26	3 300	85800	15			49500		0,0	57,7%	49500,0		
5	устройство шебеночного основания под трубопроводы 10см	м3	18,0	3 300	59400	4			13200	8	26400,0	66,7%	39600,0		
6	Обратная засыпка местного грунта с завозом грунта с отвала	м3	680	2 750	1870000	90			247500	420	1155000,0	75,0%	1402500,0		
	Устройство сети В1											#ДЕЛ/0!			
7	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	114,00	14 635	1668390	48,2			705407	54,3	794680,5	89,9%	1500087,5		
8	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 150мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	70,00	11 100	777000				0	34,6	384060,0	49,4%	384060,0		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	54,00	18 000	972000				0	14,4	259200,0	26,7%	259200,0		
10	прокладка чугунных труб ф150мм	пм	23,00	28 500	655500				0	12,5	356250,0	54,3%	356250,0		
11	Устройство лотков в колодцах	м3	8,0	18 600	148800	3			55800	2	37200,0	62,5%	93000,0		
12	монтаж бетонный лоток Л4-15д с гидроизоляцией	шт	75	45 360	3402000	16			725760	46	2086560,0	82,7%	2812320,0		
13	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	300	12 600	3780000	64			806400	184	2318400,0	82,7%	3124800,0		
14	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	75	10 300	772500	16			164800	46	473800,0	82,7%	638600,0		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	24 825	173775	1			24825	6	148950,0	100,0%	173775,0		
16	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	16	20 225	323600	4			80900	6	121350,0	62,5%	202250,0		
17	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	14	29 325	410550	2			58650	6	175950,0	57,1%	234600,0		
18	устройство опусков	шт	2	200 000	400000				0		0,0	0,0%	0,0		
19	устройство контрольных колодцев ф1000мм	шт	8	204 000	1632000	2			408000	2	408000,0	50,0%	816000,0		

20	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	22	25 000	550000	2			50000	6	150000,0	36,4%	200000,0		
21	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	14	40 275	563850	2			80550	6	241650,0	57,1%	322200,0		
22	Монтаж горловин КО 6	шт	1	3 525	3525				0	1	3525,0	100,0%	3525,0		
23	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	408	1750	714000	56			98000	200	350000,0	62,7%	448000,0		
24	Монтаж люков чугунных	шт	22	57 050	1255100	2			114100	8	456400,0	45,5%	570500,0		
	Итого по сети В1				**22901415**				**4 031 592**		**11608475,5**		15640067,5		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**22 901 415**					**4 031 592**		**11608476**		15 640 068		
	в том числе монтажные работы		**85%**	**19 466 203**					**3 426 853**		**9867204**				
	в том числе пусконаладочные работы		**15%**	**3 435 212**							**1741271**				
	ИТОГО				**22901415**				**3 426 853**		**11608476**		**15 035 329**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПТО
ОПП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

Инженер БиОТ
Султанханов Д.А.

Камчев Д.С.