Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырэнергогазстрой"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п Сабалак,г.Кызылорда,2-ой пусковой комплекс"

и его адрес: - н/п Сабалак,г.Кызылорда

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

Код	Код	Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		128	12.07.2024г.		036-015-431	ТОО "Сырэнергогазстрой"	
		1	07.08.2024г.				

Наимеование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**108 000 000,00**								11 571 428,57	
Акт №1 №2-1-1 Наружное газоснабжение		96 428 571,43							11571428,57	108 000 000,00
За отчетный период	**108 000 000,00**	**96 428 571,43**							**11 571 428,57**	**108 000 000,00**
К оплате	**108 000 000,00**								**11 571 428,57**	**108 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Статист _____ **Асан С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс контроль"
БИН/ИИН: 161240023307

Эксперт технического надзора _____ **Бектибаев Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п,г.Кызылорда,2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№128** от **12 июля 2024г. Дополнительное соглашение №1 от 07 августа 2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа .ГРПШ-3,4,5										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	11 317	487,0 0,0	487,0 102,0	5 511 379,0 0,0	5 511 379,0 1 154 334,0			5 511 379,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м³	370,8	11 715,0 11 715,0	0,0 0,0	4 343 922,0 4 343 922,0	0,0 0,0			4 343 922,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	м³	672,2	9 148,0 9 148,0	0,0 0,0	6 149 286,0 6 149 286,0	0,0 0,0			6 149 286,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м³	9 956,4	70,0 0,0	70,0 17,0	696 948,0 0,0	696 948,0 169 259,0			696 948,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	672,2	4 150,0 4 150,0	0,0 0,0	2 789 630,0 2 789 630,0	0,0 0,0			2 789 630,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м³	9 956,4	663,0 405,0	258,0 81,0	6 601 093,0 4 032 342,0	2 568 751,0 806 468,0			6 601 093,0	
7	7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	м²	978	20,0 0,0	20,0 5,0	19 560,0 0,0	19 560,0 4 890,0			19 560,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка,присыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	1 633,6	3 779,0 3 779,0	0,0 0,0	6 173 374,0 6 173 374,0	0,0 0,0			6 173 374,0	
9	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	10,3	1 507 382,0 988 423,0	518 959,0 127 003,0	15 526 035,0 10 180 757,0	5 345 278,0 1 308 131,0			15 526 035,0	
10	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	1 010	1 828,0		1 846 280,0		1 846 280,0		1 846 280,0	
11	17	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	4 141	1 227,0		5 081 007,0		5 081 007,0		5 081 007,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	18	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5 252	605,0		3 177 460,0		3 177 460,0		3 177 460,0	
13	23	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	74	5 148,0 4 809,0	339,0 2,0	380 952,0 355 866,0	25 086,0 148,0			380 952,0	
14	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	66	4 811,0 4 605,0	206,0 1,0	317 526,0 303 930,0	13 596,0 66,0			317 526,0	
15	33	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	3 239,0		19 434,0		19 434,0		19 434,0	
16	36	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	12	1 990,0		23 880,0		23 880,0		23 880,0	
17	39	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	22	665,0		14 630,0		14 630,0		14 630,0	
18	52	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 620,0		3 620,0		3 620,0		3 620,0	
19	53	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	2	3 383,0		6 766,0		6 766,0		6 766,0	
20	54	241-209-0402 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт.	4	3 209,0		12 836,0		12 836,0		12 836,0	
21	55	241-209-1005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 577,0		1 577,0		1 577,0		1 577,0	
22	56	241-209-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	4	2 551,0		10 204,0		10 204,0		10 204,0	
23	57	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 173,0		4 692,0		4 692,0		4 692,0	
24	78	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	3 737,0		44 844,0		44 844,0		44 844,0	
25	79	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	32	2 674,0		85 568,0		85 568,0		85 568,0	
26	80	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	40	1 314,0		52 560,0		52 560,0		52 560,0	
27	82	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10 300	24,0 22,0	2,0 1,0	247 200,0 226 600,0	20 600,0 10 300,0			247 200,0	
28	83	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	10 300	47,0		484 100,0		484 100,0		484 100,0	
29	227	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м^2	м	96	32 063,0 8 358,0	3 669,0 1 037,0	3 078 048,0 802 368,0	352 224,0 99 552,0	1 923 456,0		3 078 048,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления Р=0,003 МПа .ГРПШ-3,4,5					62 704 411 35 358 075	14 553 422 3 553 148	12 792 914 0	0 0	62 704 411	
			ИТОГО по акту					62 704 411 35 358 075	14 553 422 3 553 148	12 792 914 0	0 0	62 704 411	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**		**3 950 377,89**						**3 950 377,89**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**17 161 285,81**						**17 161 285,81**	
			Итого									**83 816 074,70**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**3 332 739,44**						**3 332 739,44**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**		**2 514 482,24**						**2 514 482,24**	
			ИТОГО сметная стоимость									**89 663 296,39**	
			в том числе на 2024г 72% К=1,075	**1,075**								**69 399 391,40**	
			на 2025г 28% К=1,155	**1,155**								**28 997 110,05**	
			ИТОГО в текущих ценах									**98 396 501,46**	
			Договорная скидка	**0,98000000000**								**1 967 930,03**	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98									**96 428 571,43**	
			НДС	**12%**								**11 571 428,57**	
			ВСЕГО с НДС									**108 000 000,00**	
.			.				.				.		

Подрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Авторский надзор:
ТОО "Дос Строй Проект"
БИН: 110440011309

Эксперт _____ **Нурмаханов Д.К.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс контроль"
БИН/ИИН: 161240023307

Эксперт технического надзора _____ **Бектибаев Н.А.**