Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 981240001872, СКО Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 18Б

Подрядчик : **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057, СКО Жамбылский район с. Пресновка ул. Интернациональная,23

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Вокзальная, ул. Строительная, ул. Иманова, ул. Биржан-сала, ул. Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4

за **сентябрь 2024.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
981240001872	910540000057			38	11.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Вокзальная, ул. Строительная, ул. Иманова, ул. Биржан-сала, ул. Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области	133 309 242	133 309 242	25 000 000	22 321 429			2 678 571	25 000 000

ТОО "Элен-1" БИН 910540000057

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель: Хнкоян Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" БИН 981240001872

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель: Каиржанов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО «EXPERT-SK» Эксперт Токубаев М.С. аттестат №KZ41VJE00054458 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 981240001872, СКО Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 18Б Тел: 87154679077

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057, СКО Жамбылский район с. Пресновка ул. Интернациональная,23 Тел: 87775107000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Вокзальная, ул. Строительная, ул. Иманова, ул. Биржан-сала, ул. Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Договор № 38 от 11.06.2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

АКТ № 4 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 ГОД

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**20816160**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			728900	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*349620*	
			машины и механизмы	тенге			2078378	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*317385*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18008881	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	229			
		Раздел 2.	**Улица Строительная -0,650км, ширина дороги 5м, обочин 0,5м**				**15241743**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			552500	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*265200*	
			машины и механизмы	тенге			1579068	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*247234*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13110174	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	176			
1	22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов/подгрунтовка/(битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130, норма расхода - 0,8 кг/м^2)	т	2,6	225 771	587005	
2	23	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3 250	497	1615250	
3	24	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	3 250	37	120250	
4	25	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	474,5	25 599	12146726	РК
5	26	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем фракции 0-40 мм, толщина 10 см, шириной по 0,5 м с обеих сторон	м^2	650	598	388700	

1		2	3	4	5	6	7	
6	27	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	79,3	4 840	383812	РК
		Раздел 3.	Улица Студенческая -0,460км, ширина дороги 5м, обочин 0,5м				5574417	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			176400	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*84420*	
			машины и механизмы	тенге			499310	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70151*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4898707	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51			
7	34	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов/подгрунтовка/(битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130, норма расхода - 0,8 кг/$м^2$)	т	1,01	225 771	228029	
8	35	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 260	497	626220	
9	36	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	1 260	37	46620	
10	37	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	182,5676	25 599	4673548	РК
			ВСЕГО ПО АКТУ:				20816160	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			728900	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*349620*	
			машины и механизмы	тенге			2078378	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*317385*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18008881	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	229			
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1040808	
			Итого	Тенге			21856968	
			Итого 2024г 100% - К=1,075	Тенге			23496241	
			Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,95	Тенге			22321429	
			НДС 12 %	Тенге			2678571	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге			25000000	

ЗАКАЗЧИК: "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" БИН 981240001872 Руководитель Каиржанов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: "Ф[illegible]-1" БИН 910540000057 Директор Хикоян Р.Г.

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО «EXPERT-SK» аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года Токубаев М.С.