Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				74	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)	33 840 234,22	33 840 234,22	20 542 244,03	13 023 282,03	7 518 962,00		2 465 069,28	23 007 313,31

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курманаев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чистовское, Чистовский с/о район М.Жумабаева, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №75 от 28. 002.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
1	**58**	**С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
2	**59**	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**
3	**60**	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0204**	**391 425**	**7985**	**Казахстан**
4	**61**	**С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**35,5**	**800**	**28400**	**Казахстан**
5	**62**	**С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**	**Казахстан**
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			Подраздел 10.1 Подраздаел без наименования					
6	**66**	**У6124-0301-0109 6124-0301-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**307 591**	**307591**	
7	**67**	**У6124-0301-0206 6124-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**24 030**	**24030**	
8	**68**	**515-103-0145 515-103-0145 *РСНБ РК 2022***	**Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**шт.**	**1**	**7 137 126**	**7137126**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-01-00-01 Внешние сети связи					
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
9	1	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	8,64	5 968	51564	
10	2	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	5,76	3 702	21324	
11	3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 (песком)	$м^3$	2,88	3 702	10662	
12	4	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,88	5 009	14426	Казахстан
13	5	У6125-0704-0203 6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	51	1 107	56457	
14	6	У6125-0702-1001 6125-0702-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	84	1 809	151956	
15	7	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	9	1 463	13167	
16	8	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	24	1 771	42504	
17	9	С1243-305-0302 243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели МКПЭпТ 2х2х0,4 (прим)	км	0,168	195 945	32919	Казахстан
18	10	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки телефонной	шт.	1	2 734	2734	
19	11	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2	шт.	1	4 142	4142	Казахстан
20	12	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль кабельная КСК-4	шт.	5	5 254	26270	Казахстан
21	21	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Битумная окраска опоры	$м^2$	0,588	4 818	2833	
22	22	У6125-0704-0301 6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	48	630	30240	
23	23	С1241-201-0410 241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	48	1 193	57264	Казахстан
24	24	У6125-0702-0915 6125-0702-0915 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Защита кабеля металлическими желобами	м	5,04	2 559	12897	
25	25	С1261-404-0562 261-404-0562 *РСНБ РК 2022*	Желоб металлический 52х720 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	762	5334	Казахстан
			Отдел 2. ПРЕДЛАГАМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ					
			Раздел 1. Раздел без наименования					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
26	1	**Е11-330202-0104** **1133-0202-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	3	37 722	113166	
			Материалы					
27	2	**СС1225-204-0304** **СТС1225-204-0304**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3**	шт.	3	70 015	210045	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1 Водоотвод В1					
28	1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (сухой грунт)**	м^3	532,9	375	199838	
29	2	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.(мокрый грунт).**	м^3	554,56	413	229033	
30	3	**У6101-0102-0214** **6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.**	м^3	11,34	507	5749	
31	4	**С3412-102-0115** **412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	335,097	62	20776	
32	5	**У6101-0201-0108** **6101-0201-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	м^3	48,7	13 353	650291	
33	6	**У6101-0201-0108** **6101-0201-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	м^3	34	16 023	544782	
34	7	**У6101-0207-0102** **6101-0207-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	м^2	90	2 480	223200	
35	8	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	11,25	10 822	121748	
36	9	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	117	4 066	475722	
37	10	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	1 053,16	97	102157	
38	11	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 053,16	645	679288	
			Подраздел 1.2 Канализация К1					
39	12	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (сухой грунт)**	м^3	170,57	375	63964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	13	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.(мокрый грунт).	м^3	284,28	413	117408	
41	14	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.	м^3	24,75	507	12548	
42	15	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	731,3625	62	45344	
43	16	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	33	13 353	440649	
44	17	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	14,8	16 023	237140	
45	18	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	23	2 480	57040	
46	19	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	6,45	10 822	69802	
47	20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	50,3	4 066	204520	
48	21	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	452,35	97	43878	
49	22	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	452,35	645	291766	
		Раздел 6.	**РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1**					
			Подраздел 2.1 Водоотвод В1					
50	23	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,115	1 465 996	168590	
51	24	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	116,15	241	27992	Казахстан
52	25	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
53	26	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
54	27	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм (гильза , патрубок)	т	0,00214	3 784 448	8091	
55	28	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,3	2 687	806	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	29	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
57	30	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 633	9633	
58	31	С1242-301-0401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	3820	Казахстан
59	32	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
60	33	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
61	34	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
62	35	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 159	13159	
63	36	С1244-404-0109 244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711	Казахстан
64	37	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01354	4 234 153	57330	
65	38	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм	км	0,0002	549 942	110	
66	39	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 656	18624	
67	40	С1241-208-1501 241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	293	586	Казахстан
68	41	С1241-208-1201 241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	238	476	
69	42	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	
70	42.1	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
71	43	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,115	271 281	31197	
			Подраздел 2.2. Существующий колодец					
72	44	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	19 228	14490	
73	45	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	1 002	6293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	45.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	25 572	11466	Казахстан
75	46	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
76	46.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	25 572	3886	Казахстан
		Раздел 3.	**Канализация К1**					
			Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования					
77	47	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,058	1 717 417	99610	
78	48	С1241-204-0104 241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	58,58	3 818	223658	Казахстан
79	49	С1241-229-0103 241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	11	588	6468	Казахстан
80	50	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,014	1 465 996	20524	
81	51	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	14,14	1 623	22949	Казахстан
82	52	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)	$м^2$	14,41	3 417	49239	
83	52.1	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	15,851	435	6895	Казахстан
		Раздел 4.	**Колодцы канализации**					
			Подраздел 4,1,.Подраздел без наименования					
84	53	У6122-0401-0106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	8,25	116 104	957858	
85	54	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35 189	140756	Казахстан
86	55	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	19 155	76620	Казахстан
87	56	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29 496	117984	Казахстан
88	57	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	16 693	66772	Казахстан
89	58	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	4	39 847	159388	Казахстан
90	59	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5 554	22216	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	60	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	1	9 054,0	9054	Казахстан
92	61	С1244-201-1612 244-201-1612 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	4	64 722	258888	Казахстан
93	62	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С1-03	т	0,0648	1 133 576	73456	Казахстан
94	63	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,37	35 699	13209	
95	63.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0888	25 467	2261	Казахстан
96	63.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,148	110 128	16299	Казахстан
97	64	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	3,0144	19 228	57961	
98	65	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	25,12	1 002	25170	
99	65.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,793568	25 572	45865	Казахстан
100	66	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	25,12	272	6833	
101	66.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,607904	25 572	15545	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5$м^3$					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
102	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	11,9	375	4463	
103	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (мокрый грунт).	$м^3$	8	413	3304	
104	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	15	507	7605	
105	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	1,1	16 023	17625	
107	6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	2,1	4 066	8539	
108	7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	18,9	97	1833	
109	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	18,9	645	12191	
		Раздел 2. Накопитель						
		Подраздел 2.1 Подраздел без наименования						
110	9	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,531	19 365	10283	
111	9.1	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,15399	10 000	1540	Казахстан
112	9.2	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,04779	9 857	471	Казахстан
113	9.3	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,531	8 414	4468	Казахстан
114	10	У6122-0401-0108 6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м^3	2,61	106 070	276843	
115	11	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (Стоимость по калькуляции)	шт.	1	9 054,0	9054	Казахстан
116	12	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 957	19957	Казахстан
117	13	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС20-6и	шт.	3	41 121	123363	Казахстан
118	14	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	57 516	57516	Казахстан
119	15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	70 989	70989	Казахстан
120	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 554	5554	Казахстан
121	17	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
122	18	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	19	С1241-701-0205 241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм**	**м**	**0,15**	**6 623**	**993**	**Казахстан**
124	20	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**53 535**	**28427**	
125	21	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**39 281**	**184621**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**17242445**
			СКИДКА ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**37336**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**17205109**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				5048911
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*2451591*
			машины и механизмы	тенге				1873076
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*491390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				3089734
			перевозки	тенге				93602
			оборудование	тенге				7137126
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 330			
			ИТОГО	Тенге				**17205109**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**845711**
			ИТОГО	Тенге				**18050820**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**545685**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**902541**
			ИТОГО	Тенге				**19499045**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7672410**	**20961473,6**
К=	0,98		ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7518962**	**20542244,03**
			НДС 12%	Тенге				**2465069,28**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**23007313,31**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курманов К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП _____ Каирбеков А.Т. Приказ №54 от 09.04.2024г.