Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				56	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	35 043 626,13	35 043 626,13	31 288 951,90	23 062 288,30	8 226 663,60		3 754 674,23	35 043 626,13

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №56 от 28. 002.2024г.

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 ИЮНЯ 2024г.

Составлен(а) 2023.11

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 Электроснабжение					
		Раздел 1.	**СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ**					
1	**1**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,1**	**396 054**	**831713**	
2	**2**	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**	**2,1**	**428 735**	**900344**	**Казахстан**
			ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В					
3	**3**	**6124-0101-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**2**	**147 559**	**295118**	
4	**4**	**252-207-1739** *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В**	**шт.**	**6**	**52 702**	**316212**	**Казахстан**
5	**5**	**6124-0103-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**27 145**	**54290**	
6	**6**	**6124-0103-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**14 587**	**29174**	
7	**7**	**515-201-0505** *СпрСЦ 11.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	**комплект**	**2**	**167 495**	**334990**	**Казахстан**
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
8	**8**	**1133-0107-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,55**	**29 128**	**16020**	
9	**9**	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**11**			**Казахстан**
10	**10**	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**14**	**28 149**	**394086**	
11	**11**	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**58 014**	**174042**	
12	**12**	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3**	**89 483**	**268449**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	29	84 000	2436000	Казахстан
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	68,15	4 585	312468	
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
15	15	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	15	120 860	1812900	Казахстан
16	16	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617	754851	Казахстан
17	17	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	212	1 515	321180	
18	18	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	11	11 525	126775	Казахстан
19	19	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647	14823	Казахстан
20	20	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870	Казахстан
21	21	ТОО *"Energy Components"*	Накладка ОГ 52	шт.	2	4 017,86	8036	Казахстан
22	22	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076	Казахстан
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854	Казахстан
24	24	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184	Казахстан
25	25	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240	Казахстан
26	26	ТОО *"Energy Components"*	Траверса ТМ-73	шт.	2	38 839,29	77679	Казахстан
27	27	ТОО *"Energy Components"*	Траверса TMs-60a	шт.	2	10 714,29	21429	Казахстан
28	28	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	12 290	110610	Казахстан
29	29	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	8972	Казахстан
30	30	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800	Казахстан
31	31	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600	Казахстан
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
32	32	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML12	шт.	18	11 207	201726	Казахстан
33	33	252-207-0421 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML14	шт.	12	11 207	134484	Казахстан
34	34	ТОО *"ТД ИЭК"*	Искровой разрядник SDI 10.2	шт.	18	4 969,64	89454	Казахстан
35	35	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	45	6 834	307530	Казахстан
36	36	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	56	18 775	1051400	Казахстан
37	37	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	27	14 295	385965	Казахстан
38	38	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	42	2 691	113022	Казахстан
39	39	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	10 304	92736	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	112	31 367	3513104	Казахстан
41	41	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	27	36 820	994140	Казахстан
42	42	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360	38160	Казахстан
43	43	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	32	624	19968	Казахстан
44	44	252-206-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.	12	3 434	41208	Казахстан
45	45	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 306	11754	Казахстан
			СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
46	46	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002795	408 199	1141	Казахстан
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
47	47	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2. Монтаж оборудования	м	220	1 421	312620	
48	48	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	150	1 342	201300	
		Раздел 3.	**СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4кВ**					
			ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В					
49	53	1133-0208-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	146 477	146477	
50	54	515-102-0408 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 248 627	2248627	Казахстан
51	55	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402	Казахстан
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН (10 лист)					
52	56	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,64	9 037	32895	
53	57	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	13 384	26768	
54	58	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,36	56 806	77256	Казахстан
55	59	ССЦ *РК 8.04-08-2022, П.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	1,36	284	386	
56	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,021065	305 013	6425	
57	61	224-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	2,5	3 168	7920	Казахстан
58	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00904	454 730	4111	Казахстан
		Раздел 3.	**НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**					
59	63	515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	3 893 869	3893869	

	2	3	4	5	6	7	8	9
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС (12 лист)					
60	64	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	17,5	9 037	158148	
61	65	6103-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	6,03	52 701	317787	
62	66	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	6,1506	31 654	194691	Казахстан
63	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,48778	343 657	167629	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**25936888**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				1942098
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*950888*
			машины и механизмы	тенге				781329
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*230240*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				15404574
			оборудование	тенге				7808888
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	450			
			ИТОГО	Тенге				**25936888**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,5%	Тенге				**1359600**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге				**58463**
			ИТОГО	Тенге				**27354951**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**977303**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**1367748**
			ИТОГО	Тенге				**29700001**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**8394554,60**	**31927501,59**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**8226663,60**	**31288951,90**
			НДС 12%	Тенге				**3754674,23**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**35043626,13**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE0002704 от 01.06.2013г.**

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ **Канбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.**