Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
				56	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	43 878 243,72	43 878 243,72	7 888 051,42	7 888 051,42			946 566,17	8 834 617,59

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____**Құрмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240002656

Директор _____**Гладковская-Медведева А.А**

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство медицинского пункта в селе Акжан Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №56 от 28. 002.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 10 ИЮЛЯ 2024г.

Составлен(а) 2023.11

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 Электроснабжение					
		Раздел 4.	**НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**					
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	**68**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**15,9**	**7 789**	**123845**	
2	**69**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**$м^3$**	**15,9**	**4 066**	**64649**	
3	**70**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**5,3**	**7 400**	**39220**	**Казахстан**
4	**71**	**6124-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**105**	**1 219**	**127995**	
5	**72**	**1308-0502-0902** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**10**	**1 030**	**10300**	**Казахстан**
6	**73**	**243-113-0906** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	**км**	**0,105**	**1 453 881**	**152658**	**Казахстан**
7	**74**	**243-113-0903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1**	**км**	**0,01**	**612 038**	**6120**	**Казахстан**
8	**75**	**6124-0201-3101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**10**	**557**	**5570**	
9	**76**	**241-207-1105** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**10**	**2 036**	**20360**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	77	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,0745	81 758	6091	
11	78	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	74,5	1 118	83291	Казахстан
12	79	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1 218	6090	
13	80	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,005	657 703	3289	Казахстан
14	81	6124-0201-2501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	37 577	150308	
15	82	243-903-7301 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	4	11 860	47440	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02 Наружный водопровод и канализация					
		Раздел 1.	**ВОДОПРОВОД В1**					
16	1	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,199	1 465 997	291733	
17	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	200,99	2 466	495641	Казахстан
18	3	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,199	284 395	56594	
19	4	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	199	386	76814	
20	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0665	1 388 943	92365	
21	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	67,165	228	15314	Казахстан
22	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0665	271 282	18040	
23	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66,5	376	25004	
24	9	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 026	10052	
25	10	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	3156	Казахстан
26	11	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	26 723	13362	
27	12	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	10 692 012	5346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	13	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	8 960	13440	
29	14	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	5 565 008	8348	
30	15	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	11 298	11298	
31	16	242-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	340 142	340142	Казахстан
32	17	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	2	6 296	12592	
33	18	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4 953	4953	Казахстан
34	19	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677	Казахстан
35	20	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	12 260	12260	Казахстан
36	21	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	12 668	12668	Казахстан
37	22	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	5 202	20808	Казахстан
38	23	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 899	19596	Казахстан
39	24	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,48	53 595	25726	
40	25	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	13 159	13159	
41	27	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка опознавательного знака	знак	1	9 070	9070	
42	28	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,01	152 037	1520	Казахстан
43	29	6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка	врезка	2	50 882	101764	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНОЙ Ду1500					
44	30	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	7,00825	522	3658	
45	31	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,21675	18 652	4043	
46	32	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,79552	113	90	
47	33	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,19888	8 224	1636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	34	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,79552	770	613	
49	35	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,36	133 467	181515	
50	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 385	38385	Казахстан
51	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32 860	65720	Казахстан
52	38	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 000	42000	Казахстан
53	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 723	11446	Казахстан
54	40	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1			
55	42	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01708	1 133 576	19361	Казахстан
56	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49532	268	133	
57	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	205	102	
58	45	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,08	53 595	4288	
		Раздел 2.	КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
59	46	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	1 465 997	51310	
60	47	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	35	4 608	161280	
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,06 ф1500					
61	48	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	5,88693	522	3073	
62	49	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,18207	18 652	3396	
63	50	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,8092	113	91	
64	51	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,2023	8 224	1664	
65	52	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,8092	770	623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	53	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96	133 467	128128	
67	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 385	38385	Казахстан
68	55	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 375	42750	Казахстан
69	56	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 000	42000	Казахстан
70	57	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	40 000	40000	Казахстан
71	58	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 000	15000	Казахстан
72	60	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0097	1 133 576	10996	Казахстан
73	61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2813	268	75	
74	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2813	205	58	
75	63	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,007	53 595	375	
			ВЫГРЕБ 7$м^3$					
76	64	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	57,521	522	30026	
77	65	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,779	18 652	33182	
78	66	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	32,950448	113	3723	
79	67	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	8,237612	8 224	67746	
80	68	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	32,950448	770	25372	
81	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	41 926	14674	
82	70	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,357	32 056	11444	Казахстан
83	71	6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	3,42	107 169	366518	
84	73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 723	5723	Казахстан
85	74	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	75	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	62 775	62775	Казахстан
87	76	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	58 021	174063	Казахстан
88	77	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	44 418	44418	Казахстан
89	78	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	75 968	75968	Казахстан
			СТРЕМЯНКА СТ-1					
90	79	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стремянки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,25074	752 622	188712	
91	80	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,25074	272 548	68339	Казахстан
92	81	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22734	454 730	103378	Казахстан
93	82	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0234	364 106	8520	Казахстан
94	83	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	1 106 263	4425	
95	84	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004	557 167	2229	Казахстан
96	85	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,38746	268	1980	
97	86	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,38746	205	1514	
		Отдел 2.	**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ**					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 Электроснабжение					
		Раздел 1.	**СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ**					
			СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
98	1	252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	122 933	245866	Казахстан
		Раздел 3.	**СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4кВ**					
			ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000В					
99	2	6124-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 205	21615	
100	3	247-207-0607	Предохранитель ножевой типа ПН-1,2-10 16А	шт.	3	933	2799	Казахстан
101	4	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5 944	17832	
102	5	247-204-7421	Выключатель автоматический типа ВА57-35-3Р 80А /прим/	шт.	3	21 257	63771	Казахстан
103	6	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 715	5715	
104	7	247-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	58 736	58736	Казахстан
105	8	6124-0201-2501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	37 577	150308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	9	243-903-7301 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	4	11 860	47440	Казахстан
		Раздел 5.	Ограждение КТПН					
107	10	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,6885	6 751	4648	
108	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заливка бетоном опор. Устройство (Бетон В15)	$м^3$	0,4483	33 067	14824	
109	12	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457266	33 871	15488	
110	13	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	44,52	13 670	608588	
111	14	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	26,1	2 953	77073	Казахстан
112	15	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	35,5	800	28400	Казахстан
113	16	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02 Наружный водопровод и канализация					
		Раздел 1.	ВОДОПРОВОД В1					
114	17	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,053	1 388 943	73614	
115	18	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	53,53	228	12205	Казахстан
116	19	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,053	271 282	14378	
117	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	376	19928	
118	21	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575	68575	Казахстан
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНОЙ Ду1500					
119	22	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14446	Казахстан
		Раздел 2.	КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
120	23	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0031	1 465 997	4545	
121	24	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,1	4 608	14285	Казахстан
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,06 ф1500					
122	25	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	14 446	14446	Казахстан
			ВЫГРЕБ $7м^3$					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	26	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**6374361**
			СКИДКА ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**61400**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**6312961**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				2592533
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*1263441*
			машины и механизмы	тенге				524438
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*136077*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				3257395
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	544			
			ИТОГО	Тенге				**6312961**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,5%	Тенге				**473472**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге				**20359**
			ИТОГО	Тенге				**6806792**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**340340**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**340340**
			ИТОГО	Тенге				**7487472**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге				**8049031,98**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге				**7888051,42**
			НДС 12%	Тенге				**946566,17**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**8834617,59**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.**