Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адресСтроительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				78	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-монтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	30 041 321,28	30 041 321,28	16 234 950,44	8 715 988,44	7 518 962,00		1 948 194,05	18 183 144,49

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галиев К.Т

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____Құрмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №78 от 28. 02.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 15 ИЮЛЯ 2024г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге		Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6		7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
1	**58**	**С1241-102-0177** **241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
2	**59**	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**
3	**60**	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0204**	**391 425**	**7985**	**Казахстан**
4	**61**	**С1214-401-0208** **214-401-0208** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**35,5**	**800**	**28400**	**Казахстан**
5	**62**	**С1261-107-0997** **261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**	**Казахстан**
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			Подраздел 10.1 Подраздаел без наименования					
6	**66**	**У6124-0301-0109** **6124-0301-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**307 591**	**307591**	
7	**67**	**У6124-0301-0206** **6124-0301-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**24 030**	**24030**	
8	**68**	**515-103-0145** **515-103-0145** *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**шт.**	**1**	**7 137 126**	**7137126**	**Казахстан**

1		2	3	4	5	6		7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1 Водоотвод В1					
9	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (сухой грунт)**	м^3	1 026,7	375	385013	
10	2	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	15,3	461	7053	
11	3	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	424,575	62	26324	
12	4	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	м^3	41,3	13 353	551479	
13	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	м^3	32,2	16 023	515941	
14	6	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	м^2	75	2 480	186000	
15	7	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	15,2	8 065	122588	
16	8	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	т	0,28968	513 076	148628	Казахстан
17	9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	110	4 066	447260	
18	10	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	990,2	97	96049	
19	11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	990,2	645	638679	
			Подраздел 1.2 Канализация К1					
20	12	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	97,4	375	36525	
21	13	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	10,8	461	4979	
22	14	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	299,7	62	18581	

1		2	3	4	5	6		7
23	15	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	$м^3$	9,6	13 353	128189	
24	16	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	3,3	16 023	52876	
25	17	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,88	8 065	31292	
26	18	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,14484	513 076	74314	Казахстан
27	19	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	11	4 066	44726	
28	20	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	99,3	97	9632	
29	21	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	99,3	645	64049	
		Раздел 2. Водопровод В1						
		Подраздел 2.1 Водоотвод В1						
30	22	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,155	1 465 996	227229	
31	23	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	156,55	241	37729	Казахстан
32	24	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
33	25	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
34	26	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм (футляр патрубки)	т	0,00166	3 784 448	6263	
35	27	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Футляр из труб стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	6 472	1942	Казахстан
36	28	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
37	29	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 633	19266	
38	30	С1242-301-0401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3 820	7640	Казахстан

1		2	3	4	5	6		7
39	31	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм (тройник стальной сварной 25х25мм)	т	0,00083	4 234 153	3531	
40	32	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1 434	5736	Казахстан
41	33	С1241-116-0205 241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1 867	1867	Казахстан
42	34	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
43	35	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	6 561	6561	
44	36	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 159	13159	
45	37	С1244-404-0109 244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711	Казахстан
46	38	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01354	4 234 153	57330	
47	39	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	
48	39.1	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
49	40	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,155	271 281	42049	
			Подраздел 2.2. Существующий колодец					
50	41	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 022	12828	
51	42	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	990	6217	
52	42.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 395	10939	Казахстан
53	43	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
54	43.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 395	3707	Казахстан
		Раздел 3.	**Канализация К1**					
			Подраздел 4,1,.Подраздел без наименования					

1		2	3	4	5	6		7
55	44	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0388	1 717 417	66636	
56	45	С1241-204-0104 241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	39,188	3 818	149620	Казахстан
57	46	С1241-229-0102 241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	7	411	2877	Казахстан
58	47	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)	$м^2$	8	3 197	25576	
59	47.1	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	8,8	435	3828	Казахстан
		Раздел 4.	**Колодцы канализационные**					
		Подраздел 5,1,.Подраздел без наименования						
60	48	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,59	93 156	334430	
61	49	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34 049	68098	Казахстан
62	50	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 363	36726	Казахстан
63	51	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28 296	28296	Казахстан
64	52	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 416	32832	Казахстан
65	53	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	2	39 031	78062	Казахстан
66	54	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 494	10988	Казахстан
67	55	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	1	7 970,0	7970	Казахстан
68	56	С1244-201-1609 244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	67 910	135820	Казахстан
69	57	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,111	35 699	3963	

1		2	3	4	5	6		7
70	57.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,02664	16 660	444	Казахстан
71	57.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0444	102 053	4531	Казахстан
72	58	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С-6	т	0,0226	1 133 576	25619	Казахстан
73	59	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м^3	1,5072	17 022	25656	
74	60	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	12,56	990	12434	
75	60.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,896784	24 395	21877	Казахстан
76	61	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	м^2	12,56	272	3416	
77	61.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,303952	24 395	7415	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5м^3					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
78	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (сухой грунт)	м^3	19,9	375	7463	
79	2	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.	м^3	15	507	7605	
80	3	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	
81	4	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	1,1	16 023	17625	
82	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	2,1	4 066	8539	
83	6	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	18,9	97	1833	

1		2	3	4	5	6		7
84	7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	18,9	645	12191	
		Раздел 2.	**.Накопитель**					
		Подраздел 2.1 Подраздел без наименования						
85	8	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	0,531	19 365	10283	
86	8.1	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,15399	8 167	1258	Казахстан
87	8.2	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,04779	7 422	355	Казахстан
88	8.3	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,531	6 277	3333	Казахстан
89	9	У6122-0401-0108 6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м^3	2,69	99 074	266509	
90	10	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 (Стоимость по калькуляции)	шт.	1	4 030,0	4030	Казахстан
91	11	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12 178	12178	Казахстан
92	12	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС20-6и	шт.	2	39 945	79890	Казахстан
93	13	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	51 266	51266	Казахстан
94	14	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	55 582	55582	Казахстан
95	15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69 213	69213	Казахстан
96	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 494	5494	Казахстан
97	17	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
98	18	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840	Казахстан
99	19	С1241-701-0205 241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	0,15	6 623	993	Казахстан

1		2	3	4	5	6		7
100	**20**	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**8**	**22811**	
101	**21**	**Е11-080101-0401** **1108-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**37 268**	**175160**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**13776263**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				3388351
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*1640077*
			машины и механизмы	тенге				1298888
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*337261*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				1879513
			перевозки	тенге				72387
			оборудование	тенге				7137126
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	901			
			ИТОГО	Тенге				**13776263**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**557688**
			ИТОГО	Тенге				**14333951**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**359841**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**716698**
			ИТОГО	Тенге				**15410489**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7672410**	**16566275,95**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7518962**	**16234950,44**
			НДС 12%	Тенге				**1948194,05**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**18183144,49**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656
Директор Гладковская Медведева А.А

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и
Руководитель Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт Курмашев К. М. аттестат KZ46VTE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.