Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адресСтроительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				78	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	31 114 512,83	12 931 368,34	958 206,74	958 206,74			114 984,81	1 073 191,55

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг",Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____Гладковская-Медведева А.А

ПДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Пресновка, Лесной с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №78 от 28. 02.2024г.

АКТ № 3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
1	1	У6125-0702-1001 6125-0702-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	м	328	1 809	593352	
2	2	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	3	1 463	4389	
3	3	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м	18	1 771	31878	
4	4	С1243-305-0302 243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	**Кабели МКПШэпТ 2х2х0,4 (прим)**	м	349	194	67706	Казахстан
5	5	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки телефонной**	шт.	1	2 734	2734	
6	6	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2**	шт.	1	4 142	4142	Казахстан
7	7	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	**Консоль кабельная КСК-4**	шт.	11	5 254	57794	Казахстан
8	8	С1252-101-0104 252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ12**	шт.	1	498	498	Казахстан
9	9	С1261-404-0575 261-404-0575 *РСНБ РК 2022*	**Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-12 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	293	293	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**762786**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				250670
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*137071*
			машины и механизмы	тенге				86157
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*25794*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				425960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67			
			ИТОГО	Тенге				**762786**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**64074**
			ИТОГО	Тенге				**826860**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**41343**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**41343**
			ИТОГО	Тенге				**909546**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**457907**	**977761,98**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**448749**	**958206,74**
			НДС 12%	Тенге				**114984,81**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**1073191,55**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ Канрбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.