Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		81	28.08.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу борудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	10 347 362,90	9 238 716,87	9 238 716,87						1 108 646,02	10 347 362,90

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Технического надзора ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт _____ **Есентуреев О.Ж. аттестат KZ56VJE00023633 от 18.05.2012г.**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)**

Наименование объекта - ДОГОВОР №81 от 28.02.2024 г. **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Новокаменка, Архангельский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 МАЯ 2024г.
№1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения										
			РАЗДЕЛ 1.РАЗДЕЛД 1. ВЛ-10кв										
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	58 015 32 035	25 059 8 096	116030 64070	50118 16192	1842	-- --	116030	
2	2	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	28 149 16 392	10 836 3 501	28149 16392	10836 3501	921	-- --	28149	
3	3	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (стоимость по калькуляции)	шт.	5	70 665,0 --	-- --	353325 --	-- --	353325	-- --	353325	Казахстан
			РАЗДЕЛ 2. Материалы для опоры										
			Подраздел 2.1 Подраздаел без наименования										
4	4	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790 --	-- --	98370 --	-- --	98370	-- --	98370	Казахстан
5	5	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799 --	-- --	22794 --	-- --	22794	-- --	22794	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647 --	-- --	4941 --	-- --	4941	-- --	4941	Казахстан
7	7	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243 --	-- --	6729 --	-- --	6729	-- --	6729	Казахстан
8	8	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 266 --	-- --	3798 --	-- --	3798	-- --	3798	Казахстан
9	9	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 530 --	-- --	34590 --	-- --	34590	-- --	34590	Казахстан
10	10	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525 --	-- --	69150 --	-- --	69150	-- --	69150	Казахстан
11	11	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647 --	-- --	9882 --	-- --	9882	-- --	9882	Казахстан
12	12	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	3	4 938 --	-- --	14814 --	-- --	14814	-- --	14814	Казахстан
13	13	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	70 --	-- --	210 --	-- --	210	-- --	210	Казахстан
14	14	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649 --	-- --	3894 --	-- --	3894	-- --	3894	Казахстан
15	15	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375 --	-- --	3375 --	-- --	3375	-- --	3375	Казахстан
16	16	С1252-106-0201 252-106-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	12	8 497 --	-- --	101964 --	-- --	101964	-- --	101964	Казахстан
17	17	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	1 041 --	-- --	12492 --	-- --	12492	-- --	12492	Казахстан
18	18	С1252-201-0216 252-201-0216 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	12	2 237 --	-- --	26844 --	-- --	26844	-- --	26844	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С1252-203-0202 252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	12	3 078 --	-- --	36936 --	-- --	36936	-- --	36936	Казахстан
РАЗДЕЛ 3. Разъединительный пункт													
Подраздел 3.1 Подраздаел без наименования													
20	20	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038 --	-- --	42076 --	-- --	42076	-- --	42076	Казахстан
21	21	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927 --	-- --	7854 --	-- --	7854	-- --	7854	Казахстан
22	22	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534 --	-- --	5068 --	-- --	5068	-- --	5068	Казахстан
23	23	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040 --	-- --	18240 --	-- --	18240	-- --	18240	Казахстан
24	24	С1252-207-3929 252-207-3929 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	19 272 --	-- --	77088 --	-- --	77088	-- --	77088	Казахстан
25	25	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800 --	-- --	10800 --	-- --	10800	-- --	10800	Казахстан
26	26	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- --	3600	Казахстан
27	27	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1 647 --	-- --	29646 --	-- --	29646	-- --	29646	Казахстан
28	28	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 587 12 049	1 770 525	29174 24098	3540 1050	1536	-- --	29174	
29	29	У6124-0103-0801 6124-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	27 145 24 098	519 145	54290 48196	1038 290	5056	-- --	54290	
30	30	515-201-0505 515-201-0505 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495 --	-- --	334990 --	-- --	 334990	-- --	334990	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	4 938 --	-- --	39504 --	-- --	39504	-- --	39504	Казахстан
32	32	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	70 --	-- --	560 --	-- --	560	-- --	560	Казахстан
33	33	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375 --	-- --	4500 --	-- --	4500	-- --	4500	Казахстан
34	34	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717 --	-- --	20604 --	-- --	20604	-- --	20604	Казахстан
35	35	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 (ошиновка)	км	0,012	425 195 --	-- --	5102 --	-- --	5102	-- --	5102	Казахстан
			РАЗДЕЛ 4. КТПН-10/0,4кВ										
			Подраздел 4.1 Подраздаел без наименования										
36	36	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	282 656 162 660	111 259 33 297	282656 162660	111259 33297	8737	-- --	282656	
37	37	515-102-0409 515-102-0409 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 260 204 --	-- --	2260204 --	-- --	 2260204	-- --	2260204	Казахстан
38	38	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402 --	-- --	1331402 --	-- --	 1331402	-- --	1331402	Казахстан
39	39	У6124-0103-1001 6124-0103-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 748 6 024	558 168	23244 18072	1674 504	3498	-- --	23244	
40	40	С1247-207-0607 247-207-0607 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 16А	шт.	3	933 --	-- --	2799 --	-- --	2799	-- --	2799	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 477 6 447	-- --	6477 6447	-- --	30	-- --	6477	
42	42	С1247-204-7422 247-204-7422 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА57-135 3Р 100А (прим.)	шт.	1	17 006 --	-- --	17006 --	-- --	17006	-- --	17006	Казахстан
43	43	У6124-0103-0301 6124-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, однофазного	шт.	3	8 855 6 024	1 385 427	26565 18072	4155 1281	4338	-- --	26565	
44	44	С1247-302-0502 247-302-0502 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	5 336 --	-- --	16008 --	-- --	16008	-- --	16008	Казахстан
45	45	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 716 5 446	230 71	5716 5446	230 71	40	-- --	5716	
46	46	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	58 736 --	-- --	58736 --	-- --	58736	-- --	58736	Казахстан
47	47	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357 2 275	9 2	7071 6825	27 6	219	-- --	7071	
48	48	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,003	138 811 --	-- --	416 --	-- --	416	-- --	416	Казахстан
РАЗДЕЛ 5.Заземление КТПН и РЛДН													
Подраздел 5.1 Подраздаел без наименования													
49	49	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 421 817	59 15	42630 24510	1770 450	16350	-- --	42630	
50	50	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм	шт.	10	7 486 4 083	392 100	74860 40830	3920 1000	30110	-- --	74860	
РАЗДЕЛ 6. Провода АС													
Подраздел 6.1 Подраздаел без наименования													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,098	412 297	161 228	40405	15801	299	--	40405	
						248 013	42 587	24305	4174		--		
52	52	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,294	252 634	--	74274	--	74274	--	74274	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 7. Ограничитель напряжения													
Подраздел 7.1 Подраздаел без наименования													
53	53	Ц13-200204-0103 1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	3	378 971	124 319	1136913	372957	207513	--	1136913	
						185 481	31 483	556443	94449		--		
54	51	С1252-207-1728 252-207-1728 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 (роим.)	шт.	3	5 743	--	17229	--	17229	--	17229	Казахстан
						--	--	--	--		--		
РАЗДЕЛ 8. Ограждение КТПН													
Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования													
55	55	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,6885	6 751	--	4648	--	--	--	4648	
						6 751	--	4648	--		--		
56	56	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заливка бетоном опор. Устройство (Бетон В15)	$м^3$	0,4483	33 066	3 012	14824	1351	2338	--	14823	
						24 839	604	11135	271		--		
57	56.1	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,457266	22 752	--	10404	--	10404	--	10404	Казахстан
						--	--	--	--		--		
58	57	У6124-0103-2701 6124-0103-2701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	44,52	13 670	1 116	608588	49685	22482	--	608588	
						12 049	315	536421	14024		--		
РАЗДЕЛ 9. Фундамент под КТПН													
Подраздел 9.1 Подраздаел без наименования													
59	63	У6104-0202-0104 6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	12 666	6 407	25332	12814	2736	--	25332	
						4 891	1 276	9782	2552		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	64	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5 792	2 868	11584	5736	1628	--	11584	
						2 110	571	4220	1142		--		
61	65	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,02	45 587	--	92086	--	92086	--	92086	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									7823460
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1582572					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					646911				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174254				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1667382			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3926596			
			ИТОГО	Тенге									7823460
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге									327337
			ИТОГО	Тенге									8150797
			Сметная прибыль 5%	Тенге									211210
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге									407540
			ИТОГО	Тенге									8769546
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге						4221091			9427262,32
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									9238716,87
			НДС 12%	Тенге									1108646,02
			ВСЕГО С НДС	Тенге									10347362,90

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова, 247А
БИН 160240007656

Директор _____ **Ладковская-Медведева А.А**

Технический надзор ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт _____ **Есентуреев О.Ж. аттестат KZ56VJE00023633 от 18.05.2012г.**

Авторский надзор ТОО"Сенгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП _____ **Канрбеков А.Т. Приказ №54 от 09.04.2024г.**

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т**