Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подпрограммы, специфика	код
				84	28.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	36 381 036,86	36 381 036,86	14 837 886,31	7 318 924,31	7 518 962,00		1 780 546,36	16 618 432,67

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ **Гладковская-Медведева А.А**

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ **Құрмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Налобино, Налобинского с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №84 от 28. 02.2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 15 ИЮЛЯ 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
1	**58**	**С1241-102-0177** **241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
2	**59**	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**
3	**60**	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0204**	**391 425**	**7985**	**Казахстан**
4	**61**	**С1214-401-0208** **214-401-0208** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**35,5**	**800**	**28400**	**Казахстан**
5	**62**	**С1261-107-0997** **261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**	**Казахстан**
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			Подраздел 10.1 Подраздаел без наименования					
6	**66**	**У6124-0301-0109** **6124-0301-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**307 591**	**307591**	
7	**67**	**У6124-0301-0206** **6124-0301-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т**	**шт.**	**1**	**24 030**	**24030**	
8	**68**	**515-103-0145** **515-103-0145** *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**шт.**	**1**	**7 137 126**	**7137126**	**Казахстан**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1 Водоотвод В1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (сухой грунт)	м^3	245,2	375	91950	
10	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2. *Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	105,1	413	43406	
11	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	10,4	461	4794	
12	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	307,32	62	19054	
13	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	8,3	13 353	110830	
14	6	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	11,2	16 023	179458	
15	7	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	14	2 480	34720	
16	8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	5,08	8 065	40970	
17	9	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,28968	513 076	148628	Казахстан
18	10	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	36,9	4 066	150035	
19	11	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	332,9	97	32291	
20	12	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	332,9	645	214721	
			Подраздел 1.2 Канализация К1					
21	13	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	129	375	48375	
22	14	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	11,6	461	5348	
23	15	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	321,9	62	19958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	16	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	4,4	16 023	70501	
25	17	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,92	8 065	31615	
26	18	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,4484	513 076	743139	Казахстан
27	19	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	13,3	4 066	54078	
28	20	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	120,1	97	11650	
29	21	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	120,1	645	77465	
		Раздел 2.	**Водопровод В1**					
			Подраздел 2.1 Водоотвод В1					
30	22	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0558	1 465 996	81803	
31	23	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	56,358	241	13582	Казахстан
32	24	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
33	25	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
34	26	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм	т	0,01363	3 784 448	51584	
35	27	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Футляр из труб стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	6 472	1942	Казахстан
36	28	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Футляр из труб стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 ммФутляр изт	м	0,6	9 900	5940	Казахстан
37	29	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
38	30	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 ммП	м	0,4	4 330	1732	Казахстан
39	31	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 633	9633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	32	С1242-301-0401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	3820	Казахстан
41	33	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
42	34	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	8732	Казахстан
43	35	С1241-116-0205 241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1 867	1867	Казахстан
44	36	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
45	37	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 366	13098	Казахстан
46	38	С1241-214-0306 241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098	2196	Казахстан
47	39	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	6 561	6561	
48	40	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 159	13159	
49	41	С1244-404-0110 244-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	93 365	93365	Казахстан
50	42	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01354	4 234 153	57330	
51	43	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	
52	43.1	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
53	44	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,0558	271 281	15137	
			Подраздел 2.2. Существующий колодец					
54	45	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 022	12828	
55	46	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	990	6217	
56	46.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 395	10939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	47	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
58	47.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 395	3707	
		Раздел 3.	**Водопроводные колодцы**					
			Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования					
59	48	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,805	81 224	146609	
60	49	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 049	34049	Казахстан
61	50	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18 363	18363	Казахстан
62	51	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС15-9а	шт.	2	28 296	56592	Казахстан
63	52	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16 416	16416	Казахстан
64	53	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	1	39 031	39031	Казахстан
65	54	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 494	5494	Казахстан
66	55	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	1	8 351	8351	Казахстан
67	56	С1244-201-1609 244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	1	67 910	67910	Казахстан
68	57	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С-6	т	0,02352	1 133 576	26662	Казахстан
69	58	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,074	35 699	2642	
70	58.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,01776	16 660	296	Казахстан
71	58.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0296	102 053	3021	Казахстан
72	59	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 022	12828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	60	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	990	6217	
74	60.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 395	10939	Казахстан
75	61	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
76	61.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 395	3707	Казахстан
		Раздел 4.	**Канализация К1**					
			Подраздел 4,1,.Подраздел без наименования					
77	62	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0392	1 717 417	67323	
78	63	С1241-204-0104 241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	39,592	3 818	151162	Казахстан
79	64	С1241-229-0102 241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	7	411	2877	Казахстан
80	65	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)	$м^2$	8	3 197	25576	
81	65.1	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	8,8	435	3828	Казахстан
		Раздел 5.	**Колодцы канализации**					
			Подраздел 5,1,.Подраздел без наименования					
82	66	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,54	93 156	329772	
83	67	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34 049	68098	Казахстан
84	68	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28 296	56592	Казахстан
85	69	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 416	32832	Казахстан
86	70	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	2	39 031	78062	Казахстан
87	71	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 494	10988	Казахстан
88	72	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	2	8 351	16702	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	73	С1244-201-1609 244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	67 910	135820	Казахстан
90	74	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,296	35 699	10567	
91	74.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,07104	16 660	1184	Казахстан
92	74.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1184	102 053	12083	Казахстан
93	75	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С-6	т	0,0226	1 133 576	25619	Казахстан
94	76	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	1,5072	17 022	25656	
95	77	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	12,56	990	12434	
96	77.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,896784	24 395	21877	Казахстан
97	78	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	12,56	272	3416	
98	78.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,303952	24 395	7415	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5$м^3$					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
99	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	19,9	375	7463	
100	2	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	15	507	7605	
101	3	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	
102	4	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	1,1	16 023	17625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,1	4 066	8539	
104	6	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,9	97	1833	
105	7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	18,9	645	12191	
		Раздел 2.	**Накопитель**					
			Подраздел 2.1 Подраздел без наименования					
106	8	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,531	19 365	10283	
107	8.1	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,15399	8 167	1258	Казахстан
108	8.2	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,04779	7 422	355	Казахстан
109	8.3	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,531	6 277	3333	Казахстан
110	9	У6122-0401-0108 6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,69	99 074	266509	
111	10	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 (Стоимость по калькуляции)	шт.	1	4 278,0	4278	Казахстан
112	11	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12 178	12178	Казахстан
113	12	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС20-6и	шт.	2	39 945	79890	Казахстан
114	13	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	51 266	51266	Казахстан
115	14	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	55 582	55582	Казахстан
116	15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	69 213	69213	Казахстан
117	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 494	5494	Казахстан
118	17	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
119	18	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	24	785	18840	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	**19**	**С1241-701-0205** **241-701-0205** *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм**	**м**	**0,15**	**6 623**	**993**	**Казахстан**
121	**20**	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**0,531**	**42 958**	**22811**	
122	**21**	**Е11-080101-0401** **1108-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**$м^3$ изолирующего слоя**	**4,7**	**37 969**	**178454**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**12664122**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				1843900
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*895912*
			машины и механизмы	тенге				849573
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*227947*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				2767029
			перевозки	тенге				66494
			оборудование	тенге				7137126
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	487			
			ИТОГО	Тенге				**12664122**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**464268**
			ИТОГО	Тенге				**13128390**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**299563**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**656419**
			ИТОГО	Тенге				**14084372**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7672410**	**15140700**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7518962**	**14837886,31**
			НДС 12%	Тенге				**1780546,36**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**16618432,67**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656
Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и
Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VSE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП _____ Канрбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.