Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Тургенева 98/5	190240037042
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",Республика Казахстан, г.Астана, пр, Кабанбай батыра 7/2, ВП15	991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда (контракт) №240294/00 от 14.06.2024 года

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по "Дооснащение пруда в "Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева" в г.Актобе" с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами" ПК0+00-ПК34+60). Корректировка"			работа	1	492,066,832.00	492,066,832.00	52,721,446.29
				Итого	1	x	492,066,832.00	52,721,446.29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Сериков Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Технический надзор: ТОО "Ақмешіт Элит Строй"
Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"
Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по ««Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами»». ПК0+00-ПК34+60). Корректировка"
Договор подряда (контракт) №240294/00 от 14.06.2024 года

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		240294/00	14.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по «Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами». ПК0+00-ПК34+60). Корректировка"	492 066 832,25	439 345 385,93							52 721 446,31	492 066 832,25
ИТОГО к оплате										**492 066 832**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Руководитель _____ **Сериков Б.С.**

Представитель технического надзора:
ТОО "Ақмешіт Элит Строй"
Директор _____ **Көмекбаев Б.А.**

Представитель подрядчика:
ТОО "АҚ ЖОЛ"
Директор _____ **Сулейменов М.С.**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование стройки - «Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами» (корректировка)

Наименование объекта - Фонтан в Центральном парке

Договор №240294/00 от 14.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 год

на 2-01-03-03 Архитектурно-строительные решения (модульное здание)

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				689962
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			678 659
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*326 869*
		машины и механизмы	тенге			11 303
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 577*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	169		
1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	64,93	7 357	477 690
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	47,691	3 840	183 133
3	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	47,691	611	29 139
	Раздел 2.	**Фундаменты**				2069157
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			526 738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*262 239*
		машины и механизмы	тенге			185 766
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 356 654
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
4	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	38,08	659	25 095
5	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	9,1	54 133	492 610

6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43045	311 690	134 167
7	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	8	5 144	41 152
8	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 680	34 080
9	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	13	7 591	98 683
10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	10,209	34 022	347 331
11	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,209	-22 846	-233 235
12	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок /прим. Лист1, 02/2024-АС/	$м^3$	10,209	23 058	235 399
13	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$ /монолитные заделки/. Устройство	$м^3$	0,73	25 799	18 833
14	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок /прим. Лист1, 02/2024-АС/	$м^3$	0,73	23 058	16 832
15	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,1	63 782	261 506
16	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,1615	23 837	99 198
17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,259	311 690	80 728
18	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	29,48	5 014	147 813
19	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	67,804	435	29 495
20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	57,565	4 160	239 470
	Раздел 3.	**Конструкции здания ниже отметки 0,000**				903312
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			495 339
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*246 593*
		машины и механизмы	тенге			89 065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 213*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			318 907
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
	Подраздел 3.1.	**Приямки ПР-1 /3шт/**				63839
21	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1,35	659	890

22	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	0,9	326	293
23	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,6	25 115	15 069
24	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6117	23 837	14 581
25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,045375	397 364	18 030
26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,6	4 160	14 976
	Подраздел 3.2.	**Люк ЛК-1 /3шт/**				291362
27	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,13428	1 335 816	179 373
28	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,13428	409 507	54 989
29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0684101	373 849	25 575
30	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0087073	404 965	3 526
31	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,062574	397 790	24 891
32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,6998	251	1 180
33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,6998	389	1 828
	Подраздел 3.3.	**Кабельный канал КК-1**				179788
34	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,855	659	2 540
35	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	22,5	326	7 335
36	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	1,6	25 115	40 184
37	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6312	23 837	38 883
38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,121	397 364	48 081

39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,28	4 160	42 765
						28599
	Подраздел 3.4.	**Т-1**				
40	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	9,6	321	3 082
41	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	9,6	2 658	25 517
						339724
	Подраздел 3.5.	**Люк ЛК-2**				
42	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,15674	1 335 816	209 376
43	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,15674	409 507	64 186
44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0952395	373 849	35 605
45	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0096124	404 965	3 893
46	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0582048	397 790	23 153
47	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,4859	251	1 377
48	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,4859	389	2 134
	Раздел 4.	**Кровля**				2564071
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			439 593
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*219 225*
		машины и механизмы	тенге			129 641
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36 278*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 994 837
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		
49	1109-0701-0126 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 40*	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,82656	194 355	160 646
50	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,82656	107 271	88 666
51	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм	т	0,8598704	371 492	319 435

52	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	75,2	4 379	329 301
53	222-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	75,2	19 967	1 501 518
54	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель для профлиста МП ТСП-К-А	м	48	339	16 272
55	1126-0201-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные/заполнение полостей мин ватой/ /узел А,Б, Лист5, 02/2024-АС/. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	0,5	4 263	2 132
56	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,51	32 227	16 436
57	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /ФЭ-1,2/. Устройство	$м^2$ покрытия	16,2	8 004	129 665
	Раздел 5.	**Наружные и внутренние стены**				2049867
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			707 691
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*352 317*
		машины и механизмы	тенге			253 997
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47 301*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 088 178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
58	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 40*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	34,5	27 023	932 294
59	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	31,74	27 805	882 531
60	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,56	63 782	99 500
61	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5834	23 837	37 744
62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,181	311 690	56 416
	Подраздел 5.1.	**Перемычки ПР1-ПР4**				41382
63	1109-0701-0126 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 40*	Монорельсы, балки и другие аналогичные технологические конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,05473	194 355	10 637
64	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05473	175 998	9 632
65	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,054158	373 849	20 247
66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027776	311 690	866

		Раздел 6. Наружная отделка фасада				971555
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			709 763
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*356 675*
		машины и механизмы	тенге			11 650
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			250 142
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	150		
67	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	114,22	7 924	905 079
68	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	114,22	582	66 476
		Раздел 7. Наружные проемы				692156
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			112 388
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 897*
		машины и механизмы	тенге			2 722
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*854*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			577 046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
		Подраздел 7.1. Двери				502686
69	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	11 381	23 900
70	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	2,1	33 248	69 821
71	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,56	10 513	79 478
72	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	7,56	43 583	329 487
		Подраздел 7.2. Окна				112941
73	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	2,2852	9 794	22 381
74	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,3136	42 294	13 263
75	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,9716	39 205	77 297
		Подраздел 7.3. Решетки Р-1				76529

76	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	0,9408	6 150	5 786
77	246-304-0761 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Решетка размерами 600 мм х 600 мм	шт.	3	23 581	70 743
	Раздел 8.	**Внутренняя отделка стен**				1271334
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			988 447
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*497 032*
		машины и механизмы	тенге			13 064
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 510*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			269 823
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
78	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	194,96	3 709	723 107
79	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	194,96	1 516	295 559
80	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	194,96	1 296	252 668
	Раздел 9.	**Полы**				1090314
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			420 483
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*211 197*
		машины и механизмы	тенге			44 916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 351*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			624 915
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	104		
81	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	54,52	659	35 929
82	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	54,52	326	17 774
83	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	54,52	1 941	105 823
84	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *К=16*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	54,52	2 437	132 865

85	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,152656	63 196	9 647
86	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,152656	397 364	60 660
87	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	54,52	5 881	320 632
88	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	55,6104	3 670	204 090
89	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	58,3364	3 478	202 894
	Раздел 10.	**Отмостка**				231295
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			81 354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40 541*
		машины и механизмы	тенге			9 608
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 691*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			140 333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
90	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	39,2	659	25 833
91	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,43	49 585	170 077
92	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,076832	63 196	4 855
93	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,076832	397 364	30 530
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				12 533 023
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 160 455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 568 585*
		машины и механизмы	тенге			751 732
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*155 658*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 620 835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 196		
		Сметная прибыль	**тенге**	**5%**		**13 159 674**
		Итого с тендерной скидкой	**тенге**	**2%**		**12 896 481**
		ВСЕГО с НДС	**тенге**	**12%**		**14 444 058**

Подрядчик

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сеулеименов М.С.

Авторский надзор:

ТОО "Проектное Бюро Кз"

Главный инженер проекта _____ Штурмилов В.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Технический надзор:

ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

Эксперт тех.надзора _____ Көмекбаев Б.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование стройки - «Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами» (корректировка)

Наименование объекта - Фонтан в Центральном парке

Договор №240294/00 от 14.06.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 год

на 7-01-00-02 Генеральный план

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						565186
		Раздел 1. Покрытие тип 1				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			303 974
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*152 485*
		машины и механизмы	тенге			46 613
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12 835*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			214 599
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
1	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	4,542	18 315	83 187
2	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,31718	6 719	8 850
3	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,40878	6 623	2 707
4	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,542	5 434	24 681
5	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	3,785	15 128	57 259
6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,2392	2 297	9 737
7	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	37,85	4 931	186 638
8	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	37,85	4 052	153 368
9	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	7	4 566	31 962

10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	7	971	6 797
						53324700
	Раздел 2.	**Покрытие тип 2**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22 445 280
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 180 941*
		машины и механизмы	тенге			274 560
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77 220*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30 604 860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 703		
11	1137-0201-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Завеса причальных набережных сплошная из полотнищгеотекстиля. Устройство при строительстве в воду	$м^2$ поверхности стены	8 580	3 303	28 339 740
12	217-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/$м^2$ и соединяющейгеомембраны толщиной 0,3 мм	$м^2$	8 580	1 530	13 127 400
13	217-203-0111 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	$м^2$	8 580	1 382	11 857 560
						813548
	Раздел 3.	**Покрытие тип 3**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			268 427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*80 957*
		машины и механизмы	тенге			51 878
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 897*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			493 244
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
14	1218-0101-1604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Покрытия из тротуарной плитки, прямоугольной. Замена покрытия	$м^2$	50,04	3 949	197 608
15	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	50,04	6 960	348 278
16	8721-0201-0201 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15	$м^2$	24,5	10 925	267 662
						5552605
	Раздел 4.					
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 939 331
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 429 081*
		машины и механизмы	тенге			229 474
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64 732*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 383 800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	718		

17	1218-0101-1604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Покрытия из тротуарной плитки, прямоугольной. Замена покрытия	$м^2$	342,5	3 949	1 352 532
18	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	342,5	6 960	2 383 800
19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	205,74	8 828	1 816 273

				60256039
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			25 957 012
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 843 464*
машины и механизмы	тенге			602 525
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*169 684*
материалы, изделия и конструкции	тенге			33 696 503
нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 567		
Сметная прибыль	**тенге**	**5%**		**63 268 841**
Итого с тендерной скидкой	**тенге**	**2%**		**62 003 464**
ВСЕГО с НДС	**тенге**	**12%**		**69 443 880**

Подрядчик

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сулейменов М.С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Проектное Бюро Кз"

Главный инженер проекта _____ Штурмилов В.П.

Технический надзор:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"

Эксперт тех.надзора _____ Көмекбаев Б.А.

Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик	ТОО "АҚ ЖОЛ"
Наименование стройки -	«Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами» (корректировка)
Наименование объекта -	Фонтан в Центральном парке
Договор	№240294/00 от 14.06.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 год

на 2-01-05-01 Технологические решения

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						383701
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			376 000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*181 060*
		машины и механизмы	тенге			7 701
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 437*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	32,495	7 357	239 066
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	32,495	3 840	124 781
3	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	32,495	611	19 854
						13401693
	Раздел 2.	**Прокладка трубопроводов и установка арматуры**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 943 258
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*948 464*
		машины и механизмы	тенге			58 711
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 982*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 399 724
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	406		

4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,01	7 545	15 165
5	6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	48	162	7 776
6	Коммерческое *предложение*	Труба для фонтана Ду50 нержавеющая сталь	м	48,48	12 933	626 992
7	6401-0201-3106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 75 мм	м	148	198	29 304
8	Коммерческое *предложение*	Труба для фонтана Ду80 нержавеющая сталь	м	148,47	17 244	2 560 217
9	6401-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	67	290	19 430
10	Коммерческое *предложение*	Труба для фонтана Ду100 нержавеющая сталь	м	67,67	21 555	1 458 627
11	Коммерческое *предложение*	Патрубок Ду40 нержавеющая сталь	шт	112	5 269	590 128
12	Коммерческое *предложение*	Патрубок Ду25 нержавеющая сталь	шт	244	4 790	1 168 760
13	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	64	6 821	436 544
14	Коммерческое *предложение*	Клапан высокого давления Ду50 нержавеющая сталь	шт	8	19 160	153 280
15	Коммерческое *предложение*	Электромагнитный клапан Ду40 нержавеющая сталь Sus304	шт	56	40 715	2 280 040
		Поворотный механизм и обвязка насосов				
16	1329-0102-0709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.*	Поворотный механизм. Монтаж оборудования	шт.	1	36 621	36 621
17	Коммерческое *предложение*	Поворотный механизм,включая шестерни, рамы, стержни для качания, нержавеющая сталь Sus304	шт	1	1 043 741	1 043 741
18	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37 прим.*	Комплексное решение для фонтанов и насосов. Установка	узел	34	44 392	1 509 328
19	Коммерческое *предложение*	Комплексное решение для фонтанов и насосов,механизм для объединения кронштейна/насоса/трубы в набор фонтанов	комплект	34	43 110	1 465 740
	Раздел 3.	**Плавающая система**				**45231850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19 368 022

		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 547 734*
		машины и механизмы	тенге			1 743 693
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*341 116*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 120 135
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 769		
		Опоры для труб				
20	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	8,0748	723 920	5 845 509
21	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	8,0748	415 162	3 352 350
22	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	8,4002144	371 492	3 120 612
		Труба и комплектующие				
23	6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм	м	316	17 474	5 521 784
24	Коммерческое *предложение*	Главная поплавковая труба, спиральносварная труба из стали толщиной не менее 5мм, Ду400	м	319,16	40 236	12 841 722
25	1122-1201-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	200	25 337	5 067 400
26	Коммерческое *предложение*	Глухой фланец стальной, для соединения магистральных поплавковых труб	шт	80	15 807	1 264 560
27	Коммерческое *предложение*	Фланцы стальные для соединения труб	шт	120	8 143	977 160
28	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плавающие соединения диаметром 500 мм. Установка	т фасонных частей	0,72	2 679 953	1 929 566
29	Коммерческое *предложение*	Поплавки из спиральсварной трубы стальные, толщиной не менее 5 мм, Ду500	шт	16	129 809	2 076 944
30	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	168	3 549	596 232
31	Коммерческое *предложение*	Трубы из оцинкованной стали Ду65мм, изогнутые с необходимыми изгибами для с оединения	м	168	3 832	643 776
32	Коммерческое *предложение*	Оцинкованные с-образные швеллеры, уголки,гайки, болты и т.д	компл	1	1 101 700	1 101 700

33	1329-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стальной канат. Монтаж оборудования	комплект	5	73 127	365 635
34	Коммерческое *предложение*	Канаты из нержавеющей стали	м	100	5 269	526 900
	Раздел 4.	**Центральный высокий фонтан**				**37302625**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 943 758
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 929 196*
		машины и механизмы	тенге			1 379 519
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*347 593*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31 979 348
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	886		
35	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	78 832	315 328
36	Коммерческое *предложение*	Погружной насос мощность 11кВт, с электродвигателем 380 В, HSP46-7	компл	4	737 660	2 950 640
37	1307-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.*	Компрессор. Монтаж оборудования	шт.	1	257 929	257 929
38	Коммерческое *предложение*	Воздушный компрессор 37 кВт, спирального типа, для фонтана воздушная струя	компл	1	4 837 900	4 837 900
		Кабель				
39	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4 313,7254902	938	4 046 275
40	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x6	м	400	44 211	17 684 400
41	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x1	м	300	574,8	172 440
42	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZP2x0.75	м	1 800	479	862 200
43	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZP3x0.75	м	700	670,6	469 420
44	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ4x1.5	м	1 200	718,5	862 200
		Форсунки				

45	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12 869	25 738
46	Коммерческое *предложение*	Форсунка ДУ100 нержавеющая сталь Sus304, высокоструйная с вертикальным распылением, высота 28-38 м	шт	2	239 500	479 000
		Механические комплектующие				
47	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Устройство для направления потока стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	12 869	77 214
48	Коммерческое *предложение*	Устройство для направления потока для центрального высокого фонтана и радуга из нержавеющей стали	шт	6	69 455	416 730
49	6115-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бака металлического	бак	1	127 067	127 067
50	Коммерческое *предложение*	Резервуар стальной с покрытием 1,0 куб.м, максимальное давление-15 бар, с датчиками и другими аксессуарами	компл	1	395 175	395 175
51	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	162	5 002	810 324
52	Коммерческое *предложение*	Фланец для соединения трубы Ду100 нержавеющая сталь	шт	96	8 622	827 712
53	Коммерческое *предложение*	Фланец для соединения насоса нержавеющая сталь	шт	66	8 622	569 052
54	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Соединитель насоса. Приварка	фланец	33	5 002	165 066
55	Коммерческое *предложение*	Соединитель нержавеющая сталь	шт	33	6 227	205 491
56	Коммерческое *предложение*	Водонепроницаемая лента/резина	партия	1	204 054	204 054
57	Коммерческое *предложение*	Винты, болты и другие аксессуары	партия	1	541 270	541 270
	Раздел 5.	**Огненно-смешенный фонтан**				**13923294**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 099 059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*534 650*
		машины и механизмы	тенге			251 063
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64 560*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 573 172
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	243		
58	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	8	78 832	630 656
59	Коммерческое *предложение*	Погружной насос мощность 2,2кВт, с электродвигателем 380 В, HSP30-2	компл	8	229 920	1 839 360
		Кабель				
60	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	784,3137255	938	735 686
61	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x2.5	м	800	4 167,3	3 333 840
		Форсунки				
62	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	8	12 869	102 952
63	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду80 нержавеющая сталь Sus304, с горелкой, при совместном использовании сжиженного газа и воды, огонь образует "колпачок" сверху, образуя "факел",высота 1-4 м	шт	8	910 100	7 280 800
Раздел 6.		**Фонтан бегущая волна**				**22085895**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 507 784
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*733 312*
		машины и механизмы	тенге			441 947
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114 643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 136 164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		
64	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	78 832	315 328
65	Коммерческое *предложение*	Погружной насос мощность 3кВт, с электродвигателем 380 В, HSP60-2	компл	4	268 240	1 072 960
		Кабель				
66	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 372,5490196	938	1 287 451
67	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x2.5	м	400	4 167,3	1 666 920

68	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZP3x0.75	м	700	670,6	469 420
69	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZP2x0.75	м	300	479	143 700
		Форсунки				
70	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	6 821	136 420
71	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду50 нержавеющая сталь Sus304, огненная струя приводится в действие цифровым шаговым двигателем, что позволяет регулировать скорость, направление и дальность распространения огня. Негорючее топливо, которое испаряется и поджигается с помощью электрической дуги для обеспечения безопасности, высота 1-6 м.	шт	20	790 350	15 807 000
72	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	задвижка или клапан	56	6 821	381 976
73	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду40 нержавеющая сталь Sus304, Comet, каждая из которых оснащена подводным пульверизатором, позволяют осуществлять последовательное/групповое распыление, создавая эффект "погони"/"развевания", высота 1-5 м	шт	56	14 370	804 720
	Раздел 7.	**Фонтан радуга**				**21029355**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			528 525
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*257 099*
		машины и механизмы	тенге			124 827
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32 052*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 376 003
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	117		
74	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	4	78 832	315 328
75	Коммерческое *предложение*	Погружной насос мощность 7,5кВт, с электродвигателем 380 В, HSP46-5	компл	4	622 700	2 490 800
		Кабель				
76	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	392,1568627	938	367 843
77	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x6	м	400	44 211	17 684 400

		Форсунки				
78	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6 821	27 284
79	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду50 нержавеющая сталь Sus304, струя Comet Jet установлена под углом, чтобы вода переливалась дугой, как радуга, высота 6-8 м	шт	4	35 925	143 700
	Раздел 8.	**Фонтан с наклонным распылением**				**9924141**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 395 231
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 165 172*
		машины и механизмы	тенге			565 279
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*147 004*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 963 631
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	534		
80	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	10	78 832	788 320
81	Коммерческое *предложение*	Погружной насос мощность 3кВт, с электродвигателем 380 В, HSP60-2	компл	10	249 080	2 490 800
		Кабель				
82	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 715,6862745	938	1 609 314
83	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x2.5	м	600	4 167,3	2 500 380
84	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YC1x16	м	50	1 389,1	69 455
85	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YYZ2x4	м	800	766,4	613 120
86	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZP3x0.75	м	300	670,6	201 180
		Форсунки				
87	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	122	6 821	832 162
88	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду25 нержавеющая сталь Sus304, струя Comet Jet установлена с круговым центром, выходящим под углом,что образует наклонный выстрел по центру,высота 1-2 м.	шт	26	16 765	435 890

89	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду25 нержавеющая сталь Sus304, струя Comet Jet установлена с круговым центром, выходящим под углом, что образует наклонный выстрел по центру. Высота 1-2 м.	шт	96	3 995	383 520
	Раздел 9.	**Фонтан радиального качания**				**58174682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 871 299
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*921 876*
		машины и механизмы	тенге			446 283
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117 253*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 857 100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	422		
90	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	3	78 832	236 496
91	Коммерческое *предложение*	Погружной насос мощность 3кВт, с электродвигателем 380 В, HSP60-2	компл	3	244 290	732 870
92	1307-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.*	Мотор. Монтаж оборудования	шт.	1	257 929	257 929
93	Коммерческое *предложение*	Мотор 2,2 кВт, со встроенным редуктором скорости, для фонтана радиальное качание	компл	1	670 600	670 600
		Кабель				
94	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 284,3137255	938	1 204 686
95	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YYZ2x4	м	510	766,4	390 864
96	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ4x1.5	м	800	4 167,3	3 333 840
		Форсунки				
97	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	42	6 821	286 482
98	Коммерческое *предложение*	Форсунка Ду40 круговой механизм с подводным поворотным двигателем, приводящий в движение форсунки для придания им радиусного поворота, при котором вода разбрызгивается в форме НЛО, высота 5-6 м	шт	42	21 555	905 310

99	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Форсунки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	45	12 869	579 105
100	Коммерческое *предложение*	Форсунка нержавеющая сталь Sus304, работающее под действием сжатого воздуха. Объем воды выбрасывается в высоту с громким "хлопком", высота 20-25 м.	шт	45	1 101 700	49 576 500
	Раздел 10.	**Светодиодное освещение**				**30400901**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 921 621
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 369 799*
		машины и механизмы	тенге			3 961 307
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 282 038*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 517 973
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 612		
101	1308-0205-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник. Установка вне зданий	шт.	425	27 200	11 560 000
102	Коммерческое *предложение*	Светодиодный светильник 24V-36Вт/DMX512 / LED Light24V/36W/DMX512	шт	425	28 740	12 214 500
103	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	425	683	290 275
104	Коммерческое *предложение*	Драйвер с разъемами питания/сигнала 24V/36W	шт	425	4 790	2 035 750
105	Коммерческое *предложение*	Тройниковые соединения IP68 для питания светодиодов	шт	425	2 874	1 221 450
106	Коммерческое *предложение*	Нержавеющая сталь	компл	425	2 395	1 017 875
		Кабель				
107	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	558,8235294	938	524 176
108	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YC1x16	м	50	1 389,1	69 455
109	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZP3x0.75	м	300	670,6	201 180
110	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YC37x1	м	200	3 313,5	662 700

111	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YC3x35x1x16	м	20	30 177	603 540
	Раздел 11.	**Система управления фонтаном**				**17021951**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 843 108
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*335 064*
		машины и механизмы	тенге			307 295
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*82 416*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 871 548
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	384		
112	8401-0801-0401 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Автоматизированная система управления технологическим процессом. КИП и А оборудования насосной	шкаф	1	2 159 383	2 159 383
113	1310-0408-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Блок питания. Монтаж оборудования	шт.	1	196 305	196 305
114	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Блок управления и регулирования. Монтаж оборудования	шт	5	94 945	474 725
115	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	11	14 258	156 838
116	Коммерческое *предложение*	Система управления фонтаном	компл	1	14 034 700	14 034 700
	Раздел 12.	**Трубопроводы для сжиженного газа, топлива и сжатого воздуха**				**11502186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 438 347
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*704 204*
		машины и механизмы	тенге			187 734
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40 886*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 876 103
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	276		
117	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Установка газовая. Устройство	установка	1	79 355	79 355
118	Коммерческое *предложение*	Газовая установка для резервуаров емкостью 150 кг с необходимыми аксессуарами, такими как редукционные клапаны	компл	1	191 600	191 600

119	Коммерческое *предложение*	Соединительный патрубок для сжиженного газа нержавеющей стали Ду40, толщиной не менее 2,5 мм	компл	50	14 370	718 500
120	1109-0202-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м^3. Монтаж	т конструкций	1,5	361 949	542 924
121	Коммерческое *предложение*	Газовая факельная установка 4 кВт с поршневым насосом, встроенным в 40-л. топливный бак, с компрессором для топлива внутри, с необходимыми приборами управления. 4KW	компл	1	2 610 550	2 610 550
122	1116-0301-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2 024	303 600
123	Коммерческое *предложение*	Труба для топлива Ду15 нержавеющая сталь	м	151,5	10 538	1 596 507
124	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	200	3 680	736 000
125	Коммерческое *предложение*	Труба для подачи сжатого воздуха из нержавеющей стали DN40, бесшовная труба DN40 мм, толщина не менее 2,5 мм	м	202	21 555	4 354 110
126	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	2 166	43 320
127	Коммерческое *предложение*	Соединительный шланг для сжиженного газа Ду25 для сжиженного газа	шт	8	14 370	114 960
128	Коммерческое *предложение*	Соединительный шланг для подачи топлива Ду15 из алюминиевого каучука	шт	20	10 538	210 760
	Раздел 13.	**Аудиосистема**				**7847436**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 296 044
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*698 247*
		машины и механизмы	тенге			265 021
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63 651*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 286 371
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	298		
129	1310-0410-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Комплект аудиосистемы на 8 динамиков. Монтаж оборудования	комплект	1	1 228 643	1 228 643

130	Коммерческое *предложение*	Аудиосистема	компл	1	4 584 030	4 584 030
		Кабель				
131	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	392,1568627	938	367 843
132	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x2.5	м	400	4 167,3	1 666 920
	Раздел 14.	**Лазерная система**				**43268606**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 628 640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 174 443*
		машины и механизмы	тенге			224 802
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57 440*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33 282 065
		оборудование	тенге			133 098
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 015		
133	1334-0109-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.*	Установка лазерная. Монтаж оборудования	шт.	8	965 189	7 721 512
134	Коммерческое *предложение*	Лазерная машина RGB полноцветный лазер 20W	компл	8	2 682 400	21 459 200
135	Коммерческое *предложение*	Комплектующие материалы: приемопередатчики, оптоволоконные кабели	партия	1	143 700	143 700
136	6401-0302-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	8	128 279	1 026 232
137	Коммерческое *предложение*	Лазерный контроллер FB4- с опциями управления DMX	компл	8	455 050	3 640 400
138	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 588	5 588
139	Коммерческое *предложение*	Компьютер для лазера	шт	1	165 255	165 255
140	Коммерческое *предложение*	Лазерное программное обеспечение с програмированием Beyond-Essential	компл	1	670 600	670 600
141	1120-1501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32 прим.*	Корпус лазера. Установка	шт	8	30 040	240 320

142	Коммерческое *предложение*	Ящики из нержавеющей стали, защищенные от атмосферных воздействий со встроенными охлаждающими вентиляторами	компл	8	191 600	1 532 800
		Кабель				
143	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	392,1568627	938	367 843
144	Коммерческое *предложение*	Кабель/Cable YZ3x2.5	м	400	4 167,3	1 666 920
	Подраздел 14.1.	**Дополнительные комплектующие**				**4628236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 278 752
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*623 063*
		машины и механизмы	тенге			93 014
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23 289*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 123 371
		оборудование	тенге			133 098
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	314		
145	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	7 591	75 910
146	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	5,43	34 022	184 739
147	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	39,9	9 029	360 257
148	1134-0201-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37 прим*	Трубопровод из полипропиленовой гофрированной двухслойной трубы диаметром 110 мм, количество каналов 7 шт. Прокладка в траншее	метр трассы	100	8 828	882 800

149	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	770	2 658	2 046 660
150	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	34,7510531	3 840	133 444
151	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	34,7510531	611	21 233
152	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	26,8	9 029	241 977
153	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	26,8	3 840	102 912
154	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,44	611	2 713
155	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	4,44	18 315	81 319
156	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,2876	6 719	8 651
157	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3996	6 623	2 647
158	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,44	5 434	24 127
159	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	3,7	15 128	55 974
160	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,144	2 297	9 519
161	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	37	4 931	182 447
162	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	3 929	3 929
163	522-101-1207013 *СпрСЦ 08.2024*	Стол 1800х820х775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	113 456	113 456
164	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19 642
165	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	4	18 470	73 880

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		**331498316**
из них:		
затраты на труд рабочих	тенге	54 160 696
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*	*26 500 320*
машины и механизмы	тенге	9 965 182

в том числе оплата труда машинистов	*тенге*	*2 707 071*
материалы, изделия и конструкции	тенге	267 239 337

оборудование	тенге		133 098
нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 402	
Сметная прибыль	**тенге**	**5%**	**348 073 232**
Итого с тендерной скидкой	**тенге**	**2%**	**341 111 767**
ВСЕГО с НДС	**тенге**	**12%**	**382 045 179**

Подрядчик

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сулейменов М.С

Авторский надзор:

ТОО "Проектное Бюро К3"

Главный инженер проекта _____ Штурмилов В.П.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Технический надзор:

ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

Эксперт тех.надзора _____ Көмекбаев Б.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование стройки - «Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами» (корректировка)

Наименование объекта - Фонтан в Центральном парке

Договор №240294/00 от 14.06.2024 г.

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2024 год

на 4-01-00-06 Электроснабжение наружное

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Электроснабжение наружное**				**19327049**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 279 135
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 104 701*
		машины и механизмы	тенге			1 143 379
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*336 054*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 315 314
		оборудование	тенге			10 589 221
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	605		
1	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6*	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	155 901	155 901
2	6401-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	1	372 378	372 378
3	515-102-1008 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводутипа КТПН 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 630 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА	комплект	1	10 589 221	10 589 221
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	79,65	7 357	585 985
5	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	600	1 897	1 138 200
6	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	295	22	6 490
7	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	295	106	31 270
8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	79,65	3 840	305 856
9	6401-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	16	2 074	33 184
10	243-113-0664 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	м	645	7 587	4 893 615
11	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	66	533	35 178

12	6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	66	1 911	126 126
13	241-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	66	2 483	163 878
14	6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	140 973	563 892
15	243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	22 617	90 468
16	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	1	77 573	77 573
17	243-903-1603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	шт.	1	25 709	25 709
18	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	10 119	80 952
19	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	33	1 417	46 761
20	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	3	1 256	3 768
21	261-404-0555 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	161	644
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 327 049**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 279 135
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 104 701*
		машины и механизмы	тенге			1 143 379
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*336 054*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 315 314
		оборудование	тенге			10 589 221
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	605		
		Сметная прибыль	**тенге**	**5%**		**20 293 401**
		Итого с тендерной скидкой	**тенге**	**2%**		**19 887 533**
		ВСЕГО с НДС	**тенге**	**12%**		**22 274 037**

Подрядчик

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сыдыкменов М.С.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Проектное Бюро КЗ"

Главный инженер проекта _____ Штурмилов В.П.

Технический надзор:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"

Эксперт тех.надзора _____ Кемекбаев Б.А.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование стройки - «Дооснащение пруда в «Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева» в г. Актобе» с оборудованием плавающего фонтана с огненными элементами» (корректировка)

Наименование объекта - Фонтан в Центральном парке

Договор №240294/00 от 14.06.2024 г.

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2024 год

на 4-01-00-05 Силовое электрооборудование и электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Силовое электрооборудование и электроосвещение**				**3349019**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			491 716
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*239 319*
		машины и механизмы	тенге			85 208
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27 328*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 772 095
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	106		
2	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356	13 356
3	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 514	51 084
4	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522	1 566
6	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7 964
		SF-1A				
7	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 514	8 514
8	247-204-0851 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа АП50 Б-2МТ 4А	шт.	1	3 066	3 066
9	1121-0502-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	4	7 422	29 688
10	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	18 902	75 608
		Электроустановочные изделия				

11	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	4 183	20 915
12	247-212-0601 *СпрСЦ 08.2024 прим.*	Выключатель открытой установки ВСп20-1-0-ГПБ одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20,	шт.	5	1 799	8 995
13	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	4 179	20 895
14	247-214-1402 *СпрСЦ 08.2024 прим.*	Розетка открытой установки РСб 20-3-ГБ,, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20	шт.	5	1 844	9 220
15	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток 11-102	шт.	10	101	1 010
		Светотехническое оборудование				
16	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	7 203	100 842
17	Коммерческое *предложение*	Светильник потолочный светодиодный, ip65, 18вт, 2000лм, 4000к cd led 18 4000к	шт	4	49 178,57	196 714
18	Коммерческое *предложение*	Светильник светодиодный IP65, 48Вт, 6000Лм, 4000K LZ.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	4	71 946,43	287 786
19	Коммерческое *предложение*	Светильник переносной ~36/42В, 60Вт, Е27, шнур 12м РВО-42 (12м)	шт	4	4 977,96	19 912
20	Коммерческое *предложение*	Светильник светодиодный взрывозащищенный IP66, 42Вт, 520Лм, 5000K SLICK ECO LED Ex	шт	6	327 857,14	1 967 143
21	247-106-0111 *СпрСЦ 08.2024 прим.*	Лампа светодиодная 36В, 8Вт, Е 27, 600Лм, 3000K F18-2S	шт.	4	743	2 972
		Кабельные изделия				
22	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	1 010	92 920
23	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	555	11 322
24	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	51	396	20 196
25	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	22,44	599	13 442
26	247-202-1305 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная открытой установки IP55, 85х40мм KSC11-310	шт.	10	1 175	11 750
		Трубы				
27	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	92	1 318	121 256
28	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкаясо структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	92,92	120	11 150
		Молниезащита и заземление				

29	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	62	1 307	81 034
30	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 640	24 600
31	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	56	1 162	65 072
32	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1 394	6 970
33	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1 097	21 940
34	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0184	324 246	5 966
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**3349019**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			491 716
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*239 319*
	машины и механизмы		тенге			85 208
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*27 328*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			2 772 095
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	106		
	Сметная прибыль		**тенге**	**5%**		**3 516 470**
	Итого с тендерной скидкой		**тенге**	**2%**		**3 446 141**
	ВСЕГО с НДС		**тенге**	**12%**		**3 859 677**

Подрядчик

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сулейменов М.С.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Проектное Бюро Кз"

Главный инженер проекта _____ Штурмилов В.П.

Технический надзор:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"

Эксперт тех.надзора _____ Көмекбаев Б.А.