Қазақстан Республикасы
«Ақтөбе қаласының жер қатынастары,
сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
«3» 05 2019 ж.
№ 6-14/313 есепке алынды

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_08_» апреля 2019 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Актюбинская область,г.Актобе ул.И.Алтынсарина 31,57е
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 08 апреля 2019 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1**, офис 419
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО «Ниссан Актобе» технадзор Кыдыралин Г.А. аттестат №KZ77VJE00030045; KZ68VJE00037385 от 31.08.2017 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 08 апреля 2019 г.ТОО «ИНШАБ» Имагамбетов О.С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым в Актобе.Самотечный канализационный коллектор d 300 по ул.Попова дом 3,5,7 в пос.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в районе КНС с.Каргалинское»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, г.Актобе**.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20__14_ года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области, № KZ68REA00094026 от 16.05.2018 года**;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИНШАБ» РП №800/4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Отдел строительства города Актобе »**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **июнь, 2018**;

месяц, год

окончание работ –**апрель, 2019**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **10**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность КНС	л/с	66,1	66,1	66,1	66,1
напор	м	44	44	44	44

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Проектом предусмотрено строительство самотечного канализационного коллектора дм.300 мм по ул.Попова 3,5,7 пос.Заречный-2 с последующим подключением в существующий канализационный колодец в районе КНС с.Каргалинское.

Точка врезки-существующий колодец КК-1,2(сущ) диаметром 1500 мм.

Проектируемые канализационные сети предусмотрены гофрированными двухслойными трубами дм.300мм=86,1 м и 160 мм=353,7 м ,напорные –в2 нитки дм.250х7,7 мм=2х6301,2м SDR 33 на глубине 2,5 м.

Колодцы канализации-23 шт.дм.1,5 м и колодец-гаситель напора1шт.дм.2,0 м из сборных ж/б колец.

Проектом предусмотрено перекачивание сточных вод в КНС с.Каргалинское (сущ.) насосной станцией «grundfoss» (проектируемое) полной заводской готовности производительностью 66,1л/сек,напором 44 м.

КНС предназначена для перекачки бытовых сточных вод,когда транспортировка жидкости самотеком невозможна.

Комплектность КНС: корпус КНС из прочного армированного стеклопластика, насосное оборудование, запорная арматура,подводящий и отводящий коллектора,автоматические муфты,направляющие,сервисная площадка,попловковые выключатели,корзина,лестница.

В зависимости от производительности,КНС оснащаются двумя погружными насосными агрегатами SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D.PTC (максимальный расход 66,71 л/с,максимальный напор 44м),которые при необходимости могут оснащаться механическими резаками.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **136068,823** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **101099,901** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13982,972** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **128892,82** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **101099,9** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13982,97** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство сетей канализации к многоэтажным жилым в Актобе.Самотечный канализационный коллектор d 300 по ул.Попова дом 3,5,7 в пос.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в районе КНС с.Каргалинское»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Алимбаев Асылбек Сыдыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Кыдыралин Гибат Амзеевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Имагамбетов О.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать