Приложение 4
к приказу и.о. Министра
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» август 2020г.

Заказчик **ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», в лице исполнительного директора Аубакирова Марата Искаковича, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Ленина 1, Промплощадка**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Корпорация Казахмыс» Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ленина д.12, БИН 050140000656, лицензия №001039 от 24.05.1999г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27.07.2020 г. ТОО «Балхаш-Инжиниринг», г. Балхаш, ул. Пушкина, д.7, в лице Директора Муханова Р.М.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27.07.2020 г. Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс», г.Жезказган, ул.Гагарина, д.6, в лице директора Салыковой Р.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство тепляка для разогрева медесодержащего концентрата на 16 вагонов ЖМЗ»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская обл., г.Жезказган, ул.Металлургов, д.1, Промплощадка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **31.07.2018г. № 19/01 Акимат г. Жезказган**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ43REA00109511 от 03.10.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс» проект № П17-13/117-П**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказом № ОД468 от 03.10.2018г. ТОО «Kazakhmys Smelting (КазахмысСмэлтинг)»,**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание тепляка на 16 вагоно	м3	11267,28	11267,28	11267,28	11267,28

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание тепляка на 16 вагонов в плане имеет Г - образную конфигурацию с габаритными размерами в осях 18,43х120,0м - одноэтажное, многопролетное, с бытовыми помещениями, отапливаемое.

Уровень ответственности - II (нормальный, технически несложный).

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д.

Степень огнестойкости здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции - не агрессивная.

Расчетный срок службы здания - 85 лет по РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

Для тепляка предусмотрены две линии железнодорожного пути. Размещением вагонов в тепляке производится в два ряда, по восемь вагонов в каждом ряду. Маневровые операции (подача вагонов в тепляк и выезд из него) осуществляются тепловозом.

В среднем в месяц будет поступать 300 вагонов с концентратом. В каждом составе - не менее 16 вагонов. В связи с неравномерностью поставки вагонов, рабочим проектом рядом со зданием тепляка предусматривается устройство двух железнодорожных тупиков, на которые будут подаваться оставшиеся вагоны для дальнейшей их подачи на разогрев.

Технологический цикл разогрева одной партии вагонов - 16-18 часов.

Характеристика тепляка:

- Теплоноситель – насыщенный пар температурой 150°С ÷ 180°С.
- Расход пара: максимальный - 17,2 т/час, минимальный - 1,0 ÷ 3,1 т/час.
- Требуемая температура в тепляке - плюс 80° С ÷ 100° С.
- Температура внутри помещения в режиме ожидания - плюс 5° С.
- Технологический цикл разогрева одной партии (16 вагонов) - 16 ÷ 18 час.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 836 863,99649 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 836 863,99649 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 836 863,99649 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 836 863,99649 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Тепляк для разогрева медесодержащего концентрата на 16 вагонов ЖМЗ»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», исполнительный директор Аубакиров М.И.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Балхаш-Инжиниринг», директор Муханов Р.М.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс», Директор Салыкова Р.М.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ **ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «ЖЦМ» Строительно –монтажное управление, начальник СМУ Абдиров Т.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(Здание тепляка на 16 вагонов)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Здание тепляка на 16 вагонов	1объект	1	1676,81	11267,28	18220	-------	1496 ---------	----------

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Асфальтирование прилегающей территории и подъездных автодорог 1729м2				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Свайный ростверковый железобетонный фундамент	Стены несущие из блоков ФБС	Покрытие из сборных ж/б плит покрытия. Кровля рулонная, утепленная.	водяное	Собственные нужды	АО «Предприятие тепловодоснабжения»	Собственные нужды	АО «Предприятие тепловодоснабжения»	нет

Заказчик **Исполнительный директор Аубакиров М.И.**
фамилия, имя, отчество, (при наличии) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Главный инженер проекта Краюшкина Н.В.**
фамилия, имя, отчество, (при наличии) подпись эксперта М.П