Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 10, тел.: 87132416820 416949**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **190240037042**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130440015157**

Договор (контракт) Договор № 230200/00 от 22.06.2023г

Номер документа	Дата составления
271	30.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	71 619 799,89	71 619 799,89	7 673 549,99
				Итого	1	x	71 619 799,89	7 673 549,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2024 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				230200/00	22.06.2023г.				
				230200/02	21.02.2024г.				
				230200/03	02.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	281 206 030,23									
Акт №1	376 412,34	336 082,45							40 329,89	376 412,34
Акт №2	13 829 154,86	12 347 459,70							1 481 695,16	13 829 154,86
Акт №3	10 906 285,15	9 737 754,60							1 168 530,55	10 906 285,15
Акт №4	13 046 064,70	11 648 272,05							1 397 792,65	13 046 064,70
Акт №5	12 006 808,02	10 720 364,30							1 286 443,72	12 006 808,02
Акт №6	21 455 074,82	19 156 316,80							2 298 758,02	21 455 074,82
Итого за отчетный месяц	**71 619 799,89**	**63 946 249,90**							**7 673 549,99**	**71 619 799,89**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "**Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе**"

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2024 г.

на Восстановление и закрепление оси трассы

(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п. п.	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Восстановление и закрепление оси трассы												
1	1	ЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.3 стр.97	Восстановление трассы оси дороги 3 категории сложности	км	3,4092	68438,00	--	233319	--	233319	--	233319
						--	--	--	--		--	
2	2	ЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.6 стр.97	Закрепление трассы оси дороги 3 категории сложности	км	3,4092	34327,00	--	117028	--	117028	--	117028
						--	--	--	--		--	
			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге									350 347
			В том числе оборудование									
			Итого с временными зданиями и сооружениями :			1,30%					-	350 347
			Итого с зимним удорожанием			2,43%					-	350 347
			Итого с непредвиденными работами и затратами :			2%					-	350 347
			Итого в текущих ценах 2023 года. 93% К=1,0066038									327 974
			Итого в текущих ценах 2024 года.7% К = 1,0518868									25 797

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Итого				353 771,00
								Итого с понижающим коэф-том:				336 082,45
								НДС - 12%				40 329,89
								Всего к оплате:				376 412,34

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Н.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Жумабек А,
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "**Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе**"
Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: «**Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе**»

Акт приемки выполненных работ №2

за май 2024 г.

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-3 Наружные сети водопровода и канализации									
			Водопровод В1									
1	15	261-301-1413 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	270,9796	36982,00 --	--	10021368 --	--	10021368 --	-- 801709	10823077
2	17	261-301-1409 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	38,9552	31817,00 --	--	1239438 --	--	1239438 --	-- 99155	1338593
			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:									12 161 670
			В том числе оборудование:									
			Итого с временными зданиями и сооружениями	1,39%							158 102	12 319 772
			Итого с зимним удорожанием	2,43%							299 370	12 619 142
			Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							252 383	12 871 525
			Итого в текущих ценах 2023 года. 93% К=1,0066038									12 049 569
			Итого в текущих ценах 2024 года.7% К = 1,0518868									947 757
			Итого									12 997 326.00
												12 347 459,70

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								НДС - 12%				1 481 695,16
								Всего к оплате:				13 829 154,86

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Жумабек А,

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**
Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: «**Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №3
за май 2024 г.

на Наружные сети связи
(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-5 Наружные сети связи

РАЗДЕЛ 2.Наружные сети связи. ТОО "Байнур и П"

1	13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	168	264,37 --	264,37 63,60	44414 --	44414 10685	--	7693 4168	56275
2	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	54,65 --	54,65 15,40	5465 --	5465 1540	--	1109 526	7100
3	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100	236,84 120,96	115,88 50,15	23684 12096	11588 5015	--	12320 2880	38884
4	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,6	1240,76 1240,76	-- --	52856 52856	-- --	--	38057 7273	98186
5	17	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4	64072,47 12348,86	4073,40 1610,30	256294 49395	16294 6442	190605	42436 23899	322629
7	18	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	4	57582,06 --	-- --	230328 --	-- --	230328	-- 18426	248754
11	22	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	373,6	357,99 285,47	71,29 44,79	133745 106652	26634 16734	459	75265 16722	225732
12	23	1210-0904-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	0,3736	43380,05 18590,04	24790,01 4590,94	16207 6945	9262 1715	--	5283 1719	23209

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	24	243-502-0113 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	км	0,3736	242132,00 --	-- --	90461 --	-- --	90461	-- 7237	97698
14	25	1310-0904-0602	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений Кассета для муфты, датчик воды входят в состав оптической муфты	муфта	2	319197,42 45147,24	204103,30 54682,37	638395 90294	408207 109365	139894	121792 60815	821002
15	26	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	2	13581,30 470,51	445,79 228,47	27163 941	892 457	25330	1384 2284	30831
17	27	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,103	1162237,87 754444,80	328386,03 116658,84	119711 77708	33824 12016	8179	88826 16683	225220
20	28	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	103	10419,00 --	-- --	1073157 --	-- --	1073157	-- 85853	1159010
21	29	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	103	210,51 147,80	62,71 39,40	21683 15223	6459 4058	--	11762 2676	36121
22	30	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	103	2542,00 --	-- --	261826 --	-- --	261826	-- 20946	282772
23	31	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	16	325,37 111,52	213,85 86,68	5206 1784	3422 1387	--	2283 599	8088
24	32	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	12,063744	83115,00 --	-- --	1002678 --	-- --	1002678	-- 80214	1082892
25	33	1109-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,4	1185,84 398,87	28,64 3,82	89412 30075	2159 288	57178	28237 9412	127061
27	34	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2	424,04 379,06	-- --	848 758	-- --	90	462 105	1415
	35	ТПРАЙС-ЛИСТ п.3	Контейнер оперативного доступа КОД	шт.	2	78549,11 --	-- --	157098 --	-- --	157098	-- 12568	169666
28	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	1000 м кабеля	0,3736	3472,92	22331,84	12972	8343	--	4212	18559

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						12390,08	6092,83	4629	2276		1375	
29	37	249-101-0301 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	373,6	9,00 --	-- --	3362 --	-- --	3362	-- 269	3631
31			**Демонтажные работы**									
	39	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	м кабеля	372	178,38 142,73	35,65 22,40	66357 53096	13262 8333	--	37472 8307	112136
32			**РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи. АО "Казахтелеком"**									
	40	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	153,93	264,37 --	264,37 63,60	40694 --	40694 9790	--	7049 3819	51562
33	41	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,51	54,65 --	54,65 15,40	5875 --	5875 1656	--	1192 565	7632
34	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,51	236,84 120,96	115,88 50,15	25463 13004	12458 5392	--	13245 3096	41804
35	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,02	1240,76 1240,76	-- --	57109 57100	-- --	--	41112 7857	106069
	44	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	3	71546,39 6830,76	-- --	214641 20492	-- --	194149	15574 18417	248632
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
	45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5429,00 --	-- --	16287 --	-- --	16287	1303	17590
	46	1210-0603-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели на однокабельных линиях. Защита на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях)	м трассы	320,68	3589,98 1612,68	229,48 96,47	1151235 517154	73590 30956	560491	334335 118844	1604414
	47	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	3,9	550014,00 --	-- --	2145055 --	-- --	2145055	-- 171604	2316659

Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:				9 591 233
В том числе оборудование:				
Итого с временными зданиями и сооружениями:	1,30%		124 686	9 715 919
Итого с зимним удорожанием:	2,43%		236 097	9 952 016
Итого с непредвиденными работами и затратами:	2%		199 040	10 151 056
				9 502 825

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868									747 443
			Итого									10 250 268,00
			Итого с понижающим коэф-том:									9 737 754,60
			НДС - 12%									1 168 530,55
			Всего к оплате:									10 906 285,15

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужанязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)
Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
И.о. зав. сектора АД Жумабек А,
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №5

за май 2024 г.

на Земляные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	870,57	335,52	330,39	292094	287628	--	55055	374921
					5,13	82,70	4466	71996		27772	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1523,5	206,00	--	313841	--		--	338948
					--	--	--	--		25107	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3722,84	258,80	258,80	963471	963471	--	160976	1214403
					--	60,05	--	223557		89956	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	65149,7	58,00	--	3778683	--		--	4080978
					--	--	--	--		302295	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3722,84	40,52	35,91	150849	133687	633	38717	204731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,44	10,01	16529	37266		15165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9369,32	134,55	134,55	1260642	1260642	--	253815	1635614
					--	37,63	--	352568		121157	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (+ до 6 проходов)по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9369,32	45,42	45,42	425555	425555	--	96223	563520
					--	14,27	--	133700		41742	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9369,32	120,07	98,31	1124974	921098	75891	249411	1484336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,66	23,31	127985	218399		109951	
9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	870,57	140,83	140,83	122602	122602	--	24463	158830
					--	39,03	--	33978		11765	
10	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	870,57	169,88	169,88	147892	147892	--	29512	191596
					--	47,08	--	40986		14192	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	791,52	134,55	134,55	106499	106499	--	21442	138176
					--	37,63	--	29785		10235	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (+ до 6 проходов)по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	791,52	45,42	45,42	35951	35951	--	8129	47606
					--	14,27	--	11295		3526	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	791,52	120,07	98,31	95038	77814	6412	21070	125397
					13,66	23,31	10812	18450		9289	

Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:					10 559 056
В том числе оборудование:					
Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			137 268	10 696 324
Итого с зимним удорожанием:	2,43%			259 921	10 956 245
Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			219 125	11 175 370
Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					10 461 728
Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					822 866
Итого					11 284 594,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Итого с понижающим коэф-том:				10 720 364,30
						НДС - 12%				1 286 443,72
						Всего к оплате:				12 006 808,02

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Жумабек А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ №6
за май 2024 г.

на Дорожная одежда

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
		Тип 1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	918	10230,69	1409,24	9391773	1293682	7911003	542979	10729532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			203,80	343,87	187088	315673		794780	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	6250	903,91	272,31	5649438	1701938	3644812	900375	7073798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,43	84,96	302688	531000		523985	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	6250	144,12	38,02	900750	237625	663125	85125	1064745
					--	12,61	--	78813		78870	

Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:					18 868 075
В том числе оборудование:					
Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			245 285	19 113 360

Итого с зимним удорожанием:	2,43%			464 455	19 577 815
Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			391 556	19 969 371
Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					18 694 158
Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					1 470 386
Итого					20 164 544
Итого с понижающим коэф-том:					19 156 316,80
НДС - 12%					2 298 758,02
Всего к оплате:					21 455 074,82

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Жумабек А,

(Должность, подпись, расшифровка подписи)