Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, АБАЙ, 100
Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 57 а
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 20 арендным жилым домам в селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области
Договор № 1 от 2023-02-20

Приложение № 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №4
за август 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-6-1											
25	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,004	46,83	46,83	0	0	-	0,04	0
					-	14,08	-	0	-	0,02	
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	0,004	129,00	-	1	-	-	0,37	1
					129,00	-	0,52	-	-	0,07	
28	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =1,2 Кстм =20	1 т·км	0,0006	540,00	-	0	-	-	-	0
					-	-	-	-	-	0,03	
30	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =1,2 Кстм =15	1 т·км	0,0002	405,00	-	0	-	-	-	0
					-	-	-	-	-	0,01	
		Итого по смете 2-6-1									2
Локальная смета № 7-1-1; локальная смета Включить											
8	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%:К1мат=1,778;	м2 основания	561,28	3 179,34	300,53	1 784 500	168 681	1 580 862	92 606,58	2 027 459
					62,28	90,49	34 957	50 790	-	150 168,48	
	1127-0602-0901	*Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%*	*т*	*0,675*	*181 525,38*	*3 059,34*	*122 530*	*2 065*	*120 465*	*1 030,37*	*133 445*
					-	*1 413,16*	-	*954*	-	*9 884,78*	
	1127-0602-0706	*Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%:К1трр=2,653;К1трм=2,653;К1экс=2,653;К1мат=2,653;*	*м2 основания*	*1411,28*	*3 229,88*	*465,05*	*4 558 265*	*656 316*	*3 592 992*	*561 478,00*	*5 529 322*
					218,92	*149,46*	*308 957,00*	*210 930*	-	*409 579,00*	
	1127-0602-0301	*Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%*	*м2 покрытия*	*561,28*	*2 026,36*	*244,07*	*1 137 355*	*136 992*	*981 095*	*42 723,64*	*1 274 485*
					34,33	*36,15*	*19 268,74*	*20 290*	-	*94 406,31*	
	1127-0602-0401	*Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%*	*м2 покрытия*	*540,881*	*219,75*	*0,02*	*118 859*	*11*	*117 214*	*1 764,15*	*130 273*
					3,02	-	*1 633,46*	-	-	*9 649,79*	
	1101-0102-0343	Срезка грунта (300 мм.). Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	5411,98	242,34	242,34	1 311 538	1 311 538	-	234 849,11	1 670 099
					-	60,27	-	326 180	-	123 711,15	
	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	97389,8	29,00	-	2 824 304	-	-	-	3 050 249
					-	-	-	-	-	225 944,58	
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	280	3 128,42	44,28	875 958	12 398	547 661	359 188,00	1 332 965
					1 169,21	18,58	327 378,80	5 202	-	98 811,50	
14	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	79	8 863,04	1 400,57	700 180	110 645	572 359	48 579,50	808 661
					217,42	351,96	17 176,18	27 805	-	59 901,00	
15	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108%	м2 основания	790	891,98	300,53	704 664	237 419	418 045	130 343,00	901 808
					62,28	90,49	49 201,20	71 487	-	66 800,50	
16	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР=108%:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=2;	м2 основания	790	67,27	-	53 143	-	50 845	16 722,50	75 455
					2,91	16,69	2 298,90	13 185	-	5 589,50	
17	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%:	т	0,63	162 188,16	-	102 360	-	102 360	964,50	111 590
					-	1 413,16	-	890	-	8 266,00	
18	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%:К1трр=2,653;К1трм=2,653;К1экс=2,653;К1мат=2,653;	м2 основания	790	3 230,92	175,29	2 552 427	138 479	2 348 765	118 458,00	2 884 556
					82,51	56,33	65 182,90	44 501	-	213 671,00	
19	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	785	2 008,08	-	1 586 383	-	1 559 263	60 133,50	1 778 238
					34,33	36,15	26 949,05	28 378	-	131 721,50	
20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	440	3 428,92	44,28	1 508 725	19 483	974 789	564 437,50	2 239 015

					1 169,21	18,58	514 452,40	8 175	-	165 853,00	
	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	19,8	74 119,00	-	1 467 556	-	1 467 556	-	1 584 961
					-	-	-	-	-	117 404,50	
24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108% Коб =0,1	м3 материала основания в плотном теле	451,6	11 423,79	1 455,18	5 158 984	657 159	4 403 637	284 960,00	5 879 459
					217,42	366,84	98 187,00	165 665	-	435 515,00	
27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси, дресвы. Устройство НР=108% Коб =0,1	м3 материала основания в плотном теле	451,6	1 674,77	1 455,18	756 326	657 159	980	284 960,00	1 124 589
					217,42	366,84	98 187,00	165 665	-	83 303,00	
28	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	451,6	9 704,81	1 455,18	4 382 692	657 159	3 627 346	284 960,00	5 041 064
					217,42	366,84	98 187,00	165 665	-	373 412,00	
29	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88%	м2	2258	2 744,29	249,16	6 196 607	562 603	24 161	5 139 539,00	12 243 037
					2 484,43	102,10	5 609 842,94	230 542	-	906 891,50	
30	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	2303,16	4 362,00	-	10 046 384	-	10 046 384	-	10 850 094
					-	-	-	-	-	803 710,50	
31	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	1254,5	3 128,42	44,28	4 301 580	60 885	2 633 029	1 763 869,00	6 550 683
					1 169,21	18,58	1 607 664,00	25 548	-	485 236,00	
32	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,016	1 м3	22	74 119,00	-	1 630 618	-	1 630 618	-	1 761 067
					-	-	-	-	-	130 449,00	
33	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 НР=91%	секция	388,333	94 528,00	7 909,00	36 708 377	3 071 329	24 627 714	9 284 794,40	49 672 625
					23 200,00	3 074,00	9 009 334,13	1 193 737	-	3 679 453,86	
34	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	10	135 789,00	903,00	1 357 890	9 030	1 123 360	207 780,50	1 690 924
					22 550,00	283,00	225 500,00	2 830	-	125 253,50	
35	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	10	244 233,00	1 667,00	2 442 330	16 670	2 031 690	364 063,50	3 030 905
					39 397,00	610,00	393 970,00	6 100	-	224 511,50	
37	1147-0102-0215	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88%:К1трр=1,969;	яма	140	4 961,47	-	694 471	-	-	611 253,00	1 410 328
					4 961,47	-	694 471	-	-	104 469,00	
38	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=88%	шт.	140	7 832,40	1 648,25	1 096 536	230 755	22 106	812 849,00	2 062 136
					6 026,25	571,55	843 675,00	80 017	-	152 751,00	
39	254-104-0407	Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м	1 шт.	60	10 251,00	-	615 060	-	615 060	-	664 265
					-	-	-	-	-	49 205,00	
40	254-103-1102	Яблоня Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, прим.	1 шт.	80	8 276,00	-	662 080	-	662 080	-	715 046
					-	-	-	-	-	52 966,00	
		Итого по смете 7-1-1									**128 228 802**

Дополнительный объём - трубопроводы, точка врезки 200,5 м.

	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (возмещение ошибочно указанного объёма трубы в конкурсной смете (0,405 м. вместо должных 405 м.)	1 м	404,595	2 542,00	-	1 028 480	-	1 028 480	-	1 110 758
					-	-	-	-	-	82 278,00	
	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,5	м3 грунта	525,46	269,92	-	141 832	-	141 832	27 429,00	182 802
					-	72,50	-	38 096	-	13 541,00	
	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,5 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	16,25125	2 332,15	-	37 900	-	-	27 288,00	70 403
					2 332,15	-	37 900,00	-	-	5 215,00	
	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,5	м3 уплотненного грунта	56,55	237,76	-	13 445	-	6 150	7 430,00	22 545
					129,00	53,50	7 295,00	3 025	-	1 670,00	
	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,5 :К1экс=0,926;	м3 грунта	64,66	43,36	-	2 804	-	2 804	607,00	3 684
					-	13,04	-	843	-	273,00	
	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,5	м3 уплотненного грунта	64,66	237,76	-	15 374	-	7 032	8 496,00	25 780
					129,00	53,50	8 341,00	3 459	-	1 910,00	
	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,5 :К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;К1мат=1,08;	м3 грунта	429,565	46,83	-	20 117	-	20 117	4 791,00	26 901
					-	15,49	-	6 654	-	1 993,00	

	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,5	м3 уплотненного грунта	429,564	237,76	-	102 133	-	46 719	56 445,00	171 264
					129,00	53,50	55 414,00	22 982	-	12 686,00	
	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32,333	1 205,26	-	38 970	-	-	28 058,00	72 390
					1 205,26	-	38 970,00	-	-	5 362,00	
	414-104-0201	Лишний грунт Погрузка	1 т	18,1875	286,00	-	5 202	-	-	-	5 618
					-	-	-	-	-	416,00	
	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	272,815	29,00	-	7 912	-	-	-	8 545
					-	-	-	-	-	633,00	
	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =0,5	км трубопровода	0,2005	565 514,60	-	113 386	-	49 482	79 957,00	208 810
					318 720,67	84 100,87	63 903,00	16 862	-	15 467,00	
	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Коб =0,5	1 м	202,5	2 542,00	-	514 755	-	514 755	-	555 935
					-	-	-	-	-	41 180,00	
	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% Коб =0,5	км трубопровода	0,2005	97 445,17	-	19 538	-	1 918	17 444,00	39 941
					87 879,60	-	17 620,00	-	-	2 959,00	
		Итого Дополнительный объём - трубопроводы, точка врезки 200,5 м.									**2 505 376**
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:									**130 734 179,54**
		В т.ч. оборудование	**Тенге**								
		Стоимость без оборудования	**Тенге**								**130 734 179,54**
		Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**2,90%**							**3 791 291,21**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**134 525 470,75**
		Доп.затраты на производство в зимнее время 1,27%	**Тенге**	**1,27%**							**1 708 473,48**
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	**Тенге**								**136 233 944,23**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**2%**							**2 724 678,88**
		Итого с непредвиденными работами 2%	**Тенге**								**138 958 623,11**
		тендерные условия минус 5%	**Тенге**	**5%**							**6 947 931,64**
		Итого	**Тенге**								**132 010 691,47**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**12%**							**15 841 282,98**
		Итого с НДС									**147 851 974,45**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Райымбекского района

И.о руководителя: _____ Уатанов

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Life Stroy Invest"

Директор: _____ Аткенов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО «Қабылан Эксперт»
Эксперт: _____ Уразмаханов Н.Н.

Авторский надзор
ТОО «Геодезия Сервис»
Эксперт: _____ Хапиев И.В.