Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" августа 2022 года

Заказчик ТОО «Kazakhmys Progress (Казахмыс Прогресс)», БИН 200740012218, 8 (71036) 61500, почтовый индекс 100300, Карагандинская область, город Караганда, ул. Абай 1, в лице директора Шахалова А.А.

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 17 августа 2022 года, ТОО «S-VIRTUS» директор Шишов Жомарт Даутович, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Жексембека Сарсембаева, д.1, БИН: 080440020449, № ГСЛ-КР№0120 от 28.05.2008г., (переоформленная от 08.12.2020г.);

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 17 августа 2022 года, ТОО «Балхаш - Инжиниринг» директор Муханов Рымжан Мырзалиевич, №KZ03VJE00030310 от 11.09.2017 г., №KZ73VJE00030311 от 11.09.2017 г., №KZ46VJE00030312 от 11.09.2017 г., БИН 170940025932, +7 702 378 11 85;

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 17 августа 2022 года, Филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» директор Старцев Игорь Владимирович (ГСЛ №19015946 от 12.02.2014г., переоформленная от 30.07.2019г.), БИН 120941012342, главный инженер проекта Кокорников Дмитрий Игоревич, приказ №65 от 26 марта 2019г., + 7 777 221 54 10,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Участок рафинирования чернового селена» ТОО «Kazakhmys Progress (Казахмыс Прогресс)» по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Абая 1, БИН 200740012218, индекс 100300,

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «18» августа 2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок: Распределительный баланс б/н от 31.05.2021 года, Акт на право частной собственности на земельный участок № 0114120 от 14 февраля 2012 года.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" 09.08.2021 № KZ20REA00235831, 01.04.2022 № KZ30REA00268340.

3) проекта (проектно-сметной документации) Филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет. (Утверждено Приказом № 0046 от 14.07.2021г).

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "09" августа 2021 года; окончание работ "16" августа 2022 года; при продолжительности строительства 12 месяцев: по норме или по проекту организации строительства 4 месяца; фактически 12 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	га	650,61	650,61	650,61	650,61
Общая площадь	м2	1021,52	1021,52	1021,52	1021,52
Строительный объем надземной части	м3	5944,0	5944,0	5944,0	5944,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:----------.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается реконструкция существующего здания «Воздушной, кислородной подстанции» под производственный участок рафинирования чернового селена на территории Цинкового завода в промышленной зоне БМЗ.

Производственная мощность участка по вакуум-дистилляционному рафинированию чернового селена составляет:

-при работе оборудования в две смены (один технологический цикл в сутки) составляет 6250,0 кг в месяц по черновому селену;

-при работе оборудования в непрерывном режиме (два цикла в сутки) составляет 12500,0 кг в месяц по черновому селену. Режим работы участка двухсменный, при увеличении объема исходного сырья – непрерывный.

Производственный участок по получению марочного селена из чернового размещается на территории БМЗ в существующем здании и предназначен для переработки промпродукта (чернового селена), получаемого в драгметальном цехе при переработке медеэлектролитных шламов в печи Калдо.

Проектом «Участок рафинированного чернового селена» предусмотрены следующие основные и вспомогательные помещения:

- участок промывки, фильтрации и сушки;
- вакуум-дистилляционный участок;
- участок исходной продукции;
- склад готовой продукции;
- КПП (пропускной пункт, комната досмотра, комната охраны);
- мастерская слесаря-электрика;
- административно-бытовые помещения

При этом мастерская слесаря- электрика, административно-бытовые помещения, КПП предусмотрены для двух производств: предусмотренного настоящим проектом и участка для переработки драгметальных шлаков, предусматриваемого отдельным проектом, расположенным в том же здании, справа от проектируемого участка.

Черновой селен доставляется автотранспортом в кюбелях вместимостью 0,2 м3 на участок исходного сырья. Одна партия исходного сырья составляет 0,35-0,5 т и транспортируется в двух кюбелях. Склад исходного сырья предусмотрен для хранения пяти партий чернового селена, а также для временного хранения промпродуктов в контейнерах, возвращаемых в драгметальный цех на переработку.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации газоснабжение и связь –не предусмотрены проектом, холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 360 301 543,00 (триста шестьдесят миллионов триста одна тысяча пятьсот сорок три) тенге, в том числе строительно-монтажных работ 171 399 003,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 188 902 540,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **- ;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Участок рафинирования чернового селена ТОО «Kazakhmys Progress (Казахмыс Прогресс)», Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Абая 1, БИН 200740012218, индекс 100300** принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «Kazakhmys Progress (Казахмыс Прогресс)» директор Шахалов А.А.

подпись руководителя _____

Место печати

Технический надзор:

Аккредитованная организация:

ТОО «Балхаш - Инжиниринг» директор Муханов Р.М.

подпись руководителя_____

Место печати

Авторский надзор: Разработчик проекта

Филиал РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет директор Старцев И.В.

подпись _____

Место печати

Подрядчик:

ТОО «S-VIRTUS» директор Шишов Ж.Д.

подпись руководителя_____

Место печати