к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		37	28.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	409 202 549,19	365 359 418,92							43 843 130,27	409 202 549,19
К оплате	**409 202 549,19**	**365 359 418,92**							**43 843 130,27**	**409 202 549,19**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Место печати (при наличии)

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ 1

за Август 2024 (месяц, год) на 6-1/ Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта		10325,14	197,91	197,91	2043448	2043449	--	307999	2539571
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,43	--	427771		188124	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		319,33	3009,43	--	961001	--	--	691921	1785157
		НР - 72%; СП - 8%				3009,43	--	961001	--		132235	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта		2174,76	61,37	61,37	133465	133465	--	27489	173829
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,55	--	38167		12875	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта		543,69	1308,54	--	711440	--	--	512238	1321574
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	--	711440	--		97897	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (Засыпка песком и ПГС)	м³ грунта		995,03	61,37	61,37	61065	61065	--	12577	79533
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,55	--	17463		5891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1094,53	3999,00	--	4377025	--	4377025	--	4727187
		СП - 8%			--	--	--	--		350162	
		Прокладка методом ГНБ (2шт)									
9	1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	28444,32	26230,37	28444	26230	--	4153	35205
		НР - 99%; СП - 8%			2213,95	1981,39	2214	1981		2608	
13	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	20	36780,75	15541,14	735615	310822	376439	101361	903934
		НР - 99%; СП - 8%			2417,70	2701,52	48354	54030		66958	
14	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	20,4	32615,00	--	665346	--	665346	--	718574
		СП - 8%			--	--	--	--		53228	
15	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	20	2857,64	21,28	57153	425	16430	40046	104975
		НР - 99%; СП - 8%			2014,88	7,66	40298	153		7776	
		Крепление траншей (см.ПОС,л.19-21)									
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	3500	1825,48	39,77	6389180	139195	4715060	1148000	8140160
		НР - 72%; СП - 8%			438,55	17,01	1534925	59535		602980	
		Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	132,67	6240,72	264,17	827956	35048	583601	216476	1127987
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	209307	9356		83554	
59	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1326,7	7,85	0,87	10415	1154	--	7045	18853
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	9260	517		1393	
60	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	1326,7	64,00	--	84909	--	84909	--	91702
		СП - 8%			--	--	--	--		6793	
		Колодцы круглые канализационные диам.1500мм /133шт/									
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	56,4	34331,18	10562,83	1936279	595744	332392	1244119	3434830
		НР - 99%; СП - 8%			17874,88	4406,79	1008143	248543		254432	
86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	34	34575,00	--	1175550	--	1175550	--	1269594
		СП - 8%			--	--	--	--		94044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	37	7511,00	--	277907	--	277907	--	300140
		СП - 8%			--	--	--	--		22233	
88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	9694,00	--	38776	--	38776	--	41878
		СП - 8%			--	--	--	--		3102	
89	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	48	16599,00	--	796752	--	796752	--	860492
		СП - 8%			--	--	--	--		63740	
90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	38	27351,00	--	1039338	--	1039338	--	1122485
		СП - 8%			--	--	--	--		83147	
91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	71	5578,00	--	396038	--	396038	--	427721
		СП - 8%			--	--	--	--		31683	
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	34	17749,00	--	603466	--	603466	--	651743
		СП - 8%			--	--	--	--		48277	
93	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	34	37047,00	--	1259598	--	1259598	--	1360366
		СП - 8%			--	--	--	--		100768	
94	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	17	35152,00	--	597584	--	597584	--	645391
		СП - 8%			--	--	--	--		47807	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	530	1204,24	29,55	638247	15662	399720	209249	915294
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	222865	2136		67798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25845997	3362259	17735931	4522673	32798175
							4747807	859652	--	2429505	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10415				
	Всего заработная плата		Тенге					9777			
		Накладные расходы	Тенге				7045				
		Сметная прибыль	Тенге				1393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9777			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25835582				
	Материалы		Тенге				6423643				
	Всего заработная плата		Тенге					5597682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11312289				
		Накладные расходы	Тенге				4515628				
		Сметная прибыль	Тенге				2428112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32779322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3567
		Сметная заработная плата	Тенге					5597682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32798175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3574
		Сметная заработная плата	Тенге					5607459			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая напорная К1н									
		Земляные работы (л.12,сеч.траншей)									
118	1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	28444,32	26230,37	28444	26230	--	4153	35205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2213,95	1981,39	2214	1981		2608	
119	1122-1401-1306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 200 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	156	78518,02	28591,87	12248811	4460332	7198899	1254006	14583042
		НР - 99%; СП - 8%			3779,36	4340,34	589580	677093		1080225	
120	241-201-0628 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм**	м	309,2	82604,00	--	25541157	--	25541157	--	27584450
		СП - 8%			--	--	--	--		2043293	
		Трубопроводы									
124	241-201-0624 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм**	м	1597,517	32615,00	--	52103017	--	52103017	--	56271258
		СП - 8%			--	--	--	--		4168241	
		Футляры									
149	241-201-0628 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм**	м	449,6	82604,00	--	37138758	--	37138758	--	40109859
		СП - 8%			--	--	--	--		2971101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				127060187	4486562	121981831	1258159	138583814
							591794	679074	--	10265468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127060187				
	Материалы		Тенге				7198899				
	Всего заработная плата		Тенге					1270868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114782932				
		Накладные расходы	Тенге				1258159				
		Сметная прибыль	Тенге				10265468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138583814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					1270868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138583814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					1270868			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								171381989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5339601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7848821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1538726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139717763		
		- Накладные расходы	Тенге							5780832	
		- Сметная прибыль	Тенге							12694973	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		171 381 989						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		0						
	В т.ч. СМР		Тенге		171 381 989						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%	3 427 640						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		174 809 629						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%	4 055 583						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге		178 865 212						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%	3 577 304						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		182 442 516						
	Итого с оборудованием		Тенге		182 442 516						
	Итого в ценах 2021г. (0%)		Тенге	0	0,00% 0						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00% 141 090 075						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	51 802 238						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**192 892 313**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**189 034 467**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		22 684 136,04						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**211 718 603,03**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ 2

за Август 2024 (месяц, год) на Корректировочную смету 1

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Включаемые работы на локальную смету 6-1/Наружные сети водоснабжения и канализации										
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Трубопроводы										
1	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм.Укладка**	м трубопровода	1117,6		3234,87	32,09	3615291	35864	3403181	188930	4108555
		НР - 99%; СП - 8%				157,70	13,06	176246	14596		304334	
2	241-204-0403 РСНБ РК 2022	**Прим. Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 220 мм/наружный диаметр 250мм**	м	1548		8979,00	--	13899492	--	13899492	--	15011451
		СП - 8%				--	--	--	--		1111959	
3	1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм.Укладка**	м трубопровода	209,1		4777,74	72,94	999025	15252	940339	49141	1132019
		НР - 99%; СП - 8%				207,72	29,66	43434	6202		83853	
4	241-204-0404 РСНБ РК 2022	**Прим. Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 280 мм/ наружный диаметр 315мм**	м	306		13713,00	--	4196178	--	4196178	--	4531872
		СП - 8%				--	--	--	--		335694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-204-0406 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	645,46	37386,00	--	24131168	--	24131168	--	26061661
		СП - 8%			--	--	--	--		1930493	
10	241-204-0407 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	216	54849,00	--	11847384	--	11847384	--	12795175
		СП - 8%			--	--	--	--		947791	
12	241-204-0408 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	966	92227,00	--	89091282	--	89091282	--	96218585
		СП - 8%			--	--	--	--		7127303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**147779820**	**51116**	**147509024**	**238071**	**159859318**
							219680	**20798**	--	**11841427**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**147779820**				
	Материалы		Тенге				**4343520**				
	Всего заработная плата		Тенге					**240478**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**143165504**				
		Накладные расходы	Тенге				**238071**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11841427**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**159859318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**240478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**159859318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**240478**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**159859318**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**219680**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51116**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20798**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**147509024**		
		- Накладные расходы	Тенге							**238071**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11841427**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**159 859 318**						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге		**0**						
	В т.ч. СМР		Тенге		**159 859 318**						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%	3 197 186						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		163 056 504						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%	3 782 911						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге		166 839 415						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%	3 336 788						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге		170 176 204						
	Итого с оборудованием		Тенге		170 176 204						
	Итого в ценах 2021г. (0%)		Тенге	0	0,00% 0						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00% 131 604 046						

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	48 319 374						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**179 923 420**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**176 324 952**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		21 158 994,23						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**197 483 946,16**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д» Ким В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО» Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)