№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,113	1117,00		126		126		136
											10	
31	31	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м^2	22,6	7430,00		167 918		167 918		181 351
											13 433	
32	32	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	87,4	4742,28	59,36	414 475	5 188	372 445	36 790	487 366
						421,53	26,28	36 842	2 297		36 101	
33	33	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,874	1117,00		976		976		1 054
											78	
34	34	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	198	361,06	2,26	71 490	447	43 416	26 130	105 429
						139,53	0,86	27 627	170		7 810	
			Итого по подразделу 2: емонт пола, Демонтаж					3 835 063	363 390	1 834 599	1 674 206	5 841 366
								1 637 074	169 601	0	440 740	
			Подраздел 3: емонт электропроводки									
35	35	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	218	38,87	0,00	8 474	0		6 102	15 742
						38,87	0,00	8 474	0		1 166	
36	36	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	15	89,37	0,00	1 341	0		965	2 490
						89,37	0,00	1 341	0		184	
37	37	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	20	96,72	0,96	1 934	0		1 393	3 594
						96,72	0,58	1 934	0		266	
38	38	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	218	446,62	3,99	97 363	870	43 416	26 130	133 373
						421,93	0,07	91 981	15		9 879	
39	39	243-907-6201 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35х50-0,55	м	218	1126,00		245 468		245 468		265 105
											19 637	
40	40	1121-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	218	635,34	3,85	138 504	839	9 448	92 456	249 437
						588,15	0,89	128 217	194		18 477	
41	41	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3488	2773,00		967		967		1 044
											77	
42	42	243-144-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	0,218	74588,00		16 260		16 260		17 561
											1 301	