№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	14,1	5743,83	16,66	80 988	235	38 924	33 546	123 697
						2966,60	7,35	41 829	104		9 163	
7	7	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,282	1117,00		315		315		340
											25	
8	8	1204-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	$м^2$ подшивки	6,4	226,34		1 449	0		1 043	2 691
						226,34		1 449	0		199	
9	9	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	6,4	1335,30	24,06	8 546	154	305	7 347	17 164
						1263,58	11,91	8 087	76		1 271	
10	10	215-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 8 мм	$м^2$	6,72	1354,00		9 099		9 099		9 827
											728	
11	11	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	180,8	1237,89	6,97	223 811	1 260	49 485	138 952	391 784
						957,22	3,46	173 065	626		29 021	
12	12	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,56048	1117,00		626		626		676
											50	
13	13	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,51872	4108,00		6 239		6 239		6 738
											499	
			Итого по подразделу 1: емонт отделочных работ стены и потолка					2 113 267	240 191	590 819	1 094 677	3 254 106
								1 282 260	119 820	0	256 635	
			Подраздел 2: емонт пола, Демонтаж									
14	14	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	160,55	514,20		82 555	0		59 439	153 353
						514,20		82 555	0		11 360	
15	15	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	160,55	117,38	0,00	18 845	0		13 568	35 006
						117,38	0,00	18 845	0		2 593	
16	16	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	96,33	7761,30	2604,90	747 646	250 930	455	574 247	1 427 644
						5151,68	1190,07	496 261	114 639		105 751	