№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	211-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$ изоляции	96,33	622,00		59 917	0	59 917		64 711
								0	0		4 793	
18	18	1111-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	$м^3$ изоляции	16,055	14955,27	1898,38	240 107	30 478	93 031	118 418	387 207
						7262,36	584,22	116 597	9 380		28 682	
19	19	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	160,55	1008,33	1,00	161 887	161	72 672	83 711	265 246
						554,68		89 054	0		19 648	
20	20	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	160,55	960,43	3,95	154 197	634	144 994	8 055	175 232
						53,37		8 569	0		12 980	
21	21	1111-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	$м^2$ поверхности	160,55	680,40	30,90	109 238	4 961	43 284	58 660	181 330
						379,90	8,79	60 993	1 411		13 432	
22	22	1111-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	160,55	5911,73	126,40	949 128	20 294	412 288	499 490	1 564 508
						3217,36	92,34	516 547	14 825		115 889	
23	23	217-701-0301 *РСНБ РК 2022*	Каучук бутиловый	т	0,010848	1300350,00		14 106		14 106		15 234
											1 128	
24	24	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	1,808	1117,00		2 020		2 020		2 182
											162	
25	25	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,001989	2206236,00		4 388		4 388		4 739
											351	
26	26	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	50,55	3054,68	168,16	154 414	8 500	58 826	85 667	259 288
						1722,81	80,06	87 088	4 047		19 206	
27	27	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	1,011	1117,00		1 129		1 129		1 219
											90	
28	28	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	50,55	7738,00		391 156		391 156		422 448
											31 292	
29	29	1111-0101-3407 *РСНБ РК 2022*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	22,6	3460,76	13,28	78 213	300	56 172	20 566	106 682
						962,01	6,06	21 741	137		7 902	