№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	108	1592,60	11,72	172 001	1 266	2 199	165 242	364 222
						1560,52	0,73	168 536	79		26 979	
57	57	241-205-4107 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм**	м	108	2585,00		279 180		279 180		301 514
											22 334	
58	58	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	36	497,00		17 892		17 892		19 323
											1 431	
59	59	241-209-0103 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	4	1565,00		6 260		6 260		6 761
											501	
60	60	241-209-0803 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x20x32 мм**	шт.	34	701,00		23 834		23 834		25 741
											1 907	
61	61	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм**	м	6	292,00		1 752		1 752		1 892
											140	
62	62	1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	30	1637,07	83,81	49 112	2 514	10 293	36 174	92 109
						1189,17	41,23	35 675	1 237		6 823	
63	63	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	180	3304,00		594 720		594 720		642 298
											47 578	
64	64	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Краны воздушные. Установка**	шт.	17	425,90	0,00	7 240	0	2 341	4 801	13 005
						288,16	0,00	4 899	0		963	
65	65	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	21158,60	229,79	21 159	230	19 311	1 654	24 638
						1618,37	69,73	1 618	70		1 825	
			Итого по подразделу 3: емонт электропроводки					2 279 708	10 643	1 600 089	542 632	2 944 716
								668 980	3 768	0	225 787	
			Подраздел 4: емонт дверных и оконных проемов									
66	66	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	12	3349,46	176,82	40 194	2 122		28 161	73 823
						3172,63	86,74	38 072	1 041		5 468	
67	67	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	м^2	22,68	2395,57	81,21	54 332	1 842	10 581	38 542	100 303
						1847,84	40,37	41 909	916		7 430	