№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	1121-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	20	2282,36 1926,06	16,85 5,36	45 647 38 521	337 107	6 789	27 812 5 877	79 336
44	44	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,04	3479,00		139		139	11	150
45	45	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	20	13530,00		270 600		270 600	21 648	292 248
46	46	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	40	1084,00		43 360		43 360	3 469	46 829
47	47	1308-0305-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	17	1806,16 1624,23	24,87 5,59	30 705 27 612	423 95	2 670	19 949 4 052	54 706
48	48	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	466,00		7 922		7 922	634	8 556
49	49	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	20	1796,19 1624,23	27,28 6,70	35 924 32 485	546 134	2 894	23 485 4 753	64 162
50	50	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	490,00		9 800		9 800	784	10 584
51	51	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5048,18 2264,97	36,68 0,00	15 145 6 795	110 0	8 240	4 892 1 603	21 639
52	52	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,036	3479,00		125		125	10	135
53	53	247-204-0837 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	3	1641,00		4 923		4 923	394	5 317
54	54	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	110	635,82 601,99	2,36	69 940 66 219	260 0	3 461	47 677 9 409	127 027
55	55	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	17	1715,70 1715,70	71,73 43,12	29 167 29 167	1 219 733		21 000 4 013	54 180