Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик КГУ " Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО " BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июнь** 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№95	16.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**	**44 642 857,14**						**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик : КГУ " Управление строительства города Алматы:

Технический надзор: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Руководитель **Прокошин П.В.**

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№95 от 16.11.2021**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2022 года**

на 2-1-1 Земляные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	3	E11-010104-0105	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1959,07	29,86	29,86	58498	58497	0	19804	84566	
						0	14,04	0	27505		6264		
2	4	E11-010104-0114	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/50 м/	м3	1959,07	117,08	117,08	229368	229368	0	77636	331564	
						0	55,04	0	107827		24560		
3	5	E11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1959,07	131,62	126,3	257853	247431	646	47605	329895	
						4,99	28,76	9776	56343		24437		
4	6	C3411-101-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	35263,25	76		2680007				2894408	
											214401		
5	7	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1959,07	19,82	16,35	38829	32031	137	15629	58815	
						3,4	7,68	6661	15046		4357		
6	10	E11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,62	255,49	245,41	21108	20275	33	3900	27009	
						9,68	55,89	800	4617		2001		
7	11	C3411-101-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2292,62	76		174239				188178	
											13939		
8	12	E11-010104-0106	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /для насыпи/	м3	1525,57	36,98	36,98	56416	56415	0	19090	81546	
						0	17,38	0	26514		6040		
9	13	E11-010104-0114	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/50 м/	м3	1525,57	117,08	117,08	178614	178615	0	60457	258197	
						0	55,04	0	83968		19126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1521,96	85,63	85,63	130326	130326	0	43197	187405	
			м3 уплотненного грунта			0	39,42	0	59996		13882		
11	15	Е11-010201-0107 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1521,96	23,95	23,95	36451	36451	0	9610	49746	
			м3 уплотненного грунта			0	8,77	0	13348		3685		
12	16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1521,96	99,94	84,07	152105	127952	4718	37882	205186	
			м3 уплотненного грунта			12,77	21,8	19435	33179		15199		
13	17	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		6087,85	1,7	1,7	10349	10349	0	3287	14727	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,75	0	4566		1091		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4711242	
			ИТОГО:					4024163	1127710	5534	338097	4711242	
								36672	432909		348982		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		94 225					
			Итого с временными									4 805 465	
			Зимние удорожания			1,44 %		69 199					
			Итого с зимними удорожаниями									4 874 664	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97 493					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 972 157	
			НДС			12 %		596 659					
			Итого с НДС									5 568 816	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		556 882				5 011 934	
			в том числе НДС									*536 993*	

Заказчик

КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела жилищного строительства **Касенов А.К.**

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора

Сметчик тех. надзора ТОО " Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"
Брехунцов Д.С.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокошин П.В.**

БИН 091240001846

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе, г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.

Договор подряда (контракт) : № 95 от 16.11.2021г

Акт выполненных работ №3

за июнь 2022г

на 2-1-2 Покрытия работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2161,35	3971,3	1179,87	8583381	2550116	5621182	1195655	10561359	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	412084	695005		782323		
2	2	Е11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство Ри укатке щебня с Ределом Рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		6099,6	337,06	265,84	2055931	1621518	5673	1073115	3379370	
				м2 покрытия		70,29	92,61	428741	564884		250324		
3	3	Е11-270403-0904 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство Ри укатке щебня с Ределом Рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903		6099,6	76,47	76,47	466436	466436	0	178260	696272	
				м2 покрытия		0	27,06	0	165055		51576		
4	4	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		195,55	3327		650611		650611		702660	Казахстан
				м3							52049		
5	5	С1211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм		584,18	3536		2065647		2065647		2230899	Казахстан
				м3							165252		
6	6	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		679,51	3451		2344985		2344985		2532584	Казахстан
				м3							187599		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									20103144	
			ИТОГО:					16166991	4638070	10688098	2447030	20103144	
								840825	1424944		1489123		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		402 063					
			Итого с временными									20 505 207	
			Зимние удорожания			1,44 %		295 275					
			Итого с зимними удорожаниями									20 800 482	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		416 010					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 216 492	
			НДС			12 %		2 545 979					
			Итого с НДС									23 762 471	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		2 376 247				21 386 224	
			в том числе НДС									*2 291 381*	

Заказчик

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист отдела жилищного строительства

Касенов А.К.

Отдел сметной работы

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Технический надзор

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора

Сметчик тех. надзора ТОО " Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор

ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Директор Прокопив П.В.

БИН 091240001846

Страница 1 из 1

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, и.п.3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе, г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе г Алматы.Внутриквартальные дороги и проезды"

Договор подряда (контракт) : № 95 от 16.11.2021г

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2022г**

на 2-1-2 Покрытия работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1068,65	3971,3 / 190,66	1179,87 / 321,56	4243918 / 203748	1260864 / 343634	2779305	591173 / 386807	5221898	
2	2	E11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство Рн укатке щебня с Ределом Рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	2870,4	337,06 / 70,29	265,84 / 92,61	967497 / 201760	763067 / 265828	2669	504995 / 117799	1590291	
3	3	E11-270403-0904 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство Рн укатке щебня с Ределом Рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	2870,4	76,47 / 0	76,47 / 27,06	219499 / 0	219499 / 77673	0	83887 / 24271	327657	
4	4	C1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	92,03	3327		306170		306170	24494	330664	Казахстан
5	5	C1211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	274,91	3536		972069		972069	77766	1049835	Казахстан
6	6	C1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	м3	319,77	3451		1103522		1103522	88282	1191804	Казахстан
7	13	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка Рн других видах покрытий	м бортового камня	1848,47	1988,41 / 1024,66	35,75 / 16,28	3675511 / 1894050	66083 / 30093	1715378	2078075 / 460287	6213873	
8	14	C1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	99,82	48258		4816954		4816954	385356	5202310	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									21128332	
			ИТОГО:					16305140 / 2299558	2309513 / 717228	11696067	3258130 / 1565062	21128332	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		422 567				21 550 899	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		310 333				21 861 232	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		437 225				22 298 457	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 414 526	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
			НДС			12 %		2 809 743				26 224 269	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		2 622 427				23 601 842	
			в том числе НДС									*2 528 769*	

Заказчик

"КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист
отдела жилищного строительства

Кассаров А.К.

Отдел Сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора

Сметчик тех. надзора ТОО " Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор

ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"

Брезуцков Д.С.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокопий П.В.**

БИН 091240001846