Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №57 от 2024-05-06,доп.соглашение №050340003330/240052/01 от 2024-09-06

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги KF-29 «Карасу-«М-38 Омск-Майкапчагай» км 0-12

Акт № 2 от 12 сентября 2024г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**427 628 310**
		Раздел 2. Ликвидация пучинистых участков,750 м2, ИТОГО:	тенге			**11 480 197**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 480 197**
1	**6101-0102-0214 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях Н=1м с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**555,95959**	**471**	**261 857**
2	**412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км у=1,75т/м3**	**1 т·км**	**972,92928**	**283**	**275 339**
3	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**555,95959**	**81**	**45 033**
4	**6101-0106-0105 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**542,61656**	**68**	**36 898**
5	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (750м2*0,8*1,22м3)**	**1 м3**	**542,61656**	**11715**	**6 356 753**

6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	542,61656	673	365 181
7	7101-0401-0104 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	83,39394	18332	1 528 778
8	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,44477	230134	102 357
9	1220-0303-0102	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона.Восстановление покрытия толщиной 5 см	т	65,83373	38096	2 508 002
		Раздел 3. Устройство выравнивающего слоя,84000 м2, ИТОГО:	тенге			340 831 873
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			340 831 873
10	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	25,2	230134	5 799 377
11	1127-0301-0401 Кклим = 1,12	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	9946,93	33682	335 032 496
		Раздел 4. Устройство ШПО, ИТОГО:	тенге			12 314 570
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			12 314 570
12	7101-0602-0508 Кклим = 1,12	Одиночная поверхностная обработка битумом, применение черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, покрытия усовершенствованные	м2	15897,1554	642	10 205 974
		неучтенные ресурсы				
12.8	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	11,44595189	184222	2 108 596
		Раздел 5. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			63 001 670
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			63 001 670
13	7101-0701-0111 Кклим = 1,12	Укрепление обочин ПГС-80% с добавлением щебня 20%, толщина 8 см	м2	36000	615	22 140 000
14	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 0,0992м3/м2*80%	1 м3	2856,96	11715	33 469 286
15	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм расход 0,0992м3/м2*20%	1 м3	714,24	10350	7 392 384

Всего по акту **427 628 310**

Сметная прибыль (5)%	21 381 415
Итого	449 009 725
Всего по акту с учетом К-1,075	**482 685 454**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**458 551 182,10**
НДС (12%)	**55 026 141,85**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**513 577 323,95**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. С.Жумадилов**
Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" _____ **О.С.Байгунусов**