Форма №КС3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью «БатысКотло Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного ж/дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

С П Р А В К А №2

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		68	23.12.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство одноквартирного ж/дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	1 076 923	961 538								115 385	1 076 923

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

_____С.Ш. Омарова
Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «БатысКотло Монтаж»

_____Д.У, Балмулдин
Подпись

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского» района ЗКО

форма 2В

ПОДРЯДЧИК- Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2
Выполненных работ за май 2022 год по объекту

Строительство одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции
с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				66	153,41	147,83	10125	9757	--	2235	13349
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3								
	1-0402	Разработка в отвал	грунта		5,58	41,45	368	2736	--	989	
	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет									
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10125	9757	--	2235	13349
			Тенге		--	--	368	2736	--	989	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10125				
Всего заработная плата			Тенге					3104			
Накладные расходы			Тенге				2235				
Сметная прибыль			Тенге				989				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13349				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					3104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13349				3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3104			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
2.	E11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,9	11199,65	864,34	122076	9421	85116	29271	163455
					2526,55	330,3	27539	3600	--	12108	
		НР - 94%; СП - 8%									
3.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,1	20498,91	1461,62	248037	17686	221660	14966	284043
					718,25	611,74	8691	7402	--	21040	
		НР - 93%; СП - 8%									
4.	E11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты из В15. Устройство	м3	10,8879	34638,46	1099,11	377140	11967	316037	46897	457960
					4512,9	220,38	49136	2400	--	33923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	747253	39074	622813	91134	905458
			Тенге		--	--	85366	13402	--	67071	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				747253				
		Материалы	Тенге				622813				
		Всего заработная плата	Тенге					98768			
		Накладные расходы	Тенге				91135				
		Сметная прибыль	Тенге				67071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				905459				108
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					98768			
		Сметная заработная плата	Тенге				905459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								108
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					98768			
		Сметная заработная плата	Тенге								918807
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				85735				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48831				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					16138			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				622813				
		Накладные расходы	Тенге				93369				
		Сметная прибыль	Тенге				68060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								13767
		Итого	Тенге								932574
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге								12590
		Итого	Тенге								945164
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								18903
		Итого	Тенге								964067
		В текущих ценах к=1,0498961	Тенге								1012170
		С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге								961538
		НДС 12%	Тенге								115385
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								1076923

ЗАКАЗЧИК: Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО» Омарова С. Ш.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «MEGA PROM AKSAI» Хамитов Е. Е.