Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района,ЗКО, Каратобинский р-н,Каратобинский с.о.,с Каратобе,ул.Курмангалиева 19** — **101240008312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5** — **100340019001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №68 от 23.12.2021

Номер документа	Дата составления
3	02.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО			Работа	1	5 277 708,00	5 277 708,00	565 468,71
				Итого	1	x	5 277 708,00	565 468,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Балмулдин Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Омарова С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.06.2022

М.П.

Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного ж/дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

С П Р А В К А №3

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		68	23.12.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство одноквартирного ж/дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	6 354 631	4 712 239								565 469	5 277 708

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

_____ С. Ш. Омарова

Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

_____ Д.У. Балмулдин

Подпись

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

форма 2В

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского» района ЗКО

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №3

Выполненных работ за июнь 2022 год по объекту

Строительство одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	30,76	30,76		431	431	--	107	581	
					--	10,61		--	148	--	43		
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2	132,84	63,18		558	265	--	298	924	
					69,66	28,9		293	121	--	68		
		НР - 72%; СП - 8%											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--		989	696	--	405	1505	
			Тенге		--	--		293	270	--	111		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					989					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	4,235	9981,43 732,42	51,47 21,07	42271 3102	218 89	38951 --	2872 3611	48755
11.	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	115	497,99 156,92	10,78 5,04	57269 18045	1240 579	37984 --	13410 5654	76333
12.	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	115	346,4 27,75	2,39 0,98	39836 3192	275 112	36369 --	2974 3425	46235
13.	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	15	1134,58 273,24	10,45 2,44	17019 4099	157 37	12763 --	3804 1666	22489
14.	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	161	2499 --	-- --	402339 --	-- --	402339 --	-- 32187	434526
15.	С121-100104-0222 2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,736	2366 --	-- --	122407 --	-- --	122407 --	-- 9793	132200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	984910	5324	887197	81857	1152109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
			Тенге		--	--	92386	2199	--	85341	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				984910				
		Материалы	Тенге				362454	94585			
		Всего заработная плата	Тенге				524746				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81857				
		Накладные расходы	Тенге				85341				
		Сметная прибыль	Тенге				1152109				107
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					94585			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				1152109				107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					94585			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКА									
16.				0,9	90405,62	942,92	81365	849	62493	16541	105739
	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	18023	357	--	7833	
						ЩИТ ОКНА О-1 4ШТ					
17.				0,43056	90405,62	942,92	38925	406	29897	7913	50585
	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	8622	171	--	3747	
18.				2,4	15778	--	37867	--	37867	--	40897
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3029	
						ЩИТ ОКНА О-2 1ШТ					
19.				0,186948	90405,62	942,92	16901	176	12981	3436	21964
	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	3744	74	--	1627	
20.				0,7	15778	--	11045	--	11045	--	11928
	С121-1101	-Плиты из минеральной	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012			--	--	--	--	--	884	
		СП - 8%									
						ЩИТ ОКНА О-2 2ШТ					
				0,3012	90405,62	942,92	27230	284	20914	5536	35387
21.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	6032	119	--	2621	
		НР - 90%; СП - 8%									
				1,44	15778	--	22720	--	22720	--	24538
22.	C121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	1818	
		СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-1 1ШТ					
				0,17406	90405,62	942,92	15736	164	12086	3199	20450
23.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	3486	69	--	1515	
		НР - 90%; СП - 8%									
				1,35	15778	--	21300	--	21300	--	23004
24.	C121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	1704	
		СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-1.1 1ШТ					
				0,17406	90405,62	942,92	15736	164	12086	3199	20450
25.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	3486	69	--	1515	
		НР - 90%; СП - 8%									
				1,35	15778	--	21300	--	21300	--	23004
26.	C121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	1704	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ПЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ					
27.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,064	90405,62	942,92	5786	60	4444	1176	7519
					20025	396,36	1282	25	--	557	
28.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	0,3	15778	--	4733	--	4733	--	5112
					--	--	--	--	--	379	
						ПЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ					
29.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,126	90405,62	942,92	11391	119	8749	2316	14803
					20025	396,36	2523	50	--	1097	
30.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	0,8	15778	--	12622	--	12622	--	13632
					--	--	--	--	--	1010	
						ПЕРЕГОРОДКА П-1 2ШТ					
31.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,252	90405,62	942,92	22782	238	17498	4632	29607
					20025	396,36	5046	100	--	2193	
32.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	1,42	15778	--	22405	--	22405	--	24197
					--	--	--	--	--	1792	
						ЩИТ ДВЕРИ Д-1 2ШТ					
33.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструк	0,155	90405,62	942,92	14013	146	10763	2849	18211
					20025	396,36	3104	61	--	1349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015	СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	1030410	5945	898204	115882	1237994
			Тенге		--	--	126258	2499	--	91705	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1030410				
		Материалы	Тенге				437805				
		Всего заработная плата	Тенге					128757			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				460402				
		Накладные расходы	Тенге				115881				
		Сметная прибыль	Тенге				91703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1237994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					128757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1237994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					128757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге								4502643
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				521443				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				66289				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					17824			
		Накладные расходы	Тенге				3096569				
		Сметная прибыль	Тенге				484809				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				333531				
		Итого	Тенге								67540
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге								4570183
		Итого	Тенге								61697
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								4631880
		Итого	Тенге								92637
		В текущих ценах к=1,0498961	Тенге								4724517
		С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге								4960252
		НДС 12%	Тенге								4712239
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								565469
											5277708

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»
Руководитель _____ Омарова С. Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»
Директор _____ Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «MEGA PROM AKSAT» _____ Хамитов Е. Е.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО «ПРОЕКТ БИЗНЕС ИНВЕСТ» _____ Кыдырашев Р. З.