Форма №КС3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Батыс Котло Монтаж»

Наименование строительства и его адрес: Строительство одноквартирного ж/дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

С П Р А В К А №4

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		68	23.12.2021г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ									НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	Из гр.1				Дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы в базисных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР(в сметных базисных ценах)					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На Приобретение материалов	Другие Дополнитю работы	Оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство одноквартирного ж/дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	20 408 304	12 547 922								1 505 751	14 053 673

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

_____ Омарова С. Ш.

Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»

_____ Балмулдин Д. У.

Подпись

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

форма 2В

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского» района ЗКО

ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №4

Выполненных работ за июль 2022 год по объекту

Строительство одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции с. Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ОТМОСТКА												
1.	Е11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,6	11199,65 2526,55		864,34 330,3	29119 6569		2247 859	20303 --	6982 2888		38989
2.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты из В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,8	30616,6 4512,9		1099,11 220,38	146960 21662		5276 1058	120022 --	20675 13411		181045
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --		-- --	176079 28231		7523 1917	140325 --	27657 16299		220034

Стоимость общестроительных работ	Тенге	176079
Материалы	Тенге	140325
Всего заработная плата	Тенге	30148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%			--	--	500539	9775	458985	31053	574121
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	31779	2534	--	42528	
			Тенге				266484				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221646				
	Материалы		Тенге					34313			
	Всего заработная плата		Тенге				3284				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31053				
	Накладные расходы		Тенге				23803				
	Сметная прибыль		Тенге				321341				37
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34313			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге				234055				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				234055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18724				
	Сметная прибыль		Тенге				252780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				574120				37
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					34313			
	Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ									
9.				0,26514	201109,34	1812,57	53322	481	11542	29876	89854
	Е12-03010	-Стены существующих	т								
	1-2401	зданий. Устройство	металлок		155761,32	737,67	41299	196	--	6656	
	1203-0101	металлических	онструкц								
	-2401	перемычек	ий								
	РСНБ РК		перемыче								
	2015	НР - 72%; СП - 8%	к	0,23524	224507	--	52813	--	52813	--	57038
10.			т		--	--	--	--	--	4225	
	С121-0502	-Уголок стальной									
	01-0702	горячекатаный									
	2105-0201	неравнополочный из									
	-0702	углеродистой стали									
	РСНБ РК	обыкновенного качества,									
	2015	ширина большей полки									
		от 63 до 125 мм,									
		толщиной от 3 до 16 мм									
		ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%			--	--	106135	481	64355	29876	146892
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	41299	196	--	10881	
			Тенге				106135				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11543				
	Материалы		Тенге					41494			
	Всего заработная плата		Тенге				52813				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29876				
	Накладные расходы		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство НР - 92%; СП - 8%		120	808,24	49,16	96989	5899	38668	49341	158037
15.	Е11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	24	436,85 6858	10,08 --	52422 164592	1210 --	-- 164592	11706 --	177759
16.	С121-1308 16-0303 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП - 8%	м3	270	-- 1365,41	-- 81,86	-- 368660	-- 22102	-- 195937	13167 144144	553829
17.	Е11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	135	557,86 78,16	10,09 11,74	150621 10551	2724 1585	-- --	41024 8565	20646
18.	Е11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляцияпрокладная. Устройство в 2 СЛОЯ НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	148,5	66,42 104	2,55 --	8966 15444	344 --	-- 15444	1529 --	16680
19.	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	44,6	-- 935,25	-- 13,28	-- 41712	-- 592	-- 1194	1236 36854	84852
20.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (ФРОНТОН,КАРНИЗ) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	115	895,21 4112,45	2,97 19,66	39926 472931	133 2260	-- 413871	6285 51947	566868
21.	Е11-10010 4-0201	-Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		493,91	7,99	56800	919	--	41990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	15	1379,79	12,86	20697	193	7387	11867	35169
					874,47	4,54	13117	68	--	2605	
		НР - 90%; СП - 8%		16,05	445	--	7142	--	7142	--	7714
					--	--	--	--	--	571	
26.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2								
		СП - 8%		15	1379,79	12,86	20697	193	7387	11867	35169
					874,47	4,54	13117	68	--	2605	
27.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП	м2 стен (за вычетом проемов)								
		НР - 90%; СП - 8%		16,05	1510	--	24236	--	24236	--	26174
					--	--	--	--	--	1939	
28.	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2								
		СП - 8%		8,5	1344,23	ЩИТ ОКНА О-2 1ШТ 0,44	11426	4	5204	4976	17714
					731,52	0,2	6218	2	--	1312	
29.	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%		6,24	489,52	17,6	3055	110	1977	719	4075
					155,12	4,88	968	30	--	302	
30.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2								
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10			13	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	17937 / 11368	167 / 59	6402 / --	10284 / 2258	30479
37.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	13,91	445 / --	-- / --	6190 / --	-- / --	6190 / --	-- / 495	6685
38.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	13	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	17937 / 11368	167 / 59	6402 / --	10284 / 2258	30479
39.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	13,91	1510 / --	-- / --	21004 / --	-- / --	21004 / --	-- / 1680	22684
40.	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86 СП - 8%	м2	13	1344,23 / 731,52	ПЕРЕГОРОДКА П-1 1ШТ 0,44 / 0,2	17475 / 9510	6 / 3	7959 / --	7610 / 2007	27092
41.	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам НР - 80%; СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности	11,7	489,52 / 155,12	17,6 / 4,88	5727 / 1815	206 / 57	3706 / --	1348 / 566	7641
42.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 72%; СП - 8%									
49.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9,7	1379,79	12,86	13384	125	4777	7674	22742
		НР - 90%; СП - 8%			874,47	4,54	8482	44	--	1685	
50.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,379	445	--	4619	--	4619	--	4988
		СП - 8%			--	--	--	--	--	369	
51.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП	м2 стен (за вычетом проемов)	9,7	1379,79	12,86	13384	125	4777	7674	22742
		НР - 90%; СП - 8%			874,47	4,54	8482	44	--	1685	
52.	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	10,379	1510	--	15672	--	15672	--	16926
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1254	
						ПЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ					
53.	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности	8	1344,23	0,44	10754	4	4898	4683	16672
		НР - 80%; СП - 8%			731,52	0,2	5852	2	--	1235	
54.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	6,34	489,52	17,6	3104	112	2009	730	4141
					155,12	4,88	983	31	--	307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	мастике НР - 72%; СП - 8%									
61.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	14,3	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	19731 / 12505	184 / 65	7042 / --	11313 / 2484	33527
62.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	15,301	445 / --	-- / --	6809 / --	-- / --	6809 / --	-- / 545	7354
63.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	14,3	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	19731 / 12505	184 / 65	7042 / --	11313 / 2484	33527
64.	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86 СП - 8%	м2	15,301	1510 / --	-- / --	23105 / --	-- / --	23105 / --	-- / 1848	24953
						ПЕРЕГОРОДКА П-1 2ШТ					
65.	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам НР - 80%; СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности	14	1344,23 / 731,52	0,44 / 0,2	18819 / 10241	6 / 3	8572 / --	8195 / 2161	29176
66.	Е12-08010 1-2201	-Теплоизоляция из минеральной ваты.	м2	12	489,52 / 155,12	17,6 / 4,88	5874 / 1861	211 / 59	3802 / --	1382 / 581	7837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	1086	34	--	339	
73.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	E11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	7,49	874,47 445	4,54 --	6121 3333	32 --	-- 3333	1216 --	3600
74.											
	C122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2		-- 1379,79	-- 12,86	-- 9659	-- 90	-- 3448	267 5538	16412
75.				7							
	E11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	7,49	874,47 1510	4,54 --	6121 11310	32 --	-- 11310	1216 --	12215
76.											
	C121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86 СП - 8%	м2		-- ПЕРЕГОРОДКА П-4 1ШТ	-- 0,44	-- 16131	-- 5	-- 7348	905 7025	25008
77.				12	1344,23						
	E11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам НР - 80%; СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности		731,52	0,2	8778	2	--	1852	
78.				10	489,52	17,6	4895	176	3168	1152	6531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.				7	489,52	17,6	3427	123	2218	806	4572
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%	м2		155,12	4,88	1086	34	--	339	
85.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		874,47	4,54	6121	32	--	1216	
86.				7,49	445	--	3333	--	3333	--	3600
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	267	
87.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		874,47	4,54	6121	32	--	1216	
88.				7,49	1510	--	11310	--	11310	--	12215
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	905	
						ЩИТ ДВЕРИ Д-2 9ШТ					
89.				40,14	489,52	17,6	19649	706	12716	4624	26215
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%	м2		155,12	4,88	6227	196	--	1942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10			4,46	1379,79	12,86	6154	57	2197	3528	10457
96.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		874,47	4,54	3900	20	--	775	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%		4,7722	445	--	2124	--	2124	--	2294
97.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-6 1ШТ					
98.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	8,5	489,52	17,6	4161	150	2692	979	5551
		НР - 72%; СП - 8%			155,12	4,88	1319	41	--	411	
	Изм. и доп. вып. 10			8,5	1379,79	12,86	11728	109	4186	6724	19929
99.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		874,47	4,54	7433	39	--	1476	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%		9,095	445	--	4047	--	4047	--	4371
100.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	324	
		СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-6.1 1ШТ					
101.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	9,5	489,52	17,6	4650	167	3009	1094	6204
					155,12	4,88	1474	46	--	460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%		11	1379,79	12,86	15178	141	5418	8702	25790
108.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	11,77	874,47 445	4,54 --	9619 5238	50 --	-- 5238	1910 --	5657
109.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	419	
						ПЕРЕГОРОДКА П-9 1ШТ					
110.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР - 72%; СП - 8%	м2	7,7	489,52 155,12	17,6 4,88	3769 1194	135 38	2440 --	887 373	5029
111.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	7,7	1379,79 874,47	12,86 4,54	10624 6733	99 35	3792 --	6092 1337	18053
112.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	8,239	445 --	-- --	3666 --	-- --	3666 --	-- 293	3960
						ПЕРЕГОРОДКА П-10 5ШТ					
113.				50	489,52	17,6	24476	880	15840	5760	32655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%		0,0022	198258	--	436	--	436	--	471
236.	С121-0503 04-0103 2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%		36	283,51	145,33	10206	5232	614	4178	15535
237.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		121,11	40,08	4360	1443	--	1151	
		НР - 72%; СП - 8%		14	270,19	114,23	3783	1599	643	1422	5621
238.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		110,1	30,94	1541	433	--	416	
		НР - 72%; СП - 8%		0,05	402409	--	20120	--	20120	--	21730
239.	С123-0601 37-0205 2306-0137 -0205 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1610	
		СП - 8%		0,06	2076547	--	124593	--	124593	--	134560
240.	С121-1308 16-2707 2113-0816 -2707 РСНБ РК 2015	-Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т		--	--	--	--	--	9967	
		СП - 8%		3	2829,29	156,19	8488	469	5780	1693	10995
241.	Ц13-08020 8-0104	-Заземлитель вертикальный из круглой	шт.		746,2	37,42	2239	112	--	814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,12	1370,6	--	8388	--	--	6039	15582
					1370,6	--	8388	--	--	1154	
		НР - 72%; СП - 8%									
245.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08	715,39	--	2919	--	--	2102	5422
					715,39	--	2919	--	--	402	
		НР - 72%; СП - 8%									
246.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	36	467,06	401	16814	14436	--	5170	23742
					66,06	133,38	2378	4802	--	1759	
		НР - 72%; СП - 8%									
247.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	283,51	145,33	10206	5232	614	4178	15535
					121,11	40,08	4360	1443	--	1151	
		НР - 72%; СП - 8%									
248.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,038	20756,27	18554,42	789	705	--	159	1024
					2201,85	3607,63	84	137	--	76	
		НР - 72%; СП - 8%									
249.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная	м	38	40	--	1520	--	1520	--	1642
					--	--	--	--	--	122	
		СП - 8%									
250.	Ц13-08020 6-2104 1308-0206 -2104 РСНБ РК	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	3	1250,1	--	3750	--	552	2303	6537
					1066	--	3198	--	--	484	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254.	E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1370,6	--	4112	--	--	2960	7638
					1370,6	--	4112	--	--	566	
		НР - 72%; СП - 8%		7	715,39	--	5008	--	--	3606	9302
255.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	5008	--	--	689	
		НР - 72%; СП - 8%		17	30,76	30,76	523	523	--	130	705
256.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	180	--	52	
		НР - 72%; СП - 8%		6	132,84	63,18	797	379	--	426	1321
257.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	418	173	--	98	
		НР - 72%; СП - 8%		0,5	651,36	--	326	--	--	234	605
258.	E11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца	м3		651,36	--	326	--	--	45	
		НР - 72%; СП - 8%		10	48,35	--	484	--	--	348	898
259.	E11-01010 7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки	м2		48,35	--	484	--	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге		--	--	14470	4006	--	8415	24716
			Тенге		--	--	10464	1224	--	1832	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	14470
Всего заработная плата	Тенге	11688
Накладные расходы	Тенге	8415
Сметная прибыль	Тенге	1831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	12251	--	3548	
		НР - 72%; СП - 8%		9	168,75	162,61	1519	1464	--	335	2002
265.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. доработка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		6,14	45,6	55	410	--	148	
		НР - 72%; СП - 8%		1	1370,6	--	1371	--	--	987	2546
266.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	1371	--	--	189	
		НР - 72%; СП - 8%		4	30,76	30,76	123	123	--	31	166
267.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	10,61	--	42	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%		0,5	651,36	--	326	--	--	234	605
268.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца	м3		651,36	--	326	--	--	45	
		НР - 72%; СП - 8%		10	48,35	--	484	--	--	348	898
269.	Е11-01010 7-1805 1101-0107	-Планировка обсыпки	м2		48,35	--	484	--	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		2	17541	--	35082	--	35082	--	37889
274.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	2807	
		СП - 8%		2	4586	--	9172	--	9172	--	9906
275.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	734	
		СП - 8%		2	4639	--	9278	--	9278	--	10020
276.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	742	
		СП - 8%		0,042	34612,5	2078,28	1454	87	1148	219	1806
277.	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3		5206,25	396,36	219	17	--	134	
		НР - 93%; СП - 8%									
				2	19408	--	38816	--	38816	--	41921
278.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3105	
		СП - 8%									
				42	826,44	19,07	34710	801	24257	9062	47275
279.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		229,81	2,2	9652	92	--	3502	
		НР - 93%; СП - 8%		0,8	13065,55	866,87	10452	693	9232	741	12089
280.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стальных труб НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	443331	27520	375387	48759	531458
			Тенге		--	--	40425	9862	--	39368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				401648				
	Материалы		Тенге				122049				
	Всего заработная плата		Тенге					50287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1160				
	Местные материалы		Тенге				210494				
	Накладные расходы		Тенге				48759				
	Сметная прибыль		Тенге				36033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				486440				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					50287			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41683				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41683				
	Сметная прибыль		Тенге				3335				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45018				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				531458				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								48
	Сметная заработная плата		Тенге					50287			
		РАЗДЕЛ 19. ТРУБОПРОВОД В1									
287.				0,08	247569,64	64869,16	19806	5190	112	15738	38387
	Е11-22050 1-0101 1122-0501 -0101	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		181304	17407,3	14504	1393	--	2843	
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4			80,8	150	--	12120	--	12120	--	13090
288.	С123-0105 01-1304 2301-0501 -1304 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	970	
		СП - 8%		0,08	50848,04	--	4068	--	273	3757	8450
289.	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		47431,5	--	3795	--	--	626	
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%		4	1058,39	24,78	4234	99	699	3445	8293
290.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
				32,32	153	--	4945	--	4945	--	5341
298.	С123-0105 01-1503 2301-0501 -1503 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	396	
				0,032	50848,04	--	1627	--	109	1503	3380
299.	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		47431,5	--	1518	--	--	250	
				0,112	20756,27	18554,42	2325	2078	--	468	3017
300.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Проволока стальная. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля		2201,85	3607,63	247	404	--	223	
				0,00616	212850	--	1311	--	1311	--	1416
301.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	105	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		--	--	74335	10625	33790	32123	114975
			Тенге		--	--	29919	2705	--	8515	

Стоимость монтажных работ	Тенге	2325	
Всего заработная плата	Тенге		651
Накладные расходы	Тенге	468	
Сметная прибыль	Тенге	223	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	3017	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3
Сметная заработная плата	Тенге		651
Стоимость общестроительных работ	Тенге	40769	
Материалы	Тенге	1238	
Всего заработная плата	Тенге		31973
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 21. КОЛОДЦЫ К1									
304.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	37062,64 8479,02	8147,8 3101,42	40028 9157	8800 3350	22071 --	12382 4193	56602
305.	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	11343 --	-- --	22686 --	-- --	22686 --	-- 1815	24501
306.	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	13926 --	-- --	27852 --	-- --	27852 --	-- 2228	30080
307.	С121-0403 02-0106 2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	19709,87 --	-- --	39420 --	-- --	39420 --	-- 3154	42573
308.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	4586 --	-- --	9172 --	-- --	9172 --	-- 734	9906
309.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	19408 --	-- --	38816 --	-- --	38816 --	-- 3105	41921
310.	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2	27	826,44	19,07	22314	515	15594	5826	30391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			3065134,63		2452		2068		2917
317.				0,0008		199914,7		160		248	
	Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	кмтрубопровода		280358	33354,46	224	27	--	216	
		НР - 99%; СП - 8%			--	--	251726	11330	219103	24136	297930
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге								
			Тенге		--	--	21293	3908	--	22070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206199				
	Материалы		Тенге				72706				
	Всего заработная плата		Тенге					25201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1740				
	Местные материалы		Тенге				99130				
	Накладные расходы		Тенге				24136				
	Сметная прибыль		Тенге				18427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248761				24
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					25201			
	Сметная заработная плата		Тенге				45527				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45527				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3642				
	Сметная прибыль		Тенге				49169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				297931				24
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					25201			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 22. ГСН

Подземная прокладка трубопровода-Г 1

Земляные работы под газопровод

318.				57,6	153,41	147,83	8837	8515	--	1951	11650
	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		5,58	41,45	322	2388	--	863	
		НР - 72%; СП - 8%		1,8	1644,72	--	2960	--	--	2132	5499
319.											
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта		1644,72	--	2960	--	--	407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	испытанием НР - 99%; СП - 8%									
325.	Е11-22030-1-0201-1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,165	599312,06 405552	182238,62 77156,9	98886 66916	30069 12731	1901 --	78850 14219	191956
326.	Е11-22080-1-0201-1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	1222,23 418,97	803,26 208,72	6111 2095	4016 1044	-- --	3107 737	9956
327.	С123-0203-02-2604-2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	636 --	-- --	3180 --	-- --	3180 --	-- 254	3434
328.	Ц13-10090-4-0101-1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка ленты в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,162	25893,92 7339,5	18554,42 3607,63	4195 1189	3006 584	-- --	1277 438	5909
329.	СПрайс СТПРАЙС	-Лента сигнальная " ГАЗ" СП - 8%	м	162	12,66 --	-- --	2051 --	-- --	2051 --	-- 164	2215
330.	С123-0609-01-0102-2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,162	14157 --	-- --	2293 --	-- --	2293 --	-- 183	2477
331.	Ц13-39020-1-0501-1339-0201	-Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая	стык	9	421,49 381,3	14,7 --	3793 3432	132 --	229 --	2093 471	6358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								11989799
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				2032116				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				575968				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					174222			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6575785				
Накладные расходы			Тенге				1917798				
Сметная прибыль			Тенге				888142				
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге								179847
Итого			Тенге								12169646
Зимнее удорожание 1,35%			Тенге								164290
Итого			Тенге								12333936
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								246679
Итого			Тенге								12580615
В текущих ценах к=1,0498961			Тенге								13208339
С договорным коэффиц. К=0,95			Тенге								12547922
НДС 12%			Тенге								1505751
ВСЕГО по АКТУ			Тенге								14053673

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»
Руководитель _____ Омарова С. Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»
Директор _____ Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «MEGA PROM AKSAI» _____ Хамитов Е. Е.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО «ПРОЕКТ БИЗНЕС ИНВЕСТ» _____ Нугманов Ж. К.