Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района,ЗКО, Каратобинский р-н,Каратобинский с.о.,с Каратобе,ул.Курмангалиева 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **101240008312**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100340019001

Договор (контракт) Договор №68 от 23.12.2021

Номер документа	Дата составления
28	06.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО			Работа	1	17 150 145,00	17 150 145,00	1 837 515,54
				Итого	1	x	17 150 145,00	1 837 515,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Батыр / Балмулдин Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел строительства,градостроительства и строительства Каратобинского» района ЗКО

форма 2В

ПОДРЯДЧИК- Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №5
Выполненных работ за август 2022 год по объекту

Строительство одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО К1										
1.	E11-11010-1-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,8	4864,2	65,91	174139	2360	135463	35087		225964
					1014,42	28,23	36316	1011	--	16738		
		НР - 94%; СП - 8%										
2.	E11-15010-7-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (цоколь). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5,64	4861,81	17,5	27421	99	15704	9331		39692
					2060	8,01	11618	45	--	2940		
		НР - 80%; СП - 8%										
3.	E11-09060	Ограждения, лестницы,	т	0,449	103586,59	31750,51	46510	14256	3850	22547		74581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015	перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	конструк ций		63259,5	9515,77	28404	4273	--	5525	
		НР - 69%; СП - 8%									
4.	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,954	461704	--	440466	--	440466	--	475703
					--	--	--	--	--	35237	
		СП - 8%									
5.	Е11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,23144	11546,39	1587,98	2672	368	423	1298	4288
					8127	3,3	1881	1	--	318	
		НР - 69%; СП - 8%									
6.	С121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12454	248133	--	30902	--	30902	--	33375
					--	--	--	--	--	2472	
		СП - 8%									
7.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0874	215312	--	18818	--	18818	--	20324
					--	--	--	--	--	1505	
		СП - 8%									
8.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0195	252610	--	4926	--	4926	--	5320
					--	--	--	--	--	394	
		СП - 8%									
9.	Е11-09040	-Покрытие кровельное из	м2	3	535,45	153,02	1606	459	237	712	2504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	профилированного листа покрытия при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%			303,37	40,61	910	122	--	185	
10.	С121-0501 03-0108 2105-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,07065	1463548	--	103400	--	103400	--	111672
					--	--	--	--	--	8272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	850860	17541	754189	68975	993423
			Тенге		--	--	79129	5451	--	73586	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359605				
	Материалы		Тенге				151166				
	Всего заработная плата		Тенге					48990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158046				
	Накладные расходы		Тенге				44418				
	Сметная прибыль		Тенге				32322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436345				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								50
	Сметная заработная плата		Тенге					48990			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				491255				
	Материалы		Тенге				4512				
	Всего заработная плата		Тенге					35590			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440466				
	Накладные расходы		Тенге				24557				
	Сметная прибыль		Тенге				41265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				557076				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30
	Сметная заработная плата		Тенге					35590			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				993422				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								80
	Сметная заработная плата		Тенге					84580			

РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО К2

11.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,6	1682,1	--	1009	--	--	727	1875
					1682,1	--	1009	--	--	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
12.				0,2	715,39	--	143	--	--	103	266
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	143	--	--	20	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				0,7	20498,91	1461,62	14349	1023	12823	866	16432
	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		718,25	611,74	503	428	--	1217	
		НР - 93%; СП - 8%									
14.				0,0123	214632	--	2640	--	2640	--	2851
	С121-0503 09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
15.				2,12	34638,46	1099,11	73434	2330	61537	9131	89170
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты из В15. Устройство	м3		4512,9	220,38	9567	467	--	6605	
		НР - 91%; СП - 8%									
16.				12,3	4864,2	65,91	59830	811	46542	12055	77636
	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1014,42	28,23	12477	347	--	5751	
		НР - 94%; СП - 8%									
17.				1,05	4861,81	17,5	5105	18	2924	1737	7389
	Е11-15010 7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (цоколь). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		2060	8,01	2163	8	--	547	
		НР - 80%; СП - 8%									
18.				0,23144	11546,39	1587,98	2672	368	423	1298	4288
	Е11-09050 1-0204	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных	т		8127	3,3	1881	1	--	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%									
19.	С121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,12454	248133 ---	-- --	30902 ---	-- --	30902 ---	-- 2472	33375
20.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,0874	215312 ---	-- --	18818 ---	-- --	18818 ---	-- 1505	20324
21.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	0,0195	252610 ---	-- --	4926 ---	-- --	4926 ---	-- 394	5320
22.	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	3	535,45 303,37	153,02 40,61	1606 910	459 122	237 --	712 185	2504
23.	С121-0501 03-0108 2105-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,07065	1463548 ---	-- --	103400 ---	-- --	103400 ---	-- 8272	111672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
274.	С123-0601 35-0301 2306-0135 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	268281	--	2951	--	2951	--	3187
					--	--	--	--	--	236	
		СП - 8%									
275.	С124-0402 07-1803 2404-0207 -1803 РСНБ РК 2015	-Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	12	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
276.	Ц13-08020 6-1701 1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	41	380,97	49,92	15620	2047	2209	8553	26106
					277,16	12,56	11364	515	--	1934	
		НР - 72%; СП - 8%									
277.	С123-0101 01-0104 2301-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	31	388	--	12028	--	12028	--	12990
					--	--	--	--	--	962	
		СП - 8%									
278.	С123-0101 01-0102 2301-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	303	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--	--	242	
		СП - 8%									
279.	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель-канал. Прокладка	м канала	112	156,72	69,22	17552	7752	--	8938	28610
		НР - 72%; СП - 8%			87,5	23,34	9800	2614	--	2119	
280.	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105	-Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм	м	112	45	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--	--	403	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
281.	Ц13-08020 8-0207 1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	137	593,2 191,88	25,87 6,68	81268 26288	3544 916	51436 --	19586 8068	108923
282.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2829,29 746,2	156,19 37,42	22634 5970	1250 299	15414 --	4514 2172	29320
283.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	31	442,21 159,9	56,56 14,7	13708 4957	1754 456	6997 --	3897 1408	19014
284.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2829,29 746,2	156,19 37,42	5659 1492	312 75	3855 --	1128 543	7330
285.	С123-0601 12-0603 2306-0112 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х6-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,005	237869 --	-- --	1189 --	-- --	1189 --	-- 95	1284
286.	С123-0609 02-0311 2306-0902 -0311 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	30	216277 --	-- --	6488310 --	-- --	6488310 --	-- 519065	7007375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	7071084	52231	6906505	93706	7737975
			Тенге		--	--	112344	17806	--	573180	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7055918				
	Материалы		Тенге				107482				
	Всего заработная плата		Тенге					130150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6783861				
	Накладные расходы		Тенге				93708				
	Сметная прибыль		Тенге				571970				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7721595				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					130150			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108				
	Сметная прибыль		Тенге				9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15058				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15058				
	Сметная прибыль		Тенге				1205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16263				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				7737975				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					130150			
					РАЗДЕЛ 14. ГСВ						
					ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА						
287.				4	1873,2	84,98	7493	340	1202	5875	14437
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1487,64	11,01	5951	44	--	1069	
		НР - 98%; СП - 8%									
288.				2	948	--	1896	--	1896	--	2048
	С123-0409 05-0302 2304-0905 -0302 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
289.				2	809	--	1618	--	1618	--	1747
	С123-0409 05-0301 2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
290.				1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков	1счетчик		437,06	11,01	437	11	--	74	
		НР - 98%; СП - 8%									
291.				1	11682	--	11682	--	11682	--	12617
	С123-0901 01-0503 2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.		--	--	--	--	--	935	
		СП - 8%									
292.				1	5300,41	222,48	5300	222	2689	2406	8323
	Е11-19050 1-0101 1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Сигнализатор загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	клапан		2389,17	66,06	2389	66	--	617	
		НР - 98%; СП - 8%									
293.				1	13339,29	--	13339	--	--	--	13339
	Прайс ТОО ВИАСТ	-Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт		--	--	--	--	13339	--	
294.				5	1634,32	19,65	8172	98	6527	1549	10499
	Е11-16030 1-0301 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		309,38	6,83	1547	34	--	778	
		НР - 98%; СП - 8%									
295.				10	1704,84	19,65	17048	197	13757	3099	21759
	Е11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		309,38	6,83	3094	68	--	1612	
		НР - 98%; СП - 8%									
296.				1	1235,95	543,58	1236	544	--	777	2174
	Е11-46030	-Стены кирпичные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0304 1146-0302 -0304 РСНБ РК 2015	толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР - 84%; СП - 8%			692,37	232,42	692	232	--	161	
297.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3	76,52 --- 21,56	1,57 --- 0,22	99 --- 28	2 --- --	69 --- --	20 --- 10	129
298.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3	84,98 --- 36,88	2,21 --- 0,22	110 --- 48	3 --- --	59 --- --	33 --- 11	155
299.	Ц13-39020 1-0501 1339-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	4	421,49 --- 381,3	14,7 --- --	1686 --- 1525	59 --- --	102 --- --	930 --- 209	2826
300.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	Опора Н=2,2М 2шт 5,8	1682,1 --- 1682,1	-- --- --	9756 --- 9756	-- --- --	-- --- --	7024 --- 1342	18123
301.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	32010,53 --- 3565,7	906,51 --- 299,52	3841 --- 428	109 --- 36	3304 --- --	422 --- 341	4604
302.	E11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	12	527,32 --- 525,89	1,16 --- --	6328 --- 6311	14 --- --	3 --- --	4985 --- 905	12218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	ГОСТ 28778-90 СП - 8%									
309.				0,0945	195133	--	18440	--	18440	--	19915
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1475	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	115651	3157	64994	30097	156341
			Тенге		--	--	34159	1095	13339	10593	
	Стоимость оборудования		Тенге				13339				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13339				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13368				
	Материалы		Тенге				102				
	Всего заработная плата		Тенге					1525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11682				
	Накладные расходы		Тенге				930				
	Сметная прибыль		Тенге				1144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15442				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1525			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44758				
	Материалы		Тенге				4237				
	Всего заработная плата		Тенге					20087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19088				
	Накладные расходы		Тенге				15799				
	Сметная прибыль		Тенге				4845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65402				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
	Сметная заработная плата		Тенге					20087			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44186				
	Материалы		Тенге				24195				
	Всего заработная плата		Тенге					13641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5692				
	Накладные расходы		Тенге				13368				
	Сметная прибыль		Тенге				4604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62159				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					13641			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				156342				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								36
	Сметная заработная плата		Тенге					35254			

РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПП

310.				3	1873,2	84,98	5620	255	902	4406	10828
	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	4463	33	--	802	
311.	С123-0409 05-0302 2304-0905 -0302 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	948 -- 809 --	-- -- -- --	1896 -- 809 --	-- -- -- --	1896 -- 809 --	-- 152 -- 65	2048 874
312.	С123-0409 05-0301 2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	481,18 437,06	24,78 11,01	481 437	25 11	19 --	439 74	994
313.	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка счетчиков НР - 98%; СП - 8%	1счетчик	1	11682 --	-- --	11682 --	-- --	11682 --	-- 935	12617
314.	С123-0901 01-0503 2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом СП - 8%	шт.	1	3359,72 1163,8	217,21 97,29	3360 1164	217 97	1979 --	1236 368	4963
315.	Е11-19010 1-0102 1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	1	39837	--	39837	--	39837	--	43024
316.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0901 01-0203 2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		--	--	--	--	--	3187	
		СП - 8%									
317.	Е11-19050 1-0101 1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Сигнализатор загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	5300,41	222,48	5300	222	2689	2406	8323
		НР - 98%; СП - 8%			2389,17	66,06	2389	66	--	617	
318.	Прайс ТОО ВИАСТ	-Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	1	14035,71	--	14036	--	--	--	14036
					--	--	--	--	14036	--	
319.	Е11-16030 1-0301 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1634,32	19,65	4903	59	3916	930	6299
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	928	20	--	467	
320.	Е11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1704,84	19,65	37506	432	30268	6817	47870
		НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	6806	150	--	3546	
321.	Е11-46030 2-0304 1146-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	2	1235,95	543,58	2472	1087	--	1554	4348
		НР - 84%; СП - 8%			692,37	232,42	1385	465	--	322	
322.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3	76,52	1,57	176	4	122	35	227
					21,56	0,22	50	1	--	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
323.				2,3	84,98	2,21	195	5	105	59	275
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0406	металлические.			36,88	0,22	85	1	--	20	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой									
	-0406	ГФ-021 за один раз									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
324.				4	421,49	14,7	1686	59	102	930	2826
	Ц13-39020	-Трубопровод, диаметр 36	стыкП		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	мм, толщина стенки до	Опора		381,3	--	1525	--	--	209	
	1339-0201	8 мм. Ультразвуковая	Н=2,2М								
	-0501	дефектоскопия одним	2шт								
	РСНБ РК	преобразователем									
	2015	сварных соединений									
		перлитного класса с									
		двух сторон,									
		прозвучивание									
		поперечное									
		НР - 61%; СП - 8%									
325.				5,8	1682,1	--	9756	--	--	7024	18123
	Е11-01020	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	5-0102	Разработка вручную с	грунта		1682,1	--	9756	--	--	1342	
	1101-0205	креплениями в траншеях									
	-0102	шириной до 2 м,									
	РСНБ РК	глубиной до 2 м									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
326.				0,12	32010,53	906,51	3841	109	3304	422	4604
	Е11-06020	-Фундаменты общего	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	назначения бетонные			3565,7	299,52	428	36	--	341	
	1106-0201	объемом до 5 м3.									
	-0101	Устройство									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 91%; СП - 8%									
327.				12	527,32	1,16	6328	14	3	4985	12218
	Е11-41010	-Поверхности бетонные	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-0107	вертикальные. Изоляция			525,89	--	6311	--	--	905	
	1141-0103	окрасочная горячим									
	-0107	битумом в два слоя									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 79%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 11										
328.				2,2	504,2	0,93	1109	2	315	635	1883
	Е11-15040	-Балки, трубы стальные,	м2		---	---	---	---	---	---	
	3-1003	диаметромот 50 мм и	окрашива		360,14	0,42	792	1	--	140	
	1115-0403	тому подобное. Окраска	емой								
	-1003	масляная белилами с	поверхно								
	РСНБ РК	добавлением колера,	сти								
	2015	количество окрасок 2									
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 12	НР - 80%; СП - 8%		0,02	1107,66	990,15	22	20	--	7	31
329.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	2	4	--	2	
		НР - 108%; СП - 8%		2	1583,57	761,53	3167	1523	486	1896	5468
330.	Е11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015	-Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		579,2	298,68	1158	597	--	405	
		НР - 108%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 10			4,4	495	--	2178	--	2178	--	2352
331.	С123-0102 01-0120 2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	174	
		СП - 8%		0,1256	--	--	--	--	--	--	--
332.	С121-0501 06-1001 2105-0106 -1001 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т		--	--	--	--	--	--	
				8	81	--	648	--	648	--	700
333.	С121-1302 05-0501 2113-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.		--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%		0,0945	195133	--	18440	--	18440	--	19915
334.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1475	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		--	--	175449	4033	119700	33781	224846
			Тенге		--	--	37680	1482	14036	15617	
		Стоимость оборудования	Тенге				14036				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14036				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				53205				
		Материалы	Тенге				102				
		Всего заработная плата	Тенге					1525			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51519				
		Накладные расходы	Тенге				930				
		Сметная прибыль	Тенге				4331				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				58466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1525			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46155				
		Материалы	Тенге				4337				
		Всего заработная плата	Тенге					21071			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19088				
		Накладные расходы	Тенге				16617				
		Сметная прибыль	Тенге				5022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					21071			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				62053				
		Материалы	Тенге				39772				
		Всего заработная плата	Тенге					16566			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4883				
		Накладные расходы	Тенге				16234				
		Сметная прибыль	Тенге				6263				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				224846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					39162			

РАЗДЕЛ 16. ВЛ-0,4КВ,КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

335.											
Ц13-08030	-Блок управления	шт.	1	10897,5	936,04	10897	936	7675	1838	13755
4-0203	шкафного исполнения или			2286	267,3	2286	267	--	1019	
1308-0304	распределительный									
-0203	пункт (шкаф) высота и									
РСНБ РК	ширина до 600х600 мм.									
2015	Установка на стене									
	НР - 72%; СП - 8%									
336.										
С123-0702	-Щиты	шт.	1	8716	--	8716	--	8716	--	9413
01-0408	учетно-распределительны			--	--	--	--	--	697	
2307-0201	е встраиваемые модели									
-0408	ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%									
337.				1	1015	--	1015	--	1015	--	1096
	С123-0702 04-0630 2307-0204 -0630 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%									
338.				1	980	--	980	--	980	--	1058
	С123-0702 04-0628 2307-0204 -0628 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
339.				1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		994,41	26,73	994	27	--	147	
		НР - 72%; СП - 8%									
340.				1	20272	--	20272	--	20272	--	21894
	С123-0705 01-0108 2307-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.		--	--	--	--	--	1622	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		--	--	42977	1016	38680	2573	49194
			Тенге		--	--	3280	294	--	3644	

Стоимость монтажных работ	Тенге	42977
Материалы	Тенге	7697
Всего заработная плата	Тенге	3574
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30983
Накладные расходы	Тенге	2574
Сметная прибыль	Тенге	3644
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	49194
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3
Сметная заработная плата	Тенге	3574
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	49194
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3574			
		РАЗДЕЛ 17. ГСН									
		Надземная прокладка трубопровода-Г 1									
341.	E11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058	25	174	861	2073
					858,88	11,01	859	11	--	154	
		НР - 99%; СП - 8%									
342.	С123-0402 01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	31952	--	31952	--	31952	--	34508
					--	--	--	--	--	2556	
		СП - 8%									
343.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
344.	E11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	379433,26	61452,82	1897	307	63	1614	3792
					305371	20730,65	1527	104	--	281	
		НР - 99%; СП - 8%									
345.	С123-0102 01-0112 2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	320	--	1600	--	1600	--	1728
					--	--	--	--	--	128	
		СП - 8%									
346.	E11-22060 1-0401 1122-0601 -0401 РСНБ РК	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром ДО50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной	км трубопровода	0,005	103053,2	29590,96	515	148	122	293	873
					49034,7	10093,65	245	50	--	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
		НР - 99%; СП - 8%									
347.				0,54	76,52	1,57	41	1	28	8	53
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		21,56	0,22	12	--	--	4	
		НР - 69%; СП - 8%									
348.				0,54	84,98	2,21	46	1	25	14	64
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,88	0,22	20	--	--	5	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	39314	482	36168	2790	45471
			Тенге		--	--	2662	165	--	3369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3558				
	Материалы		Тенге				414				
	Всего заработная плата		Тенге					2828			
	Накладные расходы		Тенге				2790				
	Сметная прибыль		Тенге				508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6856				3
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					2828			
	Сметная заработная плата		Тенге				35756				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				35756				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2860				
	Сметная прибыль		Тенге				38616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45472				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге								3
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					2828			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 18. Подземная прокладка трубопровода-Г 1

Опознавательный знак-2шт

349.				2	2434,68	--	4869	--	1979	2630	8099
	Е11-25012 9-0501 1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка опознавательного знака	шт		1444,8	--	2890	--	--	600	
		НР - 91%; СП - 8%									
350.				0,64	34638,46	1099,11	22169	703	18578	2757	26919
	Е11-06010 1-0113 1106-0101	-Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3		4512,9	220,38	2888	141	--	1994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
351.	С121-0605 10-1004 2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Стоимость опор СП - 8%	т	0,016	424980 --- --	-- --- --	6800 --- --	-- --- --	6800 --- --	-- --- 544	7344
352.	С124-0102 01-0117 2401-0201 -0117 РСНБ РК 2015	-Знаки односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	2766 --- --	-- --- --	5532 --- --	-- --- --	5532 --- --	-- --- 443	5975
				Устройство контрольной трубки-2шт							
353.	Е11-24020 7-0201 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство контрольной трубки НР - 99%; СП - 8%	шт	2	6814,61 --- 2920,84	1886,26 --- 646,23	13629 --- 5842	3773 --- 1292	4014 --- --	7063 --- 1655	22347
354.	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах НР - 69%; СП - 8%	т	0,07	302824,61 --- 171626	121206,2 --- 16586,7	21198 --- 12014	8484 --- 1161	700 --- --	9091 --- 2423	32711
355.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	1,04	826,44 --- 229,81	19,07 --- 2,2	859 --- 239	20 --- 2	600 --- --	224 --- 87	1171
356.	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом НР - 94%; СП - 8%	м2	0,028	2860,3 --- 226,18	130,6 --- 42,08	80 --- 6	4 --- 1	70 --- --	7 --- 7	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выход газопровода из земли Д 57 -1ШТ									
357.	E11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0023	704732,86 434520	212916,1 67222,92	1621 999	490 155	132 --	1142 221	2984
358.	С123-0102 01-0219 2301-0201 -0219 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,3	4020 --	-- --	9246 --	-- --	9246 --	-- 740	9986
359.	E11-22060 1-1305 1122-0601 -1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0023	339085,88 72237,6	40436,08 13604,16	780 166	93 31	521 --	195 78	1053
360.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	0,7557	580 --	-- --	438 --	-- --	438 --	-- 35	473
361.	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1222,23 418,97	803,26 208,72	1222 419	803 209	-- --	621 147	1991
362.	С123-0203 04-2211 2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	3555 --	-- --	3555 --	-- --	3555 --	-- 284	3839
363.	E11-06010	-Устройство бетонной	м3	0,015	32339,55	1281,34	485	19	426	40	567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	подушки, В15 НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	40	4	--	42	
364.	E11-20070 1-0401 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж козырька. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	4448,42 --- 529,94	43,28 --- 11,56	4448 --- 530	43 --- 12	3875 --- --	531 --- 398	5377
365.	C121-0502 04-0702 2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с т внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,0217	307695 --- --	-- --- --	6677 --- --	-- --- --	6677 --- --	-- --- 534	7211
366.	E11-22030 1-0201 1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0011	599312,06 --- 405552	182238,62 --- 77156,9	659 --- 446	200 --- 85	13 --- --	526 --- 95	1280
367.	C123-0102 01-0143 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,1	922 --- --	-- --- --	1014 --- --	-- --- --	1014 --- --	-- --- 81	1095
368.	E11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0012	300373,4 --- 203312	92065,08 --- 25180,63	360 --- 244	110 --- 30	6 --- --	271 --- 51	682
369.	C123-0105 01-1310 2301-0501 -1310	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ	м	1,212	524 --- --	-- --- --	635 --- --	-- --- --	635 --- --	-- --- 51	686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	18599-2001 СП - 8%									
				Выход газопровода из земли Д 25 -2ШТ							
370.				0,002	443664,28	97737,5	887	195	40	713	1728
	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		325890	34222,3	652	68	--	128	
371.				2	2935	--	5870	--	5870	--	6340
	С123-0102 01-0188 2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	470	
372.				0,002	247439,12	37786,08	495	76	284	159	706
	Е11-22060 1-1303 1122-0601 -1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		67665,6	12703,17	135	25	--	52	
373.				0,03	32339,55	1281,34	970	38	853	79	1133
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подушки, В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		2647,98	250,77	79	8	--	84	
374.				2	10477,03	--	20954	--	20954	--	22630
	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1676	
375.				0,0009	881930,32	451607,66	794	406	18	477	1372
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		411513,2	123627,95	370	111	--	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1										
376.	С123-0409 05-0902 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	1004	--	2008	--	2008	--	2169
					--	--	--	--	--	161	
377.	Е11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр Д050 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00112	379433,26	61452,82	425	69	14	362	849
					305371	20730,65	342	23	--	63	
378.	С123-0102 01-0112 2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,12	320	--	358	--	358	--	387
					--	--	--	--	--	29	
379.	Е11-22060 1-0401 1122-0601 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром Д050 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00112	103053,2	29590,96	115	33	27	66	195
					49034,7	10093,65	55	11	--	14	
380.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0012	881930,32	451607,66	1058	542	22	636	1830
					411513,2	123627,95	494	148	--	136	
381.	С123-0201 01-0113 2302-0101 -0113	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной	шт.	2	149	--	298	--	298	--	322
					--	--	--	--	--	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%									
382.	E11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00236	247569,64 181304	64869,16 17407,3	584 428	153 41	3 --	464 84	1132
383.	С123-0105 02-0803 2301-0502 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	2,36	106 --	-- --	250 --	-- --	250 --	-- 20	270
384.	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1222,23 418,97	803,26 208,72	9778 3352	6426 1670	-- --	4971 1180	15929
385.	С123-0203 02-2404 2302-0302 -2404 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	301 --	-- --	602 --	-- --	602 --	-- 48	650
386.	С123-0203 04-2201 2302-0304 -2201 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	2077 --	-- --	12462 --	-- --	12462 --	-- 997	13459
387.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	1,5114	580 --	-- --	877 --	-- --	877 --	-- 70	947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
388.	E11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	247569,64 181304	64869,16 17407,3	990 725	259 70	6 --	787 142	1919
389.	С123-0105 02-0803 2301-0502 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	4	106 --	-- --	424 --	-- --	424 --	-- 34	458
390.	С123-0204 01-4402 2302-0401 -4402 РСНБ РК 2015	-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	364 --	-- --	1456 --	-- --	1456 --	-- 116	1572
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге Тенге		-- --	-- --	167934 33355	22942 5299	111637 --	33812 16140	217881

Стоимость общестроительных работ	Тенге	97310	
Материалы	Тенге	27606	
Всего заработная плата	Тенге		24938
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13524	
Местные материалы	Тенге	20954	
Накладные расходы	Тенге	24190	
Сметная прибыль	Тенге	9720	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	131220	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		24
Сметная заработная плата	Тенге		24938
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	27997	
Материалы	Тенге	699	
Всего заработная плата	Тенге		13175
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6800	
Накладные расходы	Тенге	9091	
Сметная прибыль	Тенге	2967	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	40055	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		12
Сметная заработная плата	Тенге		13175
Стоимость сантехнических работ	Тенге	42627	
Материалы	Тенге	3875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-10010 7-0105 1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	0,015	1113,15 53962	110,28 --	334 809	33 --	-- 809	99 --	874
401.	С121-0702 03-0303 2107-0203 -0303 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,3	-- 58,52	-- 1,86	-- 18	-- 1	-- 5	65 11	30
402.	Е11-10011 6-0103 1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия по фермам	0,0036	38,57 --	0,75 --	12 --	-- --	-- --	2 --	--
403.	С121-0501 06-1001 2105-0106 -1001 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0044	-- 136076	-- --	-- 599	-- --	-- 599	-- --	647
404.	С121-1001 05-0102 2110-0105 -0102 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм СП - 8%	т	0,002	-- 2146,31	-- 10,17	-- 4	-- --	-- 2	48 1	6
405.	Е11-10010 7-0602 1110-0107 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР - 90%	м2 проемов		825,6	4,09	2	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге Тенге		-- --	-- --	34020 1224	1164 299	31632 --	1472 2839	38333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				4239				
		Всего заработная плата	Тенге				443				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1522			
		Накладные расходы	Тенге				1408				
		Сметная прибыль	Тенге				1473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6169				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1522			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29781				
		Сметная прибыль	Тенге				29781				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				32164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38332				
		Сметная заработная плата	Тенге					1522			2
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14676181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1152204				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				191691				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					61592			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10342256				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				951529				
		Накладные расходы	Тенге				1021853				
		Сметная прибыль	Тенге				1016645				
		Стоимость без оборудования	Тенге								13724652
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								205870
		Итого	Тенге								13930522,00
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге								188062,04
		Итого	Тенге								14118584,04
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								282371,68
		Итого	Тенге								14400955,72
		Итого с оборудованием	Тенге								15352484,72
		В текущих ценах к=1,0498961	Тенге								16118557,02
		С договорным коэффиц. К=0,95	Тенге								15312629,60
		НДС 12%	Тенге								1837515,56
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								17150145,16

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»
Руководитель _____ Омарова Д. Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»
Директор _____ Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «MEGA PROM AKSAI» _____ Хамитов Е. Е.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО «ПРОЕКТ БИЗНЕС ИНВЕСТ» _____ Нугманов Ж. К.