Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Форма № 3

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10, (без наружных инженерных сетей)".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 25 декабря 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы		43 384 000							5 916 000	49 300 000
Итого к оплате:		43 384 000							5 916 000	49 300 000

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ А. Турханов

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ М. Раматуллаев

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ К. Инкарбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

ик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10(без наружных инженерных сетей)".

Договор подряда

номер	296
дата	09.11.2017

Номер документа	Дата составления
1	25.12.2017

Отчетный период	
с	по
01.12.2017	25.12.2017

А К Т
приемки выполненных работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Земляные работы								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	25044,816	78,04	74,02	1954378	1853857	559106	0,01	146
		м3 грунта		4,01	26,85	100521	672522	59,1	0,03	636
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недоборагрунта. Группа грунтов 2	1413,8203	538,76	191,92	761712	271345	380415	0,48	680
		м3 грунта недобора		346,12	53,56	489349	75724	59,1	0,05	67
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	471,27343	1137,41	--	536033	--	352955	1,54	726
		м3 грунта		1137,41	--	536033	--	59,1	--	--

	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕЗД/	330	24,34	24,34	8033	8033	1916	--	--
		м3 грунта		--	7,75	--	2557	59,1	0,01	2
5	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	330	19,27	19,27	6358	6358	1516	--	--
		м3 грунта		--	6,13	--	2024	59,1	0,01	2
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	330	13,58	13,58	4483	4483	1069	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	1427	59,1	--	1
7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	330	18,02	18,02	5945	5945	1418	--	--
		м3 грунта		--	5,73	--	1892	59,1	--	1
8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	21300,78	320,36	319,07	6823906	6796407	1456947	--	38
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	25112	1870185	59,1	0,08	1807
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4294,984	13,58	13,58	58343	58343	13912	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	18567	59,1	--	16
10	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	4294,984	6,36	6,36	27329	27329	6517	--	--
		м3 грунта		--	2,02	--	8697	59,1	--	8
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1073,746	594,22	--	638046	--	420127	0,89	950
		м3 грунта		594,22	--	638046	--	59,1	--	--
12	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОД ПОЛЫ/	186,624	13,58	13,58	2535	2535	605	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	807	59,1	--	1
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4481,608	119,35	50,94	534870	228281	273026	0,11	484
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	306589	99781	59,1	0,03	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11361970	9262917			3025

			Тенге			2095650	2754182			2657
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11361970				
	Материалы -		Тенге			3404				
	Всего заработная плата -		Тенге				4849832			
		Накладные расходы -	Тенге			3469527				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2866251		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					603276		
		Сметная прибыль -	Тенге			1186520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16018018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5682
		Сметная заработная плата -	Тенге				4849832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1:	Тенге			16018018				
Смета 2-1-2 Общестроительные работы/ часть КЖ										
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1								
14	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**72,352**	**16707,98**	**661,24**	**1208856**	**47842**	**90818**	**1,35**	**98**
		м3		**927,81**	**153,77**	**67129**	**11126**	**48,5**	**0,18**	**13**
15	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**13,67456**	**146912,11**	**--**	**2008958**	**--**	**85180**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**24,6066**	**144002,16**	**--**	**3543404**	**--**	**150240**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
17	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**1,846**	**151678,18**	**--**	**279998**	**--**	**11872**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**5,191**	**151678,18**	**--**	**787361**	**--**	**33384**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**14,56088**	**144002,16**	**--**	**2096798**	**--**	**88904**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ								
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,48049	146912,11	--	364414	--	15451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	16,19204	144002,16	--	2331689	--	98864	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12621478**	**47842**			**98**
			Тенге			**67129**	**11126**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12621478**				
	Материалы -		Тенге			**1093884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**78255**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11412622**				
		Накладные расходы -	Тенге			**574714**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**37954**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**536760**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1055695**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14251887**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78255**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**14251887**				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,13767	151678,18	--	172560	--	7317	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	5,24779	144002,16	--	755693	--	32041	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ,ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								

	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2856	151678,18	--	43319	--	1837	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	7,80379	146912,11	--	1146471	--	48610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	8,1624	144002,16	--	1175403	--	49837	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3293447	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3293447				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3293447				
		Накладные расходы -	Тенге			139642				
		Сметная прибыль -	Тенге			274647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3707736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3707736				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/								
27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	33,77917	151678,18	--	5123563	--	217239	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	16,87036	146912,11	--	2478460	--	105087	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	26,19131	144002,16	--	3771605	--	159916	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11373628	--			--
			Тенге			--	--			--

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11373628				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11373628				
		Накладные расходы -	Тенге			482242				
		Сметная прибыль -	Тенге			948470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12804340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12804340				
Смета 2-1-4 Общестроительные работы/ часть АР										
РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ										
30	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в цепах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**29,805423**	**146912,11**	**--**	**4378778**	**--**	**185660**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4378778**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4378778				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4378778				
		Накладные расходы -	Тенге			185660				
		Сметная прибыль -	Тенге			365155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4929593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4929593				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			51 711 574				
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			465 404				
		Итого с временными:	Тенге			52 176 978				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49 %	Тенге			255 667				
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			52 432 645				
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			55 575 369				
		НДС 12%	Тенге			6 669 044				
		Итого с НДС	Тенге			62 244 413				
		Кэ=0,792038958	Тенге			49 300 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**М. Раматуллаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____**К. Инкарбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**