Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Форма № 3

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10, (без наружных инженерных сетей)".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 02 апреля 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	109 307 650	52 800 000							7 200 000	60 000 000
Итого к оплате:		52 800 000							7 200 000	60 000 000

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ Г.Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____М. Раматуллаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____Т. Баймуханов

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____К. Инкарбеков

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Стройка Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №10 (без наружных инженерных сетей)".

Договор подряда

номер	296
дата	09.11.2017

Номер документа	Дата составления
3	02.04.2018

Отчетный период	
с	по
27.12.2017	02.04.2018

А К Т
приемки выполненных работ

N п/п	Позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 2-1-2. Общестроительны работы/часть КЖ								
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП-1								
1	2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	426,6	18443,73	1024,15	7868097	436902	676890	1,79	764
			м3		1344,74	246,94	573665	105345	48,5	0,29	123
2	3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	38,28116	13656,15	699,65	522773	26784	271333	16,88	646
			т		12681,10	193,40	485447	7404	48,5	0,17	7
			ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ								
3	6	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	103,464	30201,62	2483,22	3124781	256923	597423	11,00	1138
			м3		8368,25	520,16	865813	53818	48,5	0,61	63
4	7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	13,20144	13250,18	1022,48	174921	13498	88707	14,94	197
			т		11952,30	227,53	157788	3004	48,5	0,20	3
5	8	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	8,39644	10773,02	657,38	90455	5520	46379	12,30	103
			т		9840,25	182,02	82623	1528	48,5	0,16	1

6	14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	558,04	731,08	14,47	407973	8073	70339	0,21	118
			м2 поверхности		177,80	1,70	99217	947	50,8	--	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15055277				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3164
			Сметная заработная плата -	Тенге				2436597			
РАЗДЕЛ 2. КАРКАС ЗДАНИЯ											
			КОЛОННЫ К1-К7								
7	15	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/	20,63	30471,82	3824,50	628634	78899	119264	10,40	215
			м3		8017,26	862,16	165396	17786	48,5	1,01	21
8	16	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25, сульфатостойкий цемент/	9,9	31001,42	3824,50	306914	37863	57455	10,40	103
			м3		8017,26	862,16	79371	8535	48,5	1,01	10
9	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,0774	13250,18	1022,48	27526	2124	13959	14,94	31
			т		11952,30	227,53	24830	473	48,5	0,20	--
10	18	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	4,30803	10773,02	657,38	46411	2832	23796	12,30	53
			т		9840,25	182,02	42392	784	48,5	0,16	1
			ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								
11	21	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/	29,71	30187,54	3334,38	896872	99064	161770	9,80	291
			м3		7554,72	683,63	224451	20311	48,5	0,80	24
12	22	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25, сульфатостойкий цемент/	57,27	30717,15	3334,38	1759171	190960	313119	9,80	561
			м3		7554,72	683,63	432659	39152	48,5	0,80	46
13	23	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8,1624	10398,24	642,07	84875	5241	43520	12,62	103
			т		9480,78	193,40	77386	1579	48,5	0,17	1
14	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,08939	13656,15	699,65	110470	5660	57337	16,88	137
			т		12681,10	193,40	102582	1564	48,5	0,17	1
15	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	320,96	731,08	14,47	234648	4643	40456	0,21	68
			м2 поверхности		177,80	1,70	57065	544	50,8	--	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5320292				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1667
			Сметная заработная плата -	Тенге				1296860			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ/П-1-5/											

16	29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	251,42	29908,90	1108,67	7519695	278742	1132172	8,06	2026
			м3		6131,65	267,10	1541618	67153	48,5	0,31	78
17	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 16 мм	16,87036	13656,15	699,65	230384	11803	119575	16,88	285
			т		12681,10	193,40	213935	3263	48,5	0,17	3
18	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0478	313462,11	847,41	14983	41	4472	198,00	9
			т		158403,96	348,76	7572	17	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			7765062	290586			2321
				Тенге			1763125	70433			81
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7765062				
		Материалы -		Тенге			5711352				
		Всего заработная плата -		Тенге				1833557			
			Накладные расходы -	Тенге			1256219				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					889275		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					366944		
			Сметная прибыль -	Тенге			721703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9742984				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2402
			Сметная заработная плата -	Тенге				1833557			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9742984				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2402
			Сметная заработная плата -	Тенге				1833557			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24049582	1465572			6849
				Тенге			5233809	333206			384
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24049582				
		Материалы -		Тенге			17350201				
		Всего заработная плата -		Тенге				5567015			
			Накладные расходы -	Тенге			3837967				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2703631		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1134336		
			Сметная прибыль -	Тенге			2231004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30118553				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7233
			Сметная заработная плата -	Тенге				5567015			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30118553				
Смета 2-2-1. Общестроительные работы/ часть КЖ											
РАЗДЕЛ 1. КАРКАС ЗДАНИЯ											
			КОЛОННЫ К1-К7								
19	1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/	14,737	30471,82	3824,50	449063	56362	85196	10,40	153
			м3		8017,26	862,16	118150	12706	48,5	1,01	15

20	2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,399515	13250,18	1022,48	18544	1431	9404	14,94	21
			т		11952,30	227,53	16727	318	48,5	0,20	--
21	3	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,934509	10773,02	657,38	10067	614	5162	12,30	11
			т		9840,25	182,02	9196	170	48,5	0,16	--
22	4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	3,17613	151678,18	--	481750	--	20426	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	10,828358	144002,16	--	1559307	--	66115	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
24	6	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/	50,205	30187,54	3334,38	1515565	167403	273365	9,80	492
			м3		7554,72	683,63	379285	34322	48,5	0,80	40
25	7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	5,676479	13656,15	699,65	77519	3972	40234	16,88	96
			т		12681,10	193,40	71984	1098	48,5	0,17	1
26	8	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,2743971	10398,24	642,07	44446	2744	22790	12,62	54
			т		9480,78	193,40	40525	827	48,5	0,17	1
27	9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	2,00567	151678,18	--	304216	--	12899	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	31,362072	146912,11	--	4607468	--	195357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	21,03408	144002,16	--	3028953	--	128428	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,031024	313462,11	847,41	9725	26	2902	198,00	6
			т		158403,96	348,76	4914	11	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12106624	232552			834

				Тенге			640781	49451			57
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12106624				
		Материалы -		Тенге			1251597				
		Всего заработная плата -		Тенге				690233			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9981694				
			Накладные расходы -	Тенге			862278				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					334763		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					527515		
			Сметная прибыль -	Тенге			1037512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14006414				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
			Сметная заработная плата -	Тенге				690233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14006414				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
			Сметная заработная плата -	Тенге				690233			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/II-1-5/								
31	13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	100,644	29908,90	1108,67	3010151	111581	453211	8,06	811
			м3		6131,65	267,10	617113	26882	48,5	0,31	31
32	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	11,34383	13656,15	699,65	154913	7937	80404	16,88	191
			т		12681,10	193,40	143852	2194	48,5	0,17	2
33	15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	15,28875	151678,18	–	2318970	–	98324	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
34	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	56,71915	146912,11	–	8332730	–	353308	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
35	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	10,990985	144002,16	–	1582726	–	67108	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
36	18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01673	313462,11	847,41	5244	14	1565	198,00	3
			т		158403,96	348,76	2650	6	48,5	0,36	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15404734	119532			1006
				Тенге			763616	29081			33
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15404734				
		Материалы -		Тенге			2287161				
		Всего заработная плата -		Тенге				792697			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12234425				

			Накладные расходы -	Тенге			1053920				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					384458		
			в т.ч накладные второго уровня -	Тенге					669462		
			Сметная прибыль -	Тенге			1316692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17775346				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
			Сметная заработная плата -	Тенге				792697			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17775346				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
			Сметная заработная плата -	Тенге				792697			
			РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ								
37	23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	7,016	19660,12	419,61	137935	2944	17053	4,05	28
			м3		3016,93	141,80	21167	995	48,5	0,15	1
			ЛМ-4								
38	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,150454	13656,15	699,65	2055	105	1066	16,88	3
			т		12681,10	193,40	1908	29	48,5	0,17	--
39	25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,733536	10398,24	642,07	28424	1755	14575	12,62	34
			т		9480,78	193,40	25916	529	48,5	0,17	--
40	26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,023638	151678,18	--	3585	--	152	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,126816	146912,11	--	18631	--	790	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,733536	144002,16	--	393635	--	16690	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,208	28403,07	1108,67	91117	3557	14241	8,06	26
			м3		6131,65	267,10	19670	857	48,5	0,31	1
44	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,129028	13656,15	699,65	1762	90	915	16,88	2
			т		12681,10	193,40	1636	25	48,5	0,17	--
45	31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,165816	10398,24	642,07	12122	749	6216	12,62	15
			т		9480,78	193,40	11053	225	48,5	0,17	--

46	32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01456	151678,18	--	2208	--	94	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,129028	146912,11	--	18956	--	804	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,165816	144002,16	--	167880	--	7118	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**878311**	**9200**			**108**
				Тенге			**81350**	**2660**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**878311**				
		Материалы -		Тенге			**182866**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**84010**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**604895**				
			Накладные расходы -	Тенге			**79713**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**40745**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**38968**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**76642**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1034666**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**84010**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1034666**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**84010**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28389669**	**361284**			**1948**
				Тенге			**1485747**	**81192**			**93**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28389669**				
		Материалы -		Тенге			**3721623**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1566939**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22821015**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1995910**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**759966**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1235944**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2430846**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32816425**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2041**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1566939**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32816425**				
			Итого по сметам:	Тенге			**62934978**				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			**566 415**				
			Итого с временными:	Тенге			**63 501 393**				

			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7х0,7=0,49 %	Тенге			311 157				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			63 812 550				
			Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			67 637 365				
			НДС 12%	Тенге			8 116 484				
			Итого с НДС	Тенге			75 753 849				
			Кэ=0,792038958	Тенге			60 000 000				
			Всего:	Тенге			60 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____М. Раматуллаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____К. Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____Д. Баймуханов